Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«20» **августа 2021 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиханОйлЗ», Актюбинская обдасть Мартукский район п. Мартук ул. Маметовой 64**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы №2» село Иргиз Иргизский район Актюбинской области**
наименование, местонахождения объект
заказчиком которого является **ГУ «Отдел образования Иргизского района Управления образования Актюбинской области » Руководитель Аманжол Бакраман Куанышулы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ABYROI Group»**
ТОО «Optimum Energy»
ТОО «MBC Capital Stroy Group»
ТОО «Даму Құрылыс АДК»
наименование организации
Проект (проектно-сметная документация **ТОО «BEST-7» РП «Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы №2»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а **ГУ «Отдел образования Иргизского района Управления образования Актюбинской области »**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

1. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,		По проекту	Фактически

производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	П о проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площа дь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Общестроительные работы

- выполнены демонтаж подвесных потолков

- выполнены демонтаж и установка новых утеплённых металлических дверей , демонтаж и установка дверей с декоративной облицовкой ,с отделкой дверных откосов основного здания и здания котельной
- выполнен демонтаж старых оконных коробок и подоконных досок, установка новых окон из ПВХ профилей , установка подоконников из ПВХ профилей , с отделкой оконных откосов, устройством оконных отливов из оцинкованной стали основного здания и здания котельной, устройство витражей из ПВХ профилей
- выполнены демонтаж старых покрытий полов подвала,1 и 2 этажей , устройство цементных стяжек,с устройством новых покрытий из керамогранита, линолеума , с установкой плинтусов
- внутренние отделочные работы : выполнены очистка стен и потолков подвала, 1 и 2 этажей, здания котельной от старой известковой побелки, сплошное выравнивание сухими смесями на гипсовой основе и финишными. Окраска водоэмульсией выполнена по подготовленной поверхности
- выполнено устройство бетонной отмостки по щебёночному основанию
- выполнено устройство покрытия крыльца керамической плиткой
- устройство дощатого покрытия сцены актового зала с окраской масляной краской
- облицовка фасада металлосайдингом
-спортзал и столовая :демонтаж старых окон, установка окон из ПВХ профилей,установка ПВХ подоконников, оконных отливов, демонтаж и установка новых дверей стальных и внутренних дверей с декоративной облицовкой,отделка откосов. Устройство стяжек цементных, покрытие полов из керамогранитных плит и линолеума. На 1 этаже устройство полов бетонных армированных, цементные стяжки, наливные полы с покрытием из ковролана на клее . Выполнена отделка подвала, 1 и 2 этажей

Водопровод внутренний

- выполнены прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из напорных полимерных труб, установка насосов, электрических водонагревателей здания школы
- выполнены прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из напорных полимерных труб, установка насосов спортзала
- по канализации выполнена прокладка полиэтиленовых труб , заменены умывальники, смесители, раковины, заменены сифоны, установлены трапы

Отопление

- Выполнены демонтаж радиаторов, трубопроводов отопления, установлены новые радиаторы, уложены трубопроводы отопления из напорных полимерных труб здания школы и спортзала

Вентиляция

- установлены вентиляторы, проложены воздуховоды из листовой стали в спортзале

Пожарная сигнализация

выполнены установка приборов пожарной сигнализации, оповещателей, световых указателей,блока питания здания школы , спортзала и котельной

Проводка везде выполнена в кабельных каналах с установкой ответвительных коробок

Внутреннее электроосвещение

-выполнены демонтаж и установка новых вводных и осветительных щитков, автоматов
- полностью заменена электропроводка с прокладкой в пустотах плит перекрытий , в гофрированных трубах сврыто под штукатурку
- выполнены демонтаж и установка новых осветительных приборов, выключателей, розеток
- Силовое электрооборудование
- установлены вводные силовые щиты,автоматы ящики ЯТП-0,25 , прокладка силовх кабелей в гофрированных трубах, смонтированы муфты концевые кабельные
- выполнено заземление оборудования
- выполнена система уравнивания потенциалов с прокладкой кабеля и установкой ответвительных коробок

Наружное электроосвещение

- проложена кабельная линия в траншее с прокладкой сигнальной ленты,установлен ящик управления, установлены стальные опоры наружного освещения с подвеской светодиодных светильников

- выполнен контур заземления

- Благоустройство

- в разделе благоустройство установлены МАФы : ворота футбольные, стойки баскетбольные и волейбольные, различные тренажёры, брусья, турники и прочее , согласно проектного решения

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предумотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **«10» мая 2021 года**

окончание работ: **« 2 » августа 2021года**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3** ;

фактически, месяц: **3** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90___% и фактически применено ___90___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора); 10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____; фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания Иргизской общеобразовательной школы №2» село Иргиз Иргизский район Актюбинской области** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан