Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"

Субподрядчик:ТОО "ПТСФ"ДАНиЕР"

Наименование стройки: Строительство водопровода в с. Ямышево Лебяжинского района

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор №01-2017 от 24 апреля 2017 года

Акт №4-2
приемки выполненных работ от 24 июля 2017г
(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	6164	24,24	22,8	149415	140539	46098	0,01002	62
		м3 грунта		1,44	6,27	8876	38648	97	0,02178	134
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	626	35,81	34,07	22417	21328	7038	0,01166	7
		м3 грунта		1,68	9,91	1052	6204	97	0,03388	21
3	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,800;	1126,8	35,53	35,53	40035	40035	8012	–	–
		т		–	7,11	–	8012	100	0,01493	17
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	626	3,8	3,24	2379	2028	971	0,00332	2

	м3 грунта								
			0,48	1,12	300	701	97	0,00371	2
5 Е1-164-1	Разработка вручную траншеи глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы-доработка мокрого грунта т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	203	220,97	–	44857	–	50688	1,5576	316
	м3 грунта								
			220,97	–	44857	–	113	–	–
6 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	6791	289,15	289,15	1963618	1963618	1229316	–	–
	м3 мокрого грунта								
			–	186,62	–	1267336	97	0,858	5827
7 Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	33713	22,04	20,73	743035	698870	229238	0,00911	307
	м3 грунта								
			1,31	5,7	44164	192164	97	0,0198	668
8 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы-доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1011,4	200,88	–	203170	–	229582	1,416	1432
	м3 грунта								
			200,88	–	203170	–	113	–	–
9 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	262	2000,2	152,52	524052	39960	71808	1,02	267
	м3 основания								
			153,68	57,15	40264	14973	130	0,279	73
10 Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	3,47	2768,7	152,52	9607	529	950	1,02	4
	м3 основания								
			153,68	57,15	533	198	130	0,279	1
11 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	9969	122,18	–	1218012	–	1376354	0,885	8823
	м3 грунта								
			122,18	–	1218012	–	113	–	–
12 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	29909	6,48	6,48	193810	193810	60925	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	62809	97	0,00806	241
13 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	29909	21,55	4,52	644539	135189	494070	0,108	3230
	м3 уплотненного грунта								

			17,03	–	509350	–	97	–	–
14 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки (устройство зумфов)	670	622,52	4,64	417088	3109	48088	0,363	243
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
			58,05	1,76	38894	1179	120	0,0085	6
15 Е6-39-3	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях щебнем	1,35	2384,99	161,51	3220	218	407	1,687	2
	м3 загрузки								
			227,03	61,02	306	82	105	0,298	–
16 0-15-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт (амортизация -0,83тенге, перебазировка-3,71тенге)	19723	4,54	4,54	89542	89542	–	–	–
	маш-ч								
			–	65,25	–	1286926	–	–	–
Раздел 2 Хозяйственно противопожарный водопровод									
19 99-15-1(пл)	Люк черный полимерный (ТД СТЗ Арыстан, цена 10028,93тенге)	168	3400		571200				
	компл								
37 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	30	411,46	17,71	12344	531	9303	1,4	42
	задвижка или клапан								
			231,75	6,75	6953	203	130	0,03	1
39 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	13	575,87	36,99	7486	481	5096	1,82	24
	шт								
			288	13,5	3744	176	130	0,07	1
41 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,99	218,93	–	655	–	740	1,54	5
	м3 грунта								
			218,93	–	655	–	113	–	–
42 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,536	11222,15	95,97	17237	147	1303	4,9	8
	м3								
			771,75	36,25	1185	56	105	0,1771	–
43 Е6-11-6	Установка стоек	0,1752	18837,97	11119,34	3300	1948	2164	42,5	7
	т								
			7560	4200,75	1325	736	105	20,52	4
44 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	38,4	250		9600				
	м								

45	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0432	154200		6661			
		т							
46	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1,464	122,18	–	179	–	202	0,885	1
		м3 грунта							
				122,18	–	179	–	113	–	–
50	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,8931	14686,81	398,18	13117	356	8012	42,1	38
		т фасонных частей								
				6750	150,75	6028	135	130	0,74	1
51	99-6-1(пл)	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ диам 100 (ТОО Алатау-Алем цена 41500тенге)	13	14067		182871				
		шт								
59	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	3,78275	58881,69	25695,31	222735	97199	196154	194	734
		км трубопровода								
				33075	6813,45	125114	25774	130	26,38	100
84	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	150	300,56	225,63	45084	33845	25060	0,414	62
		шт								
				69,53	58,98	10430	8847	130	0,226	34
85	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	180	552		99360				
		шт								
87	Ц12-698-6	Закладное устройство в стенах колодца	282	134,2	–	37844	–	33755	1	282
		шт								
				133	–	37506	–	90	–	–
88	8-4-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-225х8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	56,4	1269		71572				
		м								
90	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	20	300,56	225,63	6011	4513	3342	0,414	8
		шт								
				69,53	58,98	1391	1180	130	0,226	5
92	8-4-3642	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-прим	20	1103		22060				
		шт								
		Всего прямые затраты				**7598112**	**3467795**			**15906**

		2304288	**2916339**	**7136**
В том числе стоимость: материалов, тенге		1826029		
Накладные расходы, тенге		4138676		
- заработная плата, тенге		620801		
- трудоемкость, чел-ч		2069		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		704207		
Всего		**12440995**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)		385671		
- сметная заработная плата, тенге		54380		
- нормативная трудоемкость, чел-ч		309		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)		465608		
- сметная заработная плата, тенге		214180		
- нормативная трудоемкость, чел-ч		1304		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		128267		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		51307		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**13471848**		
Итого по акту в текущих ценах 2015-2016 гг.	к= 2,6344	**35490236**		
Налог (2 %)		709805		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**36200041**		
С коэфф снижения 10% за услуги субподряда		32580037		
НДС (12 %)		3909604		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**36489641**		

Заказчик:
ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
Директор
Чистяков И.И.

Подрядчик:
ТОО "ПТСФ "ДАНИЕР"
Директор
Нурмагамбетов Н.Е.