**Заказчик:** ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
**Подрядчик:** ТОО "ПТСФ "ДАНиЕР"
**Наименование стройки:** Разработка ПСД на проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Сарыарка". Внутриквартальные сети водопроводв и канализации, электроснабжения.
**Наименование объекта:** наружные сети водопровода 1-7 участок

Договор №2-1 от 12 апреля 2016г.

**Акт №7-1**
**приемки выполненных работ за октябрь 2016г.**
**(локальная смета 6-3-1)**
Наружные сети водопровода (1-7 участок)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-17-3 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3 | м3 грунта | 830 | 32,55 / 1,53 | 30,98 / 9,01 | 27017 / 1270 | 25713 / 7478 | 8486 / 97 | 0,0106 / 0,0308 | 9 / 26 |
| 3 | Е1-17-3 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3 | м3 грунта | 500 | 32,55 / 1,53 | 30,98 / 9,01 | 16275 / 765 | 15490 / 4505 | 5112 / 97 | 0,0106 / 0,0308 | 5 / 15 |
| 4 | Е1-164-1 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176.1: ktpp1=1.1: | м3 грунта | 20 | 184,14 / 184,14 | 0 / 0 | 3683 / 3683 | 0 / 0 | 4162 / 113 | 1,298 / 0 | 26 / 0 |
| 6 | Е1-164-1 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 10 | 167,4 / 167,4 | 0 / 0 | 1674 / 1674 | 0 / 0 | 1892 / 113 | 1,18 / 0 | 12 / 0 |
| 7 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км. Класс груза 1. | т | 2513,7 | 84,26 / 0 | 84,26 / 16,85 | 211804 / 0 | 211804 / 42356 | 42356 / 100 | 0 / 0,03539 | 0 / 89 |
| 8 | Е1-20-1 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1330 | 3,07 | 2,66 | 4083 | 3538 | 1703 | 0,00272 | 4 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е1-17-3 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3 | м3 грунта | 1100 | 0,39 / 32,55 | 0,93 / 30,98 | 519 / 35805 | 1237 / 34078 | 97 / 11246 | 0,00305 / 0,0106 | 4 / 12 |
| 10 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км. Класс груза 1. | т | 2079 | 1,53 / 84,26 | 9,01 / 84,26 | 1683 / 175177 | 9911 / 175177 | 97 / 35031 | 0,0308 / 0 | 34 / 0 |
| 11 | Е1-166-1 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 250 | 0 / 122,18 | 16,85 / 0 | 0 / 30545 | 35031 / 0 | 100 / 34516 | 0,03539 / 0,885 | 74 / 221 |
| 12 | Е1-27-4 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1100 | 122,18 / 2,8 | 0 / 2,8 | 30545 / 3080 | 0 / 3080 | 113 / 1035 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 13 | Е1-134-1 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1100 | 0 / 21,55 | 0,97 / 4,52 | 0 / 23705 | 1067 / 4972 | 97 / 18171 | 0,00318 / 0,108 | 3 / 119 |
| | | | | | 17,03 | 0 | 18733 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| | **Раздел 2 Водопровод** | | | | | | | | | | |
| 63 | Е23-1-1 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 10 | 1228 | 152,52 | 12280 | 1525 | 2741 | 1,02 | 10 |
| 70 | Е22-11-8 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка | км трубопровода | 0,268 | 153,68 / 112791,01 | 57,15 / 60473,38 | 1537 / 30228 | 572 / 16207 | 130 / 17538 | 0,279 / 306 | 3 / 82 |
| 71 | 8-4-925 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 315х17,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 268 | 51300 / 3664 | 16165,35 | 13748 / 981952 | 4332 | 97 | 63,72 | 17 |
| 100 | Е22-41-2 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 7 | 47312,11 / 2362,5 | 2104,76 / 623,48 | 331185 / 16538 | 14733 / 4364 | 27172 / 130 | 13,9 / 2,475 | 97 / 17 |
| 106 | 11-4-13 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 3 | 11500 | | 34500 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **1 922 992** | **506 317** | **597** |
| в том числе | **90 694** | **110 853** | **282** |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 325 980 | | |
| Накладные расходы, тенге | 211 160 | | |
| - заработная плата, тенге | 31 674 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 106 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 128 049 | | |
| **Всего** | **2 262 201** | | |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 33 933 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %) | 83 350 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 23 795 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **2 403 279** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРП тек.=2121 тенге (Имрп=2,737)** | **6 577 775** | | |
| с понижающим коэффициентом 0,8 | 5 262 220 | | |
| Генподрядные 10% | 526 222 | | |
| **Итого** | **4 735 998** | | |
| Налог (2 %) | 94 720 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **4 641 278** | | |
| НДС (12 %) | 556 953 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **5 198 231** | | |

**Заказчик:**
**ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"**
**Директор**

**Чистяков И.И.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ПТСФ"ДАНиЕР"**
**Директор**

**Нурмагамбетов Н.Е.**