Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"**

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"**

Наименование стройки **Разработка ПСД на проектирование,развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Сарыарка".**

Внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения

Договор: **№ 2 от 10 марта 2016 года.**

СПРАВКА №14

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименован.	Код	наименование	Код
		2	10 марта 2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возврат удержания 5%		5 219 480,65							626 337,68	5 845 818,33
Всего по стройке возврат:		**5 219 480,65**							**626 337,68**	**5 845 818,33**

Заказчик:
И.О.Руководителя ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
_____ **Омаров А.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
_____ **Чистяков И.И.**

Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"**

Подрядчик: **ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"**

Наименование стройки **Разработка ПСД на проектирование,развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Сарыарка".**

Внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения

Договор: **№ 2 от 10 марта 2016 года.**

СПРАВКА №13

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименован.	Код	наименование	Код
		2	10 марта 2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №9-6 см. 4-2-1		921 821							110 619	1 032 440
Акт №9-7 см. 4-1-1		1 036 270							124 352	1 160 622
Акт № 9-9 см.6-5-1		705 312							84 637	789 949
Акт №9-2 см. 6-10-1		4 064							488	4 552
итого по актам	**2 987 563**	**2 667 467**							**320 096**	**2 987 563**
Предоплата 30%	896 269	800 240								896 269
Удержание 5%	149 378	133 373								149 378
Всего по стройке	**1 941 916**	**1 733 853**								**1 941 916**

Заказчик:
И.О.Руководителя ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
Омаров А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
Чистяков И.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Подрядчик: ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"

Наименование стройки:Разработка ПСД на проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Сарыарка".

Внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения.

Наименование объекта: Кабельная ЛЭП-10кВ участок 1-7.

Договор № 2 от 10 марта 2016 г.

Акт № 9-2

приемки выполненных работ за декабрь 2017г.

(локальная смета 6-10-1)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 ДОБАВИТЬ								
		2.1 Л/смета №6-3-1 сети водопровода 1-7 участок								
13	Е22-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 300 мм	0,0572	13540,88	–	775	–	835	72,1	4
		км трубопровода		11227,5	–	642	–	130	–	–
		Всего прямые затраты				**775**	–			**4**
						642	–			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				132				
		Накладные расходы, тенге				835				
		- заработная плата, тенге				125				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				97				
		Всего				**1707**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				26				
		- сметная заработная плата, тенге				4				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	63
- сметная заработная плата, тенге	29
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1820**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4981**
итого с понижающим коэффициентом 0,8:	**3985**
- материалы, тенге	288,8
- сметная заработная плата, тенге	1804
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Налог (2 %)	80
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4064**
НДС (12 %)	488
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4552**

Заказчик
Зав.производственным сектором
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
_____ Культуманов К.К.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
Директор _____ Мусин С.К.

Подрядчик
ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
Директор _____ Чистяков И.И.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Подрядчик: ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"

Наименование стройки:Разработка ПСД на проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Сарыарка".

Внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения.

Наименование объекта: Кабельная ЛЭП-10кВ участок 1-7.

Договор № 2 от 10 марта 2016 г.

Акт № 9-9

приемки выполненных работ за декабрь 2017г.

(локальная смета 6-5-1)

Наружные сети канализации (1-7 участок)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Разборка и восстановление покрытия								
63	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	200	450,64	33,29	90128	6658	4389	0,033	7
		м2 основания		5	11,5	1000	2300	133	0,04038	8
64	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	200	372,32	15,35	74464	3070	2926	0,0336	7
		м2 покрытия		5,94	5,06	1188	1012	133	0,01766	4
65	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	200	43,64	–	8728	–	3	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	2	–	133	–	–
66	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	200	479,51	15,35	95902	3070	2926	0,0336	7
		м2 покрытия								

	5,94	5,06	1188	1012	133	0,01766	4
Всего прямые затраты			**269 222**	**12 798**			**21**
В том числе стоимость: материалов, тенге			**3 378**	**4 324**			**16**
			253 046				
Накладные расходы, тенге			10 244				
- заработная плата, тенге			1 537				
- трудоемкость, чел-ч			5				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			16 768				
Всего			**296 234**				
Временные здания и сооружения (1,5 %)			4 444				
- сметная заработная плата, тенге			627				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			4				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)			10 915				
- сметная заработная плата, тенге			5 021				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			31				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			3 007				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1 203				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**315 803**				
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**864 353**				
итого с понижающим коэффициентом 0,8:			**691 482**				
- материалы, тенге			554 070				
- сметная заработная плата, тенге			41 814				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			77				
Налог (2 %)			13 830				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**705 312**				
НДС (12 %)			84 637				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**789 949**				

Заказчик
Зав.производственным сектором
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
Культуманов К.К.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
Директор Мусин С.К.

Подрядчик
ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
Директор Чистяков И.И.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Подрядчик: ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"

Наименование стройки:Разработка ПСД на проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Сарыарка".

Внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения.

Наименование объекта: Кабельная ЛЭП-10кВ участок 1-7.

Договор № 2 от 10 марта 2016 г.

Акт № 9-7

приемки выполненных работ за декабрь 2017г.

(локальная смета 4-1-1)

Кабельная ЛЭП-10кВ участок 8-9

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Ц99-1-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	36	1628,12	1455,08	58612	52383	30975	0,62	22
		шт		104	801,7	3744	28861	95	–	–
23	Т3-44-2	Контрольно-измерительный пункт на одном бронированном кабеле связи в железобетонной стойке, тип КИП-1 (вариант II) СЗК-18	22	8995,89	808,04	197910	17777	121897	25,6	563
		пункт		4397,5	219,82	96745	4836	120	1,1	24
		Всего прямые затраты				**256 522**	**70 160**			**585**
						100 489	**33 697**			**24**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				85 873				
		Накладные расходы, тенге				152 872				
		- заработная плата, тенге				22 931				
		- трудоемкость, чел-ч				76				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24 564				

Всего	**433 958**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	6 509
- сметная заработная плата, тенге	918
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	15 989
- сметная заработная плата, тенге	7 355
- нормативная трудоемкость, чел-ч	45
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4 405
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1 762
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**462 623**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1 266 199**
итого с понижающим коэффициентом 0,8023629:	**1 015 951**
- материалы, тенге	1 880 269
- сметная заработная плата, тенге	375 642
- нормативная трудоемкость, чел-ч	735
Налог (2 %)	20 319
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 036 270**
НДС (12 %)	124 352
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 160 622**

Заказчик:
Зав.производственным сектором
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
_____Культуманов К.К.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
Директор _____Мусин С.К.

Подрядчик
ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
Директор _____Чистяков И.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Павлодара".

Подрядчик: ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"

Наименование стройки: Разработка ПСД на проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Сарыарка" внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения.

Наименование объекта: Кабельная ЛЭП участок 1-7.

Договор № 2 от 10 марта 2016г.

Акт №9-6

приемки выполненных работ за декабрь 2017г.

(локальная смета 4-2-1)

Кабельная ЛЭП-10кВ участок 1-7 .

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	474,2	218,17	33,29	103456	15786	10406	0,033	16
		м2 основания		5	11,5	2371	5453	133	0,04038	19
27	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	474,2	52,1	–	24706	–	15609	0,144	68
		м2 покрытия		24,75	–	11736	–	133	–	–
28	30-10-7	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003	33,857	5090		172332				
		т								
29	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	32	635,14	6,63	20324	212	4700	0,698	22
		м бортового камня		108,68	1,76	3478	56	133	0,0061	–
30	30-3-10	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	0,512	26800		13722				
		м3								

Всего прямые затраты	**334 540**	**15 998**	**106**
	17 585	**5 509**	**19**
В том числе стоимость: материалов, тенге	300 957		
Накладные расходы, тенге	30 715		
- заработная плата, тенге	4 607		
- трудоемкость, чел-ч	15		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	21 915		
Всего	**387 170**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	5 808		
- сметная заработная плата, тенге	819		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	14 265		
- сметная заработная плата, тенге	6 562		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3 930		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1 572		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**412 745**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1 129 683**		
Итого с понижающим коэффициентом = 0,8:	**903 746**		
- материалы, тенге	658 975		
- сметная заработная плата, тенге	88 862		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	185		
Налог (2 %)	18 075		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**921 821**		
НДС (12 %)	110 619		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 032 440**		

Заказчик
Зав.производственным сектором
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
_____ Культуманов К.К.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
Директор _____ Мусин С.К.

Подрядчик
ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
Директор _____ Чистяков И.И.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"** Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"**

Наименование стройки **Разработка ПСД на проектирование,развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Сарыарка".**

Внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения

Договор: **№ 2 от 10 марта 2016 года.**

СПРАВКА №12

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименован.	Код	наименование	Код
		2	10 марта 2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 9-8 см. 6-3-1		10 415 755							1 249 891	11 665 646
итого по актам	**11 665 646**	**10 415 755**							**1 249 891**	**11 665 646**
Предоплата 30%	3 499 694	3 124 727								3 499 694
Удержание 5%	583 282	520 788								583 282
Всего по стройке	**7 582 670**	**6 770 241**								**7 582 670**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
Чистяков И.И.

Экземпляр ТОО «ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ»

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Подрядчик: ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"

Наименование стройки:Разработка ПСД на проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Сарыарка". Внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения.

Наименование объекта: Кабельная ЛЭП-10кВ участок 1-7.

Договор № 2 от 10 марта 2016 г.

Акт № 9-8

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г.

(локальная смета 6-3-1)

Наружные сети водопровода участок 1-7

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Асфальтовое покрытие								
111	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2 основания	393,79	295,66	33,29	116428	13109	8642	0,033	13
				5	11,5	1969	4529	133	0,04038	16
112	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины								
		м2 покрытия	1575,28	0,02	–	32	–	21	0,00009	–
				0,01	–	16	–	133	–	–
113	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
			393,79	24,52	15,35	9656	6045	5762	0,0336	13

Экземпляр ТОО «ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ»

		м2 покрытия								
				5,94	5,06	2339	1993	133	0,01766	7
126	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1000	635,14	6,63	635140	6630	146885	0,698	698
		м бортового камня								
				108,68	1,76	108680	1760	133	0,0061	6
127	30-3-9	Камни бортовые из бетона класса ГОСТ 6665-91 М-300	16	26200		419200				
		м3								
137	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1440	635,14	6,63	914602	9547	211514	0,698	1005
		м бортового камня								
				108,68	1,76	156499	2534	133	0,0061	9
138	30-3-10	Камни бортовые из бетона класса ГОСТ 6665-91 М400	61,92	26800		1659456				
		м3								
		Всего прямые затраты				3 754 217	**35 331**			**1729**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**10 816**			**38**
		Накладные расходы, тенге				372 824				
		- заработная плата, тенге								
		- трудоемкость, чел-ч								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				247 640				
		Всего				4 374 681				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				65 620				
		- сметная заработная плата, тенге				4 440 302				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч								
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)				161 183				
		- сметная заработная плата, тенге								
		- нормативная трудоемкость, чел-ч								
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				44 403				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				17 761				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	4 663 649
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	12 764 406
итого с понижающим коэффициентом 0,8:	10 211 525
- материалы, тенге	
- сметная заработная плата, тенге	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	
Налог (2 %)	204 231
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	10 415 756
НДС (12 %)	1 249 891
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	11 665 646

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
_____Омаров А.К.

Зав.производственным сектором
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
_____Культманов К.К.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
Директор _____Мусин С.К.

Подрядчик
ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
Директор _____Чистяков И.И.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"**

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"**

Наименование стройки **Разработка ПСД на проектирование,развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Сарыарка".**

Внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения

Договор: **№ 2 от 10 марта 2016 года.**

СПРАВКА №11

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименован.	Код	наименование	Код
		2	10 марта 2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №9-1 л/с № 6-9-1		254 823							30 579	285 402
Акт №9-2 л/с № 4-2-1		20 310 012							2 437 201	22 747 213
Акт №9-3 л/с № 6-10-1		3 473 925							416 871	3 890 796
Акт №9-4 л/с № 6-3-1		2 547 958							305 755	2 853 713
Акт №9-5 л/с № 6-2-1		82 517							9 902	92 419
итого по актам	**29 869 543**	**26 669 235**							**3 200 308**	**29 869 543**
Предоплата 30%	8 960 863	8 000 770								8 960 863
Удержание 5%	1 493 477	1 333 462								1 493 477
Всего по стройке	**19 415 203**	**17 335 003**								**19 415 203**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
Чистяков И.И.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Подрядчик: ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"

Наименование стройки:Разработка ПСД на проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Сарыарка". Внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения.

Наименование объекта: Кабельная ЛЭП-10кВ участок 1-7

Договор № 2 от 10 марта 2016 г.

Акт № 9-1

приемки выполненных работ за апрель 2017г.

(локальная смета 6-9-1)

Кабельная ЛЭП-10кВ участок 1-7

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 ДОБАВИТЬ									
	2.5 л/смета № 4-2-1									
25	8-4-916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-110x6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 / *м*	233,728	432		100970				
		Всего прямые затраты				**100 970**	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				– / 100 970	–			–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 058				
		Всего				**107 028**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				1 605				
		- сметная заработная плата, тенге				226				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3 943
- сметная заработная плата, тенге	1 814
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1 086
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	435
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**114 097**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**312 283**
итого с понижающим коэффициентом 0,8:	**249 826**
- материалы, тенге	221 084
- сметная заработная плата, тенге	7 797
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Налог (2 %)	4 997
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**254 823**
НДС (12 %)	30 579
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**285 402**

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
_____Омаров А.К.

Зав.производственным сектором
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
в отпуске_____Культманов К.К.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
Директор _____Мусин С.К.

Подрядчик
ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
Директор _____Чистяков И.И.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Подрядчик: ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"

Наименование стройки:Разработка ПСД на проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Сарыарка". Внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения.

Наименование объекта: Кабельная ЛЭП-10кВ участок 1-7.

Договор № 2 от 10 марта 2016 г.

Акт № 9-2

приемки выполненных работ за апрель 2017г.

(локальная смета 4-2-1)

Кабельная ЛЭП-10кВ участок 1-7

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1269	218,93	–	277822	–	313939	1,54	1954
		м3 грунта		218,93	–	277822	–	113	–	–
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1164	122,18	–	142218	–	160706	0,885	1030
		м3 грунта		122,18	–	142218	–	113	–	–
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	2509	36,7	27,8	92080	69750	37421	0,06	151
		м кабеля		8,8	6,9	22079	17312	95	0,04	100
4	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	2764	11,2	7,9	30957	21836	13917	0,02	55
		м кабеля		3,3	2	9121	5528	95	0,011	30
5	30-8-92	Песок природный	72,532	838		60782				
		м3								

6 Ц99-1-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее								
	м кабеля	2509	770,66	727,54	1933586	1825398	975945	0,06	151
			8,6	400,85	21577	1005733	95	0,0034	9
7 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1								
	м кабеля	2764	18,8	14,2	51963	39249	21006	0,03	83
			4,5	3,5	12438	9674	95	0,021	58
8 30-6-7	Кирпич керамический одинарный марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-95								
	1000шт	21,854	17824		389526				
9 Е22-46-9	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 125,150 мм на длину до 30 м без разработки грунта (прокол)								
	м продавливания	116	1169,31	727,54	135640	84395	121862	2,25	261
			407,25	400,85	47241	46499	130	1,292	150
12 Ц8-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг								
	м кабеля	1045	91,2	25,7	95304	26857	65026	0,38	397
			59,2	6,3	61864	6584	95	0,037	39
13 Ц8-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг								
	м кабеля	4189	54,9	19,9	229976	83361	140079	0,19	796
			30,6	4,6	128183	19269	95	0,027	113
14 Ц8-146-7	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 13 кг								
	м кабеля	978	167	71,5	163326	69927	74050	0,41	401
			64,1	15,6	62690	15257	95	0,091	89
16 Ц8-178-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле								
	шт	64	221	–	14144	–	6323	0,62	40
			104	–	6656	–	95	–	–
17 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям								
	м	28,52	78,3	2,1	2233	60	1758	0,39	11
			64,6	0,3	1842	9	95	0,002	–
18 16-7-49	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 25 мм2								
		0,0063	459500		2895				

		т								
19	Ц8-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	46	4757,7	2963	218854	136298	105710	9	414
		шт		1764	655	81144	30130	95	3,827	176
20	99-5-5(пл)(п/л	муфта концевая rek-10КнТ3-150/240-СЛ-нб (п/л ТОО Казцентрэлектропровод цена 26450 тенге	46	8628		396888				
		шт								
21	Ц8-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	30	2900,2	20,2	87006	606	67474	12	360
		шт		2363	4,5	70890	135	95	0,026	1
22	99-5-10(пл)(п									
		Муфта соединительная 10СК3-150/240-СЛ-сб (п/л ТОО "Казцентрэлектропровод" цена 108790 тенге)	30	35489		1064670				
		шт								
23	Т3-44-2									
		Контрольно-измерительный пункт на одном бронированном кабеле связи в железобетонной стойке, тип КИП-1 (вариант II) СЗК-18	38	8995,89	808,04	341844	30706	210550	25,6	973
		пункт		4397,5	219,82	167105	8353	120	1,1	42
		Всего прямые затраты				**5 731 714**	**2 388 443**			**7077**
						1 112 870	**1 164 483**			**807**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2 230 402				
		Накладные расходы, тенге				2 315 766				
		- заработная плата, тенге				347 365				
		- трудоемкость, чел-ч				1 158				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				482 849				
		Всего				**8 530 329**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				127 955				
		- сметная заработная плата, тенге				18 042				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				102				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)				314 296				
		- сметная заработная плата, тенге				144 576				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				880				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	86 583
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	34 633
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9 093 796**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**24 889 720**
итого с понижающим коэффициентом 0,8:	**19 911 776**
- материалы, тенге	4 883 688
- сметная заработная плата, тенге	6 368 566
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10 024
Налог (2 %)	398 236
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20 310 012**
НДС (12 %)	2 437 201
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22 747 213**

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
_____Омаров А.К.

Зав.производственным сектором
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
в отпуске
_____Культманов К.К.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
Директор _____Мусин С.К.

Подрядчик
ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
Директор _____Чистяков И.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Подрядчик: ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"

Наименование стройки:Разработка ПСД на проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Сарыарка". Внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения.

Наименование объекта: Наружные сети водопровода участок 1-7 .

Договор № 2 от 10 марта 2016 г.

Акт № 9-3

приемки выполненных работ за апрель 2017г.

(локальная смета 6-10-1)

Наружные сети водопровода участок 1-7.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 ДОБАВИТЬ								
		2.1 Л/смета №6-3-1 сети водопровода 1-7 участок								
11	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,2	112791,01	60473,38	22558	12095	17541	306	61
		км трубопровода		51300	16165,35	10260	3233	130	63,72	13
12	8-4-925	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 315х17,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	202	3664		740128				
		м								
14	Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	114	306,2	152,52	34907	17387	31246	1,02	116
		м3 основания		153,68	57,15	17520	6515	130	0,279	32
15	30-9-3	Гравий керамзитовый М-250, фракция 20-40 ммК=1,250;	142,5	3720		530100				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1 327 693**	**29 482**			**177**
						27 780	**9 748**			**45**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1 270 432				

Накладные расходы, тенге	48 787
- заработная плата, тенге	7 318
- трудоемкость, чел-ч	24
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	82 589
Всего	**1 459 069**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	21 886
- сметная заработная плата, тенге	3 086
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	53 759
- сметная заработная плата, тенге	24 729
- нормативная трудоемкость, чел-ч	151
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14 810
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5 924
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 555 448**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4 257 261**
итого с понижающим коэффициентом 0,8:	**3 405 809**
- материалы, тенге	2 781 738
- сметная заработная плата, тенге	204 498
- нормативная трудоемкость, чел-ч	415
Налог (2 %)	68 116
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 473 925**
НДС (12 %)	416 871
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 890 796**

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
_____ Омаров А.К.

Зав.производственным сектором
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
в отпуске _____ Культманов К.К.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
Директор _____ Мусин С.К.

Подрядчик
ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
Директор _____ Чистяков И.И.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Подрядчик: ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"

Наименование стройки:Разработка ПСД на проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Сарыарка". Внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения.

Наименование объекта:Наружные сети водопровода участок 1-7

Договор № 2 от 10 марта 2016 г.

Акт № 9-4

приемки выполненных работ за апрель 2017г.

(локальная смета 6-3-1)

Наружные сети водопровода участок 1-7

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1000	32,55	30,98	32550	30980	10224	0,0106	11
		м3 грунта		1,53	9,01	1530	9010	97	0,0308	31
4	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	5	184,14	–	921	–	1041	1,298	6
		м3 грунта		184,14	–	921	–	113	–	–
6	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	5	167,4	–	837	–	946	1,18	6
		м3 грунта		167,4	–	837	–	113	–	–
7	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1851	84,26	84,26	155965	155965	31189	–	–
		т		–	16,85	–	31189	100	0,03539	66

8 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	1000	3,07	2,66	3070	2660	1280	0,00272	3
	м3 грунта		0,39	0,93	390	930	97	0,00305	3
9 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1000	32,55	30,98	32550	30980	10224	0,0106	11
	м3 грунта		1,53	9,01	1530	9010	97	0,0308	31
10 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1860	84,26	84,26	156724	156724	31341	–	–
	т		–	16,85	–	31341	100	0,03539	66
11 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	50	122,18	–	6109	–	6903	0,885	44
	м3 грунта		122,18	–	6109	–	113	–	–
12 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1000	2,8	2,8	2800	2800	941	–	–
	м3 грунта		–	0,97	–	970	97	0,00318	3
13 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1000	21,55	4,52	21550	4520	16519	0,108	108
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	17030	–	97	–	–
Раздел 2 Водопровод									
44 Е22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм	4	708,82	102,44	2835	410	2750	2,45	10
	фланец		524,25	4,5	2097	18	130	0,02	–
45 8-9-17	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	4	1877		7508				
	шт								
56 Е22-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	5	594,94	450,71	2975	2254	1667	0,828	4
	шт		138,83	117,67	694	588	130	0,452	2
61 8-4-3389	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	5418		43344				
	шт								
63 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10	1228	152,52	12280	1525	2742	1,02	10

	м3 основания								
			153,68	57,15	1537	572	130	0,279	3
92	Е22-38-7								
	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 300 мм	2	3743,2	537,62	7486	1075	3475	5,59	11
	врезка								
			1134	202,5	2268	405	130	0,99	2
96	2-1-267	Стремянка	0,057	133700		7621			
	т								
97	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,36	20,35	0,02	68	–	13	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	14	–	90	–	–
99	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1	7151,49	311,32	7151	311	587	2,82	3
	м3								
			441	117,61	441	118	105	0,5744	1
100	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,3	47312,11	2104,76	298066	13260	24456	13,9	88
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				2362,5	623,48	14884	3928	130	2,475	16
101	2-1-267	Стремянка	0,05	133700		6685			
	т								
102	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,5	20,35	0,02	51	–	9	0,0213	–
	м2								
				4,16	–	10	–	90	–	–
103	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,24	10099,65	296,6	2424	71	290	5,95	1
	м3 кладки								
				915,75	110,25	220	26	118	0,54	–
104	Е99-1-1	устройство ленточных фундаментов	0,7	7151,49	311,32	5006	218	411	0,822	1
	м3								
				441	117,61	309	82	105	0,5744	–
106	11-4-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	11500		46000			
	комплект								
	Всего прямые затраты					**862 576**	**403 753**		**317**
						50 821	**88 187**		**224**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					408 003			
	Накладные расходы, тенге					147 008			
	- заработная плата, тенге					22 051			

- трудоемкость, чел-ч	74
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	60 575
Всего	**1 070 159**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	16 052
- сметная заработная плата, тенге	2 263
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	39 429
- сметная заработная плата, тенге	18 137
- нормативная трудоемкость, чел-ч	110
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10 862
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4 345
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 140 847**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3 122 498**
итого с понижающим коэффициентом 0,8:	**2 497 998**
- материалы, тенге	893 363
- сметная заработная плата, тенге	430 620
- нормативная трудоемкость, чел-ч	738
Налог (2 %)	49 960
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 547 958**
НДС (12 %)	305 755
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 853 713**

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
_____ Омаров А.К.

Зав.производственным сектором
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
в отпуске _____ Культманов К.К.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
Директор _____ Мусин С.К.

Подрядчик
ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
Директор _____ Чистяков И.И.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Подрядчик: ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"

Наименование стройки:Разработка ПСД на проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Сарыарка".

Внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения.

Наименование объекта: Наружные сети водопровода (8-9 участок)

Договор № 2 от 10 марта 2016 г.

Акт № 9-5

приемки выполненных работ за апрель 2017г.

(локальная смета 6-2-1)

Наружные сети водопровода (8-9 участок)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Водопровод.								
51	2-1-267	Стремянки К=2 / *т*	0,154	133700		20590				
52	Е15-172-4	Двухслойная окраска стремянок / *м2 окрашиваемой поверхности*	3,85	148,39 / 108	0,07 / 0,02	571 / 416	– / –	437 / 105	0,646 / 0,0001	2 / –
53	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического / *м3 кладки*	0,16	10099,65 / 915,75	296,6 / 110,25	1616 / 147	47 / 18	195 / 118	5,95 / 0,54	1 / –
54	Е6-1-20	Устройство отмосток бетонных К=2 / *м3*	1,2	7151,49 / 441	311,32 / 117,61	8582 / 529	374 / 141	704 / 105	2,82 / 0,5744	3 / 1
		Всего прямые затраты				**31 359 / 1 092**	**421 / 159**			**6 / 1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				29 846				
		Накладные расходы, тенге				1 336				

- заработная плата, тенге	200
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1 962
Всего	**34 657**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	520
- сметная заработная плата, тенге	73
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 277
- сметная заработная плата, тенге	587
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	352
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	141
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**36 947**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**101 124**
итого с понижающим коэффициентом 0,8:	**80 899**
- материалы, тенге	65 351
- сметная заработная плата, тенге	5 702
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Налог (2 %)	1 618
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**82 517**
НДС (12 %)	9 902
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**92 419**

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
_____Омаров А.К.

Зав.производственным сектором
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
в отпуске_____Культманов К.К.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
Директор_____Мусин С.К.

Подрядчик
ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
Директор_____Чистяков И.И.