Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Подрядчик: ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"

Наименование стройки:Разработка ПСД на проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Сарыарка". Внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения.

Наименование объекта: Наружные сети канализации L=3214,0 м

Договор № 2 от10 марта 2016 года

Акт № 7-2
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 6-5-1)

Наружные сети канализации (1-7 участок)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	50	262,72	–	13136	–	14844	1,848	92
				262,72	–	13136	–	113	–	–
		Раздел 1 Канализация								
34	Е22-35-9	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 350 мм *задвижка или клапан*	5	3300,8	1746,05	16504	8730	11246	6,33	32
				1071	659,25	5355	3296	130	3,22	16
35	9-2-350	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 350, типа AVK ГОСТ 5762-2002 *шт*	5	322554		1612770				
39	Е22-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 350 мм *фланец*	3	795,2	105,57	2386	317	2239	2,7	8
				569,25	4,5	1708	14	130	0,02	–
41	8-9-18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80 *шт*	5	2510		12550				
45	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	1,8436	204796,82	39324,82	377563	72499	108401	147,7	272

	т фасонных частей			30375	14854,5	55999	27386	130	72,55	134
46 Е23-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	4	√	4183,39	83,18	16734	333	15046	17,01	68
	врезка			2862	31,5	11448	126	130	0,15	1
48 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	20	√	20296,69	1538,85	405934	30777	56997	9,655	193
	м3 конструкций колодцев			1615,95	576,23	32319	11525	130	2,814	56
52 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	5	√	8060		40300				
	комплект									
56 Е23-1-4	Устройство бетонной отмостки вокруг люка к=0,02	1,51	√	7017,79	453,79	10597	685	783	1,514	2
	м3 основания			228,15	169,88	345	257	130	0,83	1
57 Е13-26-6	Окраска стремянок	20,82	√	20,35	0,02	424	–	78	0,0213	–
	м2			4,16	–	87	–	90	–	–
	Всего прямые затраты					**2508898**	**113341**			**667**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**120397** 2275160	**42604**			**208**
	Накладные расходы, тенге					209634				
	- заработная плата, тенге					31445				
	- трудоемкость, чел-ч					105				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					163112				
	Всего					**2881644**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)					43225				
	- сметная заработная плата, тенге					6095				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					35				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					106173				
	- сметная заработная плата, тенге					48840				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					297				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					29249				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					11699				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**3071990**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)					**8408037**				
	с понижающим коэффициентом 0,8					**6726430**				

- материалы, тенге	4981690
- сметная заработная плата, тенге	635704
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1312
Налог (2 %)	134529
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6860959**
НДС (12 %)	823315
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7684274**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
Руководитель _____ Звонковский С.Е.

Зав.производственным сектором
_____ Омаров А.К.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора
_____ Мусин С.К.

Подрядчик
ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
Директор _____ Чистяков И.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Подрядчик: ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"

Наименование стройки:Разработка ПСД на проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Сарыарка".

Внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения.

Наименование объекта: наружные сети водопровода 1-7 участок

Договор № 2 от 10 марта 2016 г.

Акт №7-1
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 6-3-1)

Наружные сети водопровода участок 1-7

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2404,08 √	32,55	30,98	78253	74478	24579	0,0106	25
		м3 грунта		1,53	9,01	3678	21661	97	0,0308	74
3	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	343,91 √	32,55	30,98	11194	10654	3516	0,0106	4
		м3 грунта		1,53	9,01	526	3099	97	0,0308	11
4	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы , т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	15 √	184,14	–	2762	–	3121	1,298	19
		м3 грунта		184,14	–	2762	–	113	–	–
6	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	5 √	167,4	–	837	–	946	1,18	6
		м3 грунта		167,4	–	837	–	113	–	–
7	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	4973,86 √	84,26	84,26	419097	419097	83810	–	–
		т		–	16,85	–	83810	100	0,03539	176
8	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	5870,06 √	3,07	2,66	18021	15614	7516	0,00272	16
		м3 грунта		0,39	0,93	2289	5459	97	0,00305	18

9	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1804,78	√	32,55	30,98	58746	55912	18451	0,0106	19
		м3 грунта			1,53	9,01	2761	16261	97	0,0308	56
10	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	5955,77	√	84,26	84,26	501833	501833	100355	–	–
		т			–	16,85	–	100355	100	0,03539	211
11	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	200	√	122,18	–	24436	–	27613	0,885	177
		м3 грунта			122,18	–	24436	–	113	–	–
12	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1189,54	√	2,8	2,8	3331	3331	1119	–	–
		м3 грунта			–	0,97	–	1154	97	0,00318	4
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1189,54	√	21,55	4,52	25635	5377	19650	0,108	128
		м3 уплотненного грунта			17,03	–	20258	–	97	–	–
25	Е22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 300 мм	2	√	2707,16	1459,53	5414	2919	3780	5,29	11
		задвижка или клапан			902,25	551,25	1805	1103	130	2,69	5
26	9-2-349	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 300, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	2	√	88950		177900				
		шт									
56	Е22-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	8	√	594,94	450,71	4760	3606	2668	0,828	7
		шт			138,83	117,67	1111	941	130	0,452	4
60	8-4-3387	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	√	2817		22536				
		шт									
61	8-4-3389	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	√	5418		10836				
		шт									
88	Е22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 250 мм	1,5308	√	12837,13	–	19651	–	22343	72,1	110
		км трубопровода			11227,5	–	17187	–	130	–	–

89 Е22-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 300 мм	1,4933	13540,88	–	20221	–	21796	72,1	108
	км трубопровода		11227,5	–	16766	–	130	–	–
	Корректировка акт № 1-2 за июнь 2016 г.								
50 Е22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	-22,6	15032,98	369,93	-339745	-8360	-45553	8,01	-181
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1410,75	139,73	-31883	-3158	130	0,682	-15
	Корректировка акт № 4-9 за август 2016 г.								
59 8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	-5	552		-2760				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1062958**	**1084461**			**449**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**62533** -84038	**230685**			**544**
	Накладные расходы, тенге				295710				
	- заработная плата, тенге				44357				
	- трудоемкость, чел-ч				148				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				81520				
	Всего				**1440188**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				21603				
	- сметная заработная плата, тенге				3046				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)				53063				
	- сметная заработная плата, тенге				24409				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				149				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14618				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5847				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1535319**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**4202168**				
	с понижающим коэффициентом 0,8				**3361734**				
	- материалы, тенге				-184010				
	- сметная заработная плата, тенге				844080				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1307				
	Налог (2 %)				67235				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)								

НДС (12 %)	411476
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3840445**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
Руководитель_____Звонковский С.Е.

Зав.производственным сектором
_____Омаров А.К.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
Директор_____Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора
_____Мусин С.К.

Подрядчик
ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
Директор_____Чистяков И.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Подрядчик: ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"

Наименование стройки:Разработка ПСД на проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Сарыарка".

Внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения.

Наименование объекта: наружные сети водопровода 1-7 участок

Договор № 2 от 10 марта 2016 г.

Акт №6-2

приемки выполненных работ за октябрь 2016г.

(локальная смета 6-3-1)

Наружные сети водопровода участок 1-7

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	830	32,55 1,53	30,98 9,01	27017 1270	25713 7478	8485 97	0,0106 0,0308	9 26
3	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	500	32,55 1,53	30,98 9,01	16275 765	15490 4505	5111 97	0,0106 0,0308	5 15
4	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы , т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	20	184,14 184,14	– –	3683 3683	– –	4161 113	1,298 –	26 –
6	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы *м3 грунта*	10	167,4 167,4	– –	1674 1674	– –	1891 113	1,18 –	12 –
7	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	2513,7	84,26 –	84,26 16,85	211804 –	211804 42356	42355 100	– 0,03539	– 89
8	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы *м3 грунта*	1330	3,07 2,66		4083	3538	1702	0,00272	4

				0,39	0,93	519	1237	97	0,00305	4
9	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1100	32,55	30,98	35805	34078	11245	0,0106	12
		м3 грунта		1,53	9,01	1683	9911	97	0,0308	34
10	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	2079	84,26	84,26	175177	175177	35030	–	–
		т		–	16,85	–	35031	100	0,03539	74
11	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	250	122,18	–	30545	–	34515	0,885	221
		м3 грунта		122,18	–	30545	–	113	–	–
12	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1100	2,8	2,8	3080	3080	1034	–	–
		м3 грунта		–	0,97	–	1067	97	0,00318	3
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1100	21,55	4,52	23705	4972	18171	0,108	119
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	18733	–	97	–	–
		Раздел 2 Водопровод								
63	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10	1228	152,52	12280	1525	2742	1,02	10
		м3 основания		153,68	57,15	1537	572	130	0,279	3
70	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,0837	112791,01	60473,38	9441	5062	7341	306	26
		км трубопровода		51300	16165,35	4294	1353	130	63,72	5
71	8-4-925	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 315х17,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	84,58667	3664		309926				
		м								
96	2-1-267	Стремянка	0,05	133700		6685				
		т								
97	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4	20,35	0,02	81	–	15	0,0213	–
		м2		4,16	–	17	–	90	–	–
98	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,25	10099,65	296,6	2525	74	303	5,95	1
		м3 кладки		915,75	110,25	229	28	118	0,54	–

99 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1	7151,49	311,32	7151	311	587	2,82	3
	м3		441	117,61	441	118	105	0,5744	1
100 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	7	47312,11	2104,76	331185	14733	27172	13,9	97
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	16538	4364	130	2,475	17
101 2-1-267	Стремянка	0,05	133700		6685				
	т								
102 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,5	20,35	0,02	51	–	9	0,0213	–
	м2		4,16	–	10	–	90	–	–
103 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,25	10099,65	296,6	2525	74	303	5,95	1
	м3 кладки		915,75	110,25	229	28	118	0,54	–
104 Е6-1-20	устройство ленточных фундаментов	6,5	7151,49	311,32	46485	2024	3812	0,822	5
	м3		441	117,61	2867	764	105	0,5744	4
106 11-4-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	11500		34500				
	комплект								
	Всего прямые затраты				**1302368**	**497655**			**551**
					85034	**108812**			**275**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				719680				
	Накладные расходы, тенге				205984				
	- заработная плата, тенге				30899				
	- трудоемкость, чел-ч				103				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90501				
	Всего				**1598853**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				23983				
	- сметная заработная плата, тенге				3382				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)				58909				
	- сметная заработная плата, тенге				27098				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				165				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16228				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6491				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1704464**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4665118**
с понижающим коэффициентом 0,8	**3732094**
- материалы, тенге	1575811
- сметная заработная плата, тенге	608586
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1113
Налог (2 %)	74642
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3806736**
НДС (12 %)	456808
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4263544**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
Руководитель _____ Звонковский С.Е.

Зав.производственным сектором
_____ Омаров А.К.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора
_____ Мусин С.К.

Подрядчик
ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
Директор _____ Чистяков И.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"

Наименование стройки:Разработка ПСД на проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Сарыарка". Внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения.

Наименование объекта: Кабельная ЛЭП-10кВ участок 8-9

Договор № 2 от 10 марта 2016 г.

Акт № 5-1

приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г.

(локальная смета 4-1-1)

Кабельная ЛЭП-10кВ участок 8-9

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	227,8	218,93	–	49872	–	56354	1,54	351
		м3 грунта		218,93	–	49872	–	113	–	–
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	325,1505	122,18	–	39727	–	44891	0,885	288
		м3 грунта		122,18	–	39727	–	113	–	–
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	499,62	36,7	27,8	18336	13889	7451	0,06	30
		м кабеля		8,8	6,9	4397	3447	95	0,04	20
4	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	621,3	11,2	7,9	6959	4908	3127	0,02	12
		м кабеля		3,3	2	2050	1243	95	0,011	7
5	30-8-92	Песок природный	17,875	838		14979				
		м3								
6	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	498,62	32,4	23,7	16155	11817	6868	0,06	30
		м кабеля		8,6	5,9	4288	2942	95	0,034	17
7	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	424,8	18,8	14,2	7986	6032	3228	0,03	13
		м кабеля		4,5	3,5	1912	1487	95	0,021	9

8	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ530-95*), размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм (...00 *1000шт*	4,668	17824		83202				
9	Е22-46-9	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 125,150 мм на длину до 30 м без разработки грунта (прокол) *м продавливания*	246	1134,79	727,54	279158	178975	258430	2,25	554
				407,25	400,85	100184	98609	130	1,292	318
12	Ц8-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг *м кабеля*	286	91,2	25,7	26083	7350	17795	0,38	109
				59,2	6,3	16931	1802	95	0,037	11
13	Ц8-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг *м кабеля*	611,4	54,9	19,9	33566	12167	20445	0,19	116
				30,6	4,6	18709	2812	95	0,027	17
14	Ц8-146-7	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 13 кг *м кабеля*	345	167	71,5	57615	24668	26122	0,41	141
				64,1	15,6	22115	5382	95	0,091	31
17	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям *м*	48	78,3	2,1	3758	101	2959	0,39	19
				64,6	0,3	3101	14	95	0,002	–
18	16-7-49	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 25 мм2 *т*	0,01138	459500		5229				
19	Ц8-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 *шт*	9	4757,7	2963	42819	26667	20681	9	81
				1764	655	15876	5895	95	3,827	34
20	99-5-5(пл)	Муфта концевая rek-10КнТ3-150/240-СЛ-нб (п/л ТОО Казцентрэлектродпровод цена 26450 тенге) *шт*	9	8628		77652				
21	Ц8-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 *шт*	12	2900,2	20,2	34802	242	26989	12	144
				2363	4,5	28356	54	95	0,026	–
22	Ц99-5-10пл	Муфта соединительная 10СК3-150/240-СЛ-сб (п/л ТОО Казцентрэлектропровод)цена 108790 тенге *шт*	12	35489	–	425868	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

Всего прямые затраты	**1223766**	**286816**	**1888**
	307518	**123687**	**464**
В том числе стоимость: материалов, тенге	629434		
Накладные расходы, тенге	495340		
- заработная плата, тенге	74303		
- трудоемкость, чел-ч	248		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	103146		
Всего	**1822252**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	27334		
- сметная заработная плата, тенге	3854		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	67140		
- сметная заработная плата, тенге	30884		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	188		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18496		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7398		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1942620**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**5316951**		
с понижающим коэффициентом 0,8	**4253561**		
- материалы, тенге	1378209		
- сметная заработная плата, тенге	1239620		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2810		
Налог (2 %)	85071		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4338632**		
НДС (12 %)	520636		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4859268**		

Заказчик
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
И.о.руководителя _____ Звонковский С.Е.

Зав.производственным сектором
_____ Омаров А.К.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора
_____ Мусин С.К.

Подрядчик
ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
Директор _____ Чистяков И.И.