Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.

Технический надзор: ТОО "Altimus LTD"

Авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: « Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в районе Сабалак, в г. Кызылорда. Электроснабжение»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2023 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
85	26.07.2022 г.	ОБ	004-028-431	ТОО "Элком"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная стоимость тенге	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				СМР в ценах 2020 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
« Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в районе Сабалак, в г. Кызылорда. Электроснабжение»	281 529 244,92	281 529 244,92	71 622 026,95		-	-	-	-	-	8 594 643,23	80 216 670,18

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
_____ **Кабыш Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
_____ **Эли Р.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элком"
_____ **Иманбердиева Р.Т.**

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.

Технический надзор: ТОО "Altimus LTD"

Авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: « Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в районе Сабалак, в г. Кызылорда. Электроснабжение»

АКТ № 3

выполненных работ за январь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на III квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
				Заземление							
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	124,64	51,86	51,86	6464	6464	--	1845	8974
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,56	--	2563		665	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	124,64	972,00	--	121150	--	--	87228	225048
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	121150	--		16670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				127614	6464	--	89073	234022
		РАЗДЕЛ 2.Строительство ВЛЗ-10									
				Кабельно-проводниковая продукция							
3	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,9066667	128138,13	63130,22	116179	57238	2520	61565	191964
		НР - 80%; СП - 8%			62228,80	22649,44	56421	20535		14219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Оборудование на напряжение выше 1000В							
4	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	комплект	27	10400,09	5179,33	280802	139841	6345	142268	456916
		НР - 80%; СП - 8%			4985,76	1600,72	134616	43219		33846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	Ограничитель перенапряжения ОПН-10кВ HE-S15SGA	комп	27	56007,88	--	1512213	--		--	1512213
					--	--	--	--	1512213	--	
6	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	9	16350,13	4479,78	147151	40318	1120	98372	265165
		НР - 80%; СП - 8%			11745,86	1916,93	105713	17252		19642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	9	102059,00	--	918531	--		--	918531
					--	--	--	--	918531	--	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Привод ПРНЗ-10У1	шт	9	7285,71	--	65571	--	65571	--	70817
		СП - 8%			--	--	--	--		5246	
		Железобетонные элементы									
9	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка	опора	30	8481,43	3823,14	254443	114694	20317	137243	423021
		НР - 80%; СП - 8%			3981,06	1737,40	119432	52122		31335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	12	17304,41	8847,20	207653	106166	8127	113257	346583
		НР - 80%; СП - 8%			7779,98	4017,60	93360	48211		25673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	26636,77	14250,54	26637	14251	677	14542	44474
		НР - 80%; СП - 8%			11709,00	6468,76	11709	6469		3294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	75,481	678,65	22,44	51225	1694	32031	12975	69336
		НР - 72%; СП - 8%			231,84	6,90	17500	521		5136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3580405	474202	136708	580222	4299020
		Сметная заработная плата	Тенге					727080			
		РАЗДЕЛ 3. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
				Кабельно-проводниковая конструкция							
13	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	28,4445	188249,24	27818,28	5354656	791277	3207912	1337577	7227612
		НР - 80%; СП - 8%			47653,06	11127,07	1355467	316504		535379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Железобетонные элементы									
14	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	235	17304,41	8847,20	4066536	2079092	159149	2217945	6787240
		НР - 80%; СП - 8%			7779,98	4017,60	1828295	944136		502759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	26636,77	14250,54	53274	28502	1354	29084	88947
		НР - 80%; СП - 8%			11709,00	6468,76	23418	12938		6589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	239	678,65	22,44	162197	5363	101424	41082	219542
		НР - 72%; СП - 8%			231,84	6,90	55410	1649		16262	
17	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	4	13576,42	8311,42	54306	33246	5448	24518	85130
		НР - 80%; СП - 8%			3903,00	3759,00	15612	15036		6306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	4	38823,92	9684,46	155296	38738	42748	70667	244040
		НР - 80%; СП - 8%			18452,50	3630,83	73810	14523		18077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	5	17372,56	10302,44	86863	51512	11350	37835	134674
		НР - 80%; СП - 8%			4800,12	4658,68	24001	23293		9976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1133-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	5	59705,22	17766,64	298526	88833	138552	84386	413545
		НР - 80%; СП - 8%			14228,25	6868,37	71141	34342		30633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	18	1825,27	977,02	32855	17586	--	26066	63634
		НР - 118%; СП - 8%			848,25	378,94	15268	6821		4714	
22	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (ФБС) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	10,368	277561,00	--	2877752	--	2877752	--	3107972
		СП - 8%			--	--	--	--		230220	
23	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,025	3872,00	--	7841	--	7841	--	8468
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13150102	3134149	6553530	3869160	18380804
		РАЗДЕЛ 4. Ответвления к вводам в здания									
24	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2736	2158,00	--	5904288	--	5904288	--	6376631
		СП - 8%			--	--	--	--		472343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	252-207-1109 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2736	1261,00	--	3450096	--	3450096	--	3726104
		СП - 8%			--	--	--	--		276008	
26	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	Корпус для предохранителя 63А SV29.63	шт	1368	8127,21	--	11118023	--	11118023	--	12007465
		СП - 8%			--	--	--	--		889442	
27	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	Плавкая ставка SVV10.35	шт	1368	1700,30	--	2326010	--	2326010	--	2512091
		СП - 8%			--	--	--	--		186081	
28	252-207-2331 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT16.10 для деревянных опор	шт.	1368	1226,00	--	1677168	--	1677168	--	1811341
		СП - 8%			--	--	--	--		134173	
29	1133-0206-0102 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1368	2869,43	577,48	3925380	789993	219837	2610768	7059040
		НР - 80%; СП - 8%			2131,25	254,32	2915550	347910		522892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	8,27082	167899,00	--	1388662	--	1388662	--	1499755
		СП - 8%			--	--	--	--		111093	
31	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1368	4620,24	1413,88	6320488	1934188	134556	3635911	10752911
		НР - 72%; СП - 8%			3108,00	583,43	4251744	798132		796512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				36110115	2724181	26218640	6246679	45745338
		РАЗДЕЛ 5.Демонтажные работы									
32	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	142	3325,95	2212,20	472285	314132	--	240136	769414
		НР - 80%; СП - 8%			1113,75	1000,12	158152	142017		56994	
33	1133-0210-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом	шт.	26	10386,43	7980,18	270047	207485	--	121660	423044
		НР - 80%; СП - 8%			2406,25	3442,80	62562	89513		31337	
34	1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	504	3035,07	1499,64	1529675	755818	--	866392	2587753
		НР - 80%; СП - 8%			1535,43	613,36	773857	309133		191685	
35	1133-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Демонтажные работы	подстанция	3	25595,91	14213,31	76788	42640	--	40506	126677
		НР - 80%; СП - 8%			11382,60	5494,70	34148	16484		9383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2348795	1320075	--	1268694	3906888
		РАЗДЕЛ 6.Заземление									
36	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	1454,4	623,93	17,67	907444	25699	544557	248106	1247993
		НР - 72%; СП - 8%			231,84	5,09	337188	7403		92444	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				907444	25699	544557	248106	1247993
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								72936806
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12655524				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7684770			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3270726			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33453435		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1430744		
		- Накладные расходы	Тенге							12301934	
		- Сметная прибыль	Тенге							5287655	
		Строительно-монтажные работы									71 506 062
		Оборудование									1 430 744
НДЗ РК 8.04.-05-2015		Временные здания и сооружения 0,7%									500 542
		Итого:									72 006 604
НДЗ РК 8.04.-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зинее время 0,7%									504 046
		Итого:									72 510 650
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты 2%									1 450 213
		Итого:									75 391 607
		Налог на добавленную стоимость -12%									9 046 993
		Итого:									84 438 600
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									**80 216 670,18**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

_____ Кабыш Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Altimus LTD"

_____ Әли Р.Қ.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Элком"
Директор

_____ Иманбердиева Р.Т.