К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«28» декабря 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Akniet Group»; РК, г. Алматы,ул.Макатаева,117
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Битибаева Нурлана Маратұлы;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство АГРС "Баканас" от МГ "Алматы-Талдыкорган" и подводящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до р/ц Баканас Балхашского района
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области; руководитель Беркимбаев Айдар Чарлизович;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «CityBus», ТОО "Тянь-Шань Engineering", АО ПСТК "БИТЕЛЕКОМ"
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КАТЭК»; 110/15.12.2014; 110/15.12.2014-СМ.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказ ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области» № 269-н/1 от 17.08.2015г. об утверждении проектно-сметной документации Строительство АГРС "Баканас" от МГ "Алматы-Талдыкорган" и подводящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до р/ц Баканас Балхашского района
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод-отвод Ø159мм от МГ "Алматы-Талдыкорган" до АГРС «Баканас»	м	18983	18983	18983	18983
АГРС «Баканас»	нм3/час	10000	10000	10000	10000
Подводящий газопровод высокого давления на ГРП-Баканас Ø325мм	м	51119	51119	51285	51285
Пункт газорегуляторный блочный ГРПБ «Баканас»	нм3/час	5000	5000	5000	5000

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
- СТ DN325*8,0 мм	м	51119	51285
- СТ DN159*7,0 мм		1181	1181
- СТ DN159*8,0 мм		17874	17874

Количество АГРС производительностью 10 тыс.нм3/ч	шт.	1	1
Устройство камеры запуска очистного устройства Ду150		1	1
Устройство камеры приема очистного устройства Ду150		1	1
Пункт газорегуляторный блочный ГРПБ «Баканас», пропускной способностью до 5,0 тыс. нм³/час		1	1
Площадь земельного участка/площадь застройки:	м2		
Площадка АГРС «Баканас»		163	163
Площадка УПОУ		404	404
Площадка УЗОУ		195	195
Площадка ГРПБ «Баканас»		15	15

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование для АГРС поставляется ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» (РК. г.Орал)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно Приложение №1,актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **04.2018;**
месяц, год
окончание работ **12.2018;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
24**(двадцать четыре);**фактически, месяц: 9 **(девять)**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и

изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1.АО «АЖК» Балхашский РЭС 28.12.2018

2.ГКП в/х «Балхаширригация» 28.12.2018

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Akniet Group» считает объект:« Строительство АГРС "Баканас" от МГ "Алматы-Талдыкорган" и подводящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до р/ц Баканас Балхашского района» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик:)

ТОО «AknietGroup»; директор Битибаев Нурлан Марсатулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П. 28.12.2018.