ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Генподрядчик: ТОО "Akniet Group"
Субподрядчик: ТОО "CITYBUS "
Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС "Бакпак" от МГ "Алматы-Талдыкорган" и подводящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до р/п Бакпак Балхашского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№32/18	10.05.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце (декабрь) без НДС	СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство АГРС "Бакпак" от МГ "Алматы-Талдыкорган" и подводящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до р/п Бакпак Балхашского района"	30 211 591,00	26 974 635							3 236 956	30 211 591
Итого выполнение									3 236 956	30 211 591
Удержание %10 до выполнения договорных обязательств и подписания Государственной комиссии										3 021 159
Итого:									2 913 261,00	27 190 432
Удержание аванса										20 105 795,00
ИТОГО к оплате:									759 068	7 084 637

От Генподрядчика:

ТОО "Akniet Group"

Директор _____ Битибаев Н. М.

От Субподрядчика:

ТОО "CITYBUS "

Директор _____ Рамазанов Т. Н.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Генподрядчик ТОО «Akniet Group» г.Алматы, Макатаева,117 | 060540009031
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик ТОО «CITYBUS» г. Алматы, ул. Суюнбая 495 В | 011240009877
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 32/18 «10» мая 2018г.»

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1-2	19.12.2018г	1.12.2018г	31.12.2018г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство АГРС «Баканас» от МГ «Алматы-Талдыкорган» и подвводящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до р/н Баканас Балхашского района»-1,2 пусковой комплекс		работы	1	30 211 591	30 211 591
			Итого		30 211 591	30 211 591

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____ наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор/_____/Рамазанов Т.И. Принял (Заказчик) Директор/_____/ Битибаев Н.М.

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Генподрядчик: ТОО"Akniet Group"
Субподрядчик: ТОО"CITYBUS"
Наименование строительства и его адрес:Строительство АГРС "Баканас" от МГ "Алматы-Талдыкорган" и подводящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до р/ц Баканас Балхашского района"

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

на 04-02-01 Строительство АГРС "Баканас" от МГ "Алматы-Талдыкорган" и подводящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до р/ц Баканас Балхашского района" Электрохимзащита

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У3-2-1	Катодная станция типа КС К на столбах	3	5608,09	1415,28	16824	4246	16774	24,4	73
		станция		4192,81	466,7	12578	1400	120	2,4	7
2	С Прайс п.21	Станция катодной защиты 2,0 кВт, 50к 42А	3	134784,74		404354				
		комп.т								
		Отпускная цена		134785		404354				
		Сметная стоимость оборудования				*404354*				
3	У3-7-3	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе	18	19057,22	2782,16	343030	50079	190063	44,2	796
		протект		7596,96	1202,26	136745	21641	120	5,9	106
4	У3-25-1	Анодное горизонтальное заземление из железокремнистых электродов	48	7503,29	271,09	360158	13012	119319	11,5	552
		электрод		1979,63	91,86	95023	4409	120	0,5	24
5	1.0125-59-2	Мед.присоединение электродов сравнения	3	2897,67	30,04	8693	90	5954	10,2	31
		шт		1642,5	11,25	4928	34	120	0,06	0
6	С Прайс п.26	Электрод сравнения длительного действия неполяризующихся. ЭВЕС-1	3	3304,72		9914				
		шт								
7	У3-34-1	Контактное устройство на трубопроводах	3	17150,72	270,04	51452	810	14368	22,8	68
		устройст		3924,78	66,42	11774	199	120	0,3	1
8	У3-36-1	Контактное устройство на анодном заземлении	3	14280,35	182,97	42841	549	13753	21,8	65
		устройст		3755,88	58,83	11268	176	120	0,3	1
9	У3-57-1	Постамент	3	1940,06	59,8	5820	179	2592	4,1	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установк		789,86	10,12	2130	30	120	0,3	0
10	У 3-40-2	Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах с колонкой	102	9305,79	691,33	949191	70516	1082889	50,1	5110
		пункт		8613,46	232,67	878675	23732	120	1,1	112
11	С Прайс п.22	Контрольно-измерительный пункт КИП-6-0-0,8	102	12851,94		1310897				
		шт								
12	У 3-47-2	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 2	187	168,42	36,85	31495	6891	26410	0,7	131
		м		108,51	9,18	20291	1717	120	0,1	19
13	С151601-125 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х10+1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	49330		2960				
		км								
14	С151601-129 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	66434		6643				
		км								
15	С151601-368 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,027	59271		1600				
		км								
16	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	162	32,4	23,7	5249	3839	2232	0,06	10
		м		8,6	5,9	1393	956	95	0,03	6
17	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	27	27,7	2,1	748	57	518	0,1	3
		м		19,7	0,5	532	14	98	0	0
18	С143006-6 Изм. и дополн.19	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1,9	12200		23180				
		1000шт								
19	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,027	30413,26	30144,88	1912	814	1703	236	6
		км		40500	8009,58	1094	216	130	31,06	1
20	С130804-1172 Изм. и дополн.14 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110Х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	27	474		12798				
		м								
21	У 3-8-3	Протекторы с активатором анодные типа ИМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	5	28081,12	2782,16	140406	13911	52795	44,2	221
		протект		7596,96	1202,26	37985	6011	120	5,9	30
		ИТОГО:				3 730 165	164991			7078
						1 214 416	60535			307
		Всего прямые затраты:				**3 730 165**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**1 946 404**				
		- оборудования				**404 354**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**1 521 693**				
		На общестроительные работы				**7 656**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				**1 529 349**				
		Итого с накладными				**5 259 514**				
		- заработная плата				**229 402**				
		- трудоемкость				**765**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**291 310**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5 550 827**				
		ИТОГО:				**5 550 827**				
		Сметная заработная плата				**1 504 353**				
		Нормативная трудоемкость				**8 150**				
		Итого в текущих ценах, к = 1,996916				**11 084 535**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 330 144**				
		Итого с НДС				**12 414 679**				
		Всего:				**12 414 679**				

Генподрядчик: **Директор Битибаев Н.М.** _____ (подпись)

Субподрядчик: **Директор Рамазанов Т.И.** _____ (подпись)

Генподрядчик: **ТОО"Akniet Group"**
Подрядчик: **ТОО"CITYBUS"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство АГРС "Баканас" от МГ "Алматы Талдыкурган" и подвлдящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до р/п Баканас Балхашского района" Электрохимзащита-1-пусковой комплекс.

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

на 04-01-01 Строительство АГРС "Баканас" от МГ "Алматы Талдыкурган" и подвлдящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до р/п Баканас Балхашского района" Электрохимзащита-1-пусковой комплекс.Электрохимзащита

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-2-1	Катодная станция типа БСК на столбах	3	5608,09	1415,28	16824	4246	16774	24,4	73
		станция		4192,81	466,7	12578	1400	120	2,4	7
2	С Прайс п.19	Выпрямитель для катодной защиты, выходная мощность 3 кВт, В-ОПЕ-63-48-У1	1	165073,12		165073				
		комплект								
		Отпускная цена		165073		165073				
		Сметная стоимость оборудования				*165073*				
3	С Прайс п.20	Выпрямитель для катодной защиты, выходная мощность 1 кВт, В-ОПЕ-42-24-У1	2	147640,25		295281				
		комплект								
		Отпускная цена		147640		295281				
		Сметная стоимость оборудования				*295281*				
4	У3-40-2	Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах с колонкой	53	9305,79	691,33	493207	36640	562677	50,1	2655
		пункт		8614,46	232,67	456566	12332	120	1,1	58
5	С Прайс п.22	Контрольно-измерительный пункт КИП-6-0-0,8	9	13300,33		119703				
		шт								
6	С Прайс п.23	Контрольно-измерительный пункт КИП-5-6-0,8	14	13300,33		186205				
		шт								
7	С Прайс п.24	Контрольно-измерительный пункт КИП-0-6-0,8	30	13300,33		399010				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	У3-8-1	Блок диодно-резисторный типа БДРМ блок	18	2247,97 2126,28	121,69 22,8	40463 38273	2190 410	46420 120	12,4 0,1	223 2
9	С Прайс п.25	Блок диодно-резисторный БДРМ-25-3-УХ.1-1 шт	18	17617,2		317110				
		Отпускная цена		17617		317110				
		Сметная стоимость оборудования				*317110*				
10	У3-59-1	Вращательное бурение скважин долотом глубиной до 50 м без крепления трубами, диаметр долота 190 мм, группа грунтов 1-2 м	180	702,64 54,36	397,6 151,56	126475 9785	71568 27281	44879 120	0,3 0,5	54 90
11	У3-24-1	Анодный глубинный 5-секционный заземлитель из стальных труб с засыпкой коксовой мелочью, общая длина /с башмаком/ 32 м, глубина до 50 м заземл.шт	6	240870,92 27627,92	31452,7 10654,51	1443426 165768	188716 63927	275633 120	160,6 52,3	964 314
12	У3-24-2	Вычитается позиция: исключить на одну секцию длиной 6,1 м к расценке 24-1 секция	6	38459,01 4041,31	5407,5 1672,54	-230754 -24248	-32445 -10035	-41140 120	23,5 8,2	-141 -49
13	1,0125-59-2	Уст.и присоединение электродов сравнения шт	44	2897,67 1642,5	30,04 11,25	127497 72270	1322 495	87318 120	10,2 0,06	449 3
14	С Прайс п.26	Электрод сравнения длительного действия неполяризующихся, ЭНЛС-1 шт	41	3420,02		140481				
15	40111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах шт	3	427,73 423	0 0	1283 1269	0 0	1142 90	2 0	3 6
16	С Прайс п.27	Датчик скорости коррозии шт	3	4939,99		14820				
		Отпускная цена		4940		14820				
		Сметная стоимость оборудования				*14820*				
17	У3-47-2	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 2 м	2658	168,42 108,51	36,88 9,18	447660 288420	97947 24400	375384 120	0,7 0,1	1861 266
18	С151601-372 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	1,323	480488		635686				
19	С151601-336 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х10 мм2 1000м	0,57	127264		72540				
20	С151601-368 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2 1000м	0,23	59271		13632				
21	С151607-147 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,09	222379		20014				
22	С151607-142 Изм. и доп.вып.16 С Н РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,06	41826		2510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
23	С151601-355 Изм. и доп.вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,385	116875		44997				
		км								
24	С150801-98	Трубопроводы полиэтиленовых труб	385	480		184800				
		м								
25	Ц0111-233-1	Присоединение проводов с облуживанием наконечником	510	23,79	0	12133	0	9336	0,11	56
		конец		20,34	0	10373	0	90	0	0
26	С151803-211	Наконечники кабельные	510	140		71400				
		шт								
27	Ц0110-901-6	Монтаж коробки распределительной	6	583,7	17,7	3502	106	2691	3	18
		шт		401	6,8	2406	41	110	0,04	0
28	С151802-18	Коробка соединительная	6	70		420				
		шт								
29	Ц0108-82-1	Зажим	16	85,4	0,2	1537	4	1212	0,4	7
		шт		70,9	0	1276	0	95	0	0
30	С14071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Зажим плашечный	0,18	7100		1278				
		100шт								
31	С Прайс п.28	Гильзы формы для медной термитной сварки	46	3420,02		157321				
		шт								
32	С11011-34	Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,005	23500		118				
		т								
33	С11011-257	Асбест хризотильный	2	433		866				
		кг								
34	С11011-338	Обертка лента	0,002	49000		98				
		т								
35	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-8 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности проката из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,037	58700		2173				
		т								
36	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности проката из углеродистой стали Ст0	0,005	50100		249				
		т								
37	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
		шт		116	2,5	464	10	95	0,01	0
38	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
		шт		116	2,5	464	10	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0134-103-ПРИЛОЖЕНИЕ ЕЛЬНО	Устройство трубопроводов	0,01	21603,38	0	216	0	229	133	1
		кан.-км		20790	0	208	0	110	0	0
40	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	10	295		2950				
		м								
41	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными на 2-х отверстий	0,012	38802,38	0	466	0	362	175	2
		кан.-км		27450	0	329	0	110	0	0
42	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Ду 100 мм, Дв 100 мм	11,88	193		2293				
		м								
43	Н0110-928-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка трубы гофрированной	10	36,03	20,63	360	206	227	0,07	1
		м		15,4	5,25	154	53	110	0,03	0
44	С130804-29	Трубы гофрированные I типа, диаметр 50 мм	0,01	86200		862				
		1000м								
45	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маркерный столбик	0,06	40800		2448				
		100шт								
46	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,5	7940,17	66,01	11910	99	348	1,35	2
		м3		195,75	24,93	294	37	105	0,12	0
47	Н0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	37,5	32,4	23,7	1215	889	517	0,06	2
		м		8,6	5,9	323	221	95	0,03	1
48	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,3	12200		3660				
		1000шт								
49	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов песком	1	122,18	0	122	0	138	0,89	1
		м3		122,18	0	122	0	113	0	0
50	С143008-92	Песок природный	1	1370		1370				
		м3								
51	Н0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Укладка сигнальной ленты	0,37	6469,41	5158,75	2394	1909	1002	6,3	2
		км		1310,66	724,68	485	268	133	4,2	2
52	С Прайс п.30	Лента сигнальная	370	10,21		3778				
		м								
53	С151601-328 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х16 мм2	0,4308	101092		43550				
		1000м								
54	У3-40-2	Стойка контрольно-измерительных пунктов	6	17453,04	691,33	104718	4148	63699	50,4	301
		пункт		8614,46	232,67	51687	1396	120	1,1	7
55	С151803-211	Наконечники кабельных	18	140		2520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
56	С12021-41	Башмак забивной	0,264	147100		38834				
		т								
57	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 28 мм	0,006	62546,88	6788,5	375	41	376	255	2
		км		45675	2565	274	15	130	12,52	0
58	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х3,2 мм	6	148		888				
		м								
59	Е0122-8-9	Укладка стальных труб диам. 350 мм	0,018	242737,18	102058,18	4369	1837	3603	615	11
		км		115425	38563,75	2078	694	130	188,29	3
60	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	18	4697		84546				
		м								
61	С11011-1014 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,96	12300		11808				
		т								
62	С11011-284	Краска масляная густотертая цветная для внутренних работ, марка МА-011	2,4	187		449				
		кг								
63	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,015	23500		353				
		т								
64	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм	0,36	1600		576				
		м3								
65	С143008-111	Глина	3	1310		3930				
		м3								
66	У3-8-3	Протекторы с активатором одиночные типа ИМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	4	28081,12	2782,16	112324	11129	42236	44,2	177
		протект		7596,96	1202,26	30388	4809	120	5,9	24
67	У3-40-2	Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах с колонкой	4	9305,79	691,33	37223	2765	42466	50,1	200
		пункт		8614,46	232,67	34458	931	120	1,1	4
68	С Прайс п.23	Контрольно-измерительный пункт КИП-5-6-0,8	4	13300,33		53201				
		шт								
69	Е0125-59-2	Установка присоединение электродов сравнения	4	2897,67	30,04	11591	120	7938	10,2	41
		шт		1642,5	11,25	6570	45	120	0,06	0
70	С Прайс п.26	Электрод сравнения длительного действия неполяризующихся ЭНЦС-1	4	3420,02		13680				
		шт								
71	У3-5-1	Блок диодно-резисторный типа БДР на постаментах	4	2247,97	121,69	8992	487	10316	12,4	50
		блок		2126,28	22,8	8505	91	120	0,1	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	72	С Прайс п.25	Блок диодно-резисторный БДР-М1-25-3-УХЛ-1	4	17617,2		70469				
			шт								
			Отпускная цена		17617		70469				
			Сметная стоимость оборудования				*70469*				
73	73	У3-47-2	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 2	32	168,42	36,85	5389	1179	4519	0,7	22
			м		108,51	9,18	3472	294	120	0,1	3
74	74	С151601-601 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВбШв, число жил и сечение 2х10 мм2	0,032	192135		6148				
			1000м								
75	75	Ц0111-233-1	Присоединение проводов с оконцеванием наконечником	18	23,79	0	428	0	330	0,11	2
			конец		20,34	0	366	0	90	0	0
76	76	С151803-211	Наконечники кабельные	18	140		2520				
			шт								
			ИТОГО:				5994602	395295			7047
							1175376	129124			736
			Всего прямые затраты:				5 994 602				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				3 561 178				
			- оборудования				862 753				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1 460 822				
			На общестроительные работы				100 312				
			Всего накладных расходов:				1 561 135				
			Итого с накладными				7 555 736				
			- заработная плата				234 170				
			- трудоемкость				781				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				401 579				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7 957 320				
			ИТОГО:				7 957 320				
			Сметная заработная плата				1 538 670				
			Нормативная трудоемкость				8 564				
			Итого в текущих ценах, к = 1,996916				15 890 100				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 906 812				
			Итого с НДС				17 796 912				
			Всего:				17 796 912				

Генподрядчик: **Директор Битибаев Н.М.** (подпись)

Подрядчик: **Директор Рамазанов Т.И.** (подпись)

Подписанов К.Б.