К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Талдыкорган «18» декабря 2018 г.

Заказчик

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области; руководитель Беркимбаев Айдар Чарлизович; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО «AknietGroup» «18» декабря 2018г.; РК, г. Алматы, ул.Макатаева 117, Битибаев Нурлан Маратулы

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Жетысу-ОблГаз» «18» декабря 2018года. Барманбеков Орынтай аттестат эксперта №KZ16VJE00020085, №KZ48VJE00020091, №KZ11VJE00020078 от 19.09.2016 года;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ТОО «КАТЭК» «18» декабря 2018г. Шаянбаев Кенжебек Саржанович, приказ от 26.03.2018 года №90,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Строительство АГРС-"Сарыозек" от МГ "Алматы-Талдыкорган" и подводящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до п.Сарыозек Кербулакского

района

наименование объекта

по адресу п.СарыозекКербулакского района Алматинской области.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «09» июля 2015года. №136АкиматКербулакского районаАлматинской области;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

Договор №23/18 от 23 февраля 2018 года

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ТОО «AknietGroup» РК г.Алматы ул. Макатаева 117, Талон о начале строительно-монтажных работ KZ78REA00088511 от 30.03.2018 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документацииТОО «КАТЭК»; 111/15.12.2014-ГСН ,111/15.12.2014-СМ.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденногоГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства»Алматинской области; руководительБеркимбаев Айдар Чарлизович; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей)

проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 03.2018.;

месяц, год
окончание работ **12.2018.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
20(двадцать);фактически, месяц:10 (десять);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод-отвод Ø325мм от МГ "Алматы-Талдыкорган" до АГРС «Сарыозек»	м	61161	61161	61227	61227
АГРС «Сарыозек»	нм3/час	30000	30000	30000	30000
Газопровод-отвод Ø114мм до АГРС «Казансу»	м	555	555	555	555
АГРС «Казансу»	нм3/час	2000	2000	2000	2000
Подводящий газопровод высокого давления на ГРП-Сарыозек Ø325мм	м	3400	3400	3288	3288
Пункт газорегуляторный блочный ГРПБ «Сарыозек»	нм3/час	12000-	12000	12000	12000
Газопровод-отвод на ГРП-Казансу	м	1830	1830	1830	1830

Пункт газорегуляторный блочный ГРПБ «Казансу»	нм3/час	2000	2000	2000	2000

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
- СТ DN325*8,0 мм	м	57829	57656
- СТ DN325*10,0 мм		3571	3571
- СТ DN325*7,0 мм		3400	3288
- СТ DN114*8,0 мм		555	555
- СТ DN76*3,0 мм		1830	1830
Количество			
АГРС производительностью 30 тыс.нм3/ч	шт.	1	1
АГРС производительностью 2тыс.нм3/ч		1	1
Устройство камеры запуска очистного устройства Ду300		1	1
Устройство камеры приема очистного устройства Ду300		1	1
Пункт газорегуляторный блочный ГРПБ«Сарыозек», пропускной способностью до 12,0 тыс. нм³/час		1	1
Пункт газорегуляторный блочный ГРПБ «Казансу», пропускной способностью до 2,0 тыс. нм³/час		1	1
Площадь земельного участка/площадь застройки:			
Площадка АГРС «Сарыозек»	м2	174	174
Площадка АГРС «Казансу»		82	82
Площадка УПОУ		255	255
Площадка УЗОУ		195	195
Площадка КУ-1		10	10

Площадка ГРПБ «Сарыозек»	7,5	7,5
Площадка ГРПБ «Казансу»	7,5	7,5

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование для АГРС поставляется ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» (РК. г.Орал) для Строительство АГРС-"Сарыозек" от МГ "Алматы-Талдыкорган" и подводящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до п.Сарыозек Кербулакского района

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации):
всего **5 117 772,688** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **4 944 326,318** тысяч тенге (в т.ч. оборудования, инструмента и инвентаря **772 100,222** тысяч тенге), ПИР **116 006,8** тысяч тенге, технический надзор **47 916,352** тысяч тенге, авторский надзор **9 523,217** тысяч тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **4 658 875,117** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **4 601 435,548** тысяч тенге (в т.ч. стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **718 555,072** тысяч тенге), технический надзор **47 916,352** тысяч тенге, авторский надзор **9 523,217** тысяч тенге;

9. Объект сдан в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области строительства.

РЕШИЛ:

Строительство АГРС-"Сарыозек" от МГ "Алматы-Талдыкорган" и подводящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до п.Сарыозек Кербулакского района

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Беркимбаев Айдар Чарлизович 28.12.18 М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор: Барманбеков Орынтай 28.12.18 М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор: ТОО «КАТЭК» Нупов Кундыз Шамахович 28.12.18 М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) Битибаев Нурлан Маратұлы 28.12.18

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.