Заказчик ТОО"Акниет-БН"
Подрядчик ТОО"CITYBUS"
Наименование строительства и его адрес: Строительство магистрального газопровода "Алматы-Талдыкорган электрохимическая защита

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

Строительство магистрального газопровода "Алматы-Талдыкорган" Электрохимическая защита.

Составлен(а) в ценах 2001 г. по состоянию на 1.01.2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УЗ-2-1	**Раздел: (от0,00 до 30,0+37км)**								
		Катодная станция типа КСК на столбах	2	6449,3	1627,57	12899	3255	12860	28,06	56
2	СПРАЙС	Катодная станция СКЗ станция	2	4821,73	536,71	9643	1073	120	2,76	6
		Отпускная цена		284671,91		569344				
		Сметная стоимость оборудования		284672		569344				
3	УЗ-5-1	Блок диодно-резисторный типа БДР на постаментах	6	2585,17	139,94	15511	840	17794	14,26	86
4	СПРАЙС	Блок диодно-резисторный типа БДРМ-25-2-22-УХЛ блок	6	2445,22	26,22	14671	157	120	0,12	1
				32241,49		193449				
5	Е0125-59-2	Узел присоединения электрода сравнения	9	3148,55	34,55	28337	311	20540	11,73	106
6	СПРАЙС	Электод сравнения длительного действия неполяризующихся. ЭНЕС-1 шт	9	1888,88	12,94	17000	116	120	0,07	1
				5373,58		48362				
7	УЗ-7-3	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	32	11935,99	3199,48	381952	102383	388574	50,83	1627
8	СПРАЙС	Протекторы типа ПМ-20У протект	32	8736,5	1382,6	279568	44243	120	6,79	217
				17592,08		562947				
9	УЗ-23-1	Анодное глубинное заземление из стальных труб с активатором из коксовой мелочи, глубина до 50 м м	24	1483,81	1043,75	35611	25050	23365	2,53	61
				440,06	371,24	10561	8910	120	1,84	44

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	СПРАЙС	Анодный заземлитель "АЗМР"	шт	24	9595,68		230296				
11	У3-40-2	Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах с колонкой	пункт	51	10701,66	795,03	545785	40547	622661	57,62	2938
12	СПРАЙС	Контрольно-измерительный пункт СКИП-2-6-0-2,0	шт	35	9906,63	267,57	505238	13646	120	1,26	65
13	СПРАЙС	Контрольно-измерительный пункт СКИП-2Б-6-4-2,0	шт	9	14393,52		503773				
14	СПРАЙС	Контрольно-измерительный пункт СКИП-2-6-4-2,0	шт	7	14393,52		129542				
15	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	18	1592,15	1009,96	100755				
16	СПРАЙС	Стойка ж/б СВ-95	шт	18	1592,15	1009,96	28659	18179	16359	3,52	63
					582,19	283,38	10479	5101	105	1,18	21
17	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы	шт	28	14393,52		259083				
18	Е0133-16-1	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	1км	0,6	556		15568				
19	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода для воздушных линий электропередачи марка АС сечением 50 мм2	т	0,12	42375,14	24376,26	25425	14626	14139	94,99	57
					16585,88	5856,75	9952	3514	105	23,67	14
20	У3-47-2	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 2	м	1443	199540		23945				
21	С151601-469 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 2х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	167,16	42,38	241218	61151	234361	0,81	1162
					124,79	10,56	180067	15234	120	0,12	166
22	С151601-600 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 2х6.0 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,947	180743		28919				
23	С151601-602 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,236	128429		121622				
24	С151601-604 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 1х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	282178		66594				
					512076		51208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,015	233667,38	0	3505	0	521	201,25	3
		кан.-км		31567,5	0	474	0	110	0	0
26	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dн 100 мм	15	193		2895				
		м								
27	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	6	499,22	35,77	2995	215	2691	2,4	14
		шт		463,45	8,74	2781	52	95	0,05	0
28	С151801-134	Коробка соединительная	6	1750		10500				
		шт								
		Итого по разделу: (от0,00 до 30,0+37км)				4240698				
		Раздел: (от30,0+37 до 101,6+00м)								
29	У3-2-1	Катодная станция типа КСК на столбах	3	6449,3	1627,57	19348	4883	19290	28,06	84
		станция		4821,73	536,71	14465	1610	120	2,76	8
30	СПРАЙС	Катодная станция СКЗ	3	284671,91		854016				
		станция								
		Отпускная цена		284672		854016				
		Сметная стоимость оборудования				*854016*				
31	У3-5-1	Блок диодно-резисторный типа БДР на постаментах	3	2585,17	139,94	7755	420	8897	14,26	43
		блок		2445,22	26,22	7336	79	120	0,12	0
32	СПРАЙС	Блок диодно-резисторный типа БДРМ-25-2-22-УХТ	3	32241,49		96724				
		шт								
33	Е0125-59-2	Узел присоединения электрода сравнения	2	3148,55	34,55	6297	69	4564	11,73	23
		шт		1888,88	12,94	3778	26	120	0,07	0
34	СПРАЙС	Электод сравнения длительного действия неполяризующихся, ЭНЕС-1	2	5373,58		10747				
		шт								
35	У3-7-3	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	16	11935,99	3199,48	190976	51192	194287	50,83	813
		протект		8736,5	1382,6	139784	22122	120	6,79	109
36	СПРАЙС	Протекторы типа ПМ-20У	16	17592,08		281473				
		шт								
37	У3-23-1	Анодное глубинное заземление из стальных труб с активатором из коксовой мелочи, глубина до 50 м	32	1483,81	1043,75	47482	33400	31154	2,53	81
		м		440,06	371,24	14082	11880	120	1,84	59
38	СПРАЙС	Анодный заземлитель "АЗМР"	32	204707,89		6550653				
		шт								
39	У3-40-2	Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах с колонкой	83	10701,66	795,03	888238	65987	1013350	57,62	4782
		пункт		9906,63	267,57	822250	22208	120	1,26	105
40	СПРАЙС	Контрольно-измерительный пункт СКПП-2-6-0-2,0	67	14393,52		964366				
		шт								
41	СПРАЙС	Контрольно-измерительный пункт СКПП-2Б-6-4-2,0	4	14393,52		57574				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
42	СПРАЙС	Контрольно-измерительный пункт СКИП-2-6-4-2,0	шт	12	14393,52		172722				
43	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	27	1592,15	1009,96	42988	27269	24539	3,52	95
					582,19	283,38	15719	7651	105	1,18	32
44	СПРАЙС	Стойка ж/б СВ-95	шт	27	14393,52		388625				
45	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы	шт	42	556		23352				
46	Е0133-16-1	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	1км	0,9	42375,14	24376,26	38138	21939	21208	94,99	85
					16585,88	5856,75	14927	5271	105	23,67	21
47	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода для воздушных линий электропередачи марка АС сечением 50 мм2	т	0,18	199540		35917				
48	У3-47-2	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 2	м	2000	167,16	42,38	334328	84755	324824	0,81	1610
					124,79	10,56	249573	21114	120	0,12	230
49	С151601-469 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВбШв 2х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,24	180743		43378				
50	С151601-600 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВбШв 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,256	128429		161307				
51	С151601-602 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВбШв 1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,354	282178		99891				
52	С151601-604 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВбШв 1х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	512076		76811				
53	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,009	233667,38	0	2103	0	313	201,25	2
					31567,5	0	284	0	110	0	0
54	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/. Ду 100 мм, Dв 100 мм	м	9	193		1737				

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	9	499,22	35,77	4493	322	4037	2,4	22
		шт		463,45	8,74	4171	79	95	0,05	0
56	С151801-134	Коробка соединительная	9	1750		15750				
		шт								
		Итого по разделу: (от30,0+37 до 101,6+00м)				11417190				
		Раздел: (от 101,6+00м до 185,0+40км)								
57	У3-2-1	Катодная станция типа КСК на столбах	3	6449,3	1627,57	19348	4883	19290	28,06	84
		станция		4821,73	536,71	14465	1610	120	2,76	8
58	СПРАЙС	Катодная станция СКЗ	3	284671,91		854016				
		станция								
		Отпускная цена		284672		854016				
		Сметная стоимость оборудования				*854016*				
59	У3-5-1	Блок диодно-резисторный типа БДР на постаментах	1	2585,17	139,94	2585	140	2966	14,26	14
		блок		2445,22	26,22	2445	26	120	0,12	0
60	СПРАЙС	Блок диодно-резисторный типа БДРМ-25-2-22-УХТ	1	32241,49		32241				
		шт								
61	Е0125-59-2	Узел присоединения электрода сравнения	14	3148,55	34,55	44080	484	31950	11,73	164
		шт		1888,88	12,94	26444	181	120	0,07	1
62	СПРАЙС	Электод сравнения длительного действия неполяризующихся, ЭНЕС-1	14	5373,58		75230				
		шт								
63	У3-7-3	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	8	11935,99	3199,48	95488	25596	97143	50,83	407
		протект		8736,5	1382,6	69892	11061	120	6,79	54
64	СПРАЙС	Протекторы типа ПМ-20У	8	17592,08		140737				
		шт								
65	У3-23-1	Анодное глубинное заземление из стальных труб с активатором из коксовой мелочи, глубина до 50 м	40	1483,81	1043,75	59352	41750	38942	2,53	101
		м		440,06	371,24	17602	14850	120	1,84	74
66	СПРАЙС	Анодный заземлитель "АЗМР"	40	204707,89		8188316				
		шт								
67	У3-40-2	Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах с колонкой	93	10701,66	795,03	995254	73938	1135441	57,62	5358
		пункт		9906,63	267,57	921316	24884	120	1,26	118
68	СПРАЙС	Контрольно-измерительный пункт СКИП-2-6-0-2,0	77	14393,52		1108301				
		шт								
69	СПРАЙС	Контрольно-измерительный пункт СКИП-2Б-6-4-2,0	2	14393,52		28787				
		шт								
70	СПРАЙС	Контрольно-измерительный пункт СКИП-2-6-4-2,0	14	14393,52		201509				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0.38; 6-10 кВ /с траверсами/								
		опора	27	1592,15	1009,96	42988	27269	24539	3,52	95
72	СПРАЙС	Стойка ж/б СВ-95		582,19	283,38	15719	7651	105	1,18	32
		шт	27	15353,09		414533				
73	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы								
		шт	42	556		23352				
74	Е0133-16-1	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км								
		1км	0,9	42375,14	24376,26	38138	21939	21208	94,99	85
75	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода для воздушных линий электропередачи марка АС сечением 50 мм2		16585,88	5856,75	14927	5271	105	23,67	21
		т	0,18	199540		35917				
76	У3-47-2	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 2								
		м	2080	167,16	42,38	347701	88145	337817	0,81	1674
77	С151601-469 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 2х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		124,79	10,56	259556	21959	120	0,12	239
		км	0,24	180743		43378				
78	С151601-600 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	1,336	128429		171581				
79	С151601-602 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,354	282178		99891				
80	С151601-604 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 1х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,15	512076		76811				
81	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий								
		кан.-км	0,009	233667,38	0	2103	0	313	201,25	2
82	С150802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм		31567,5	0	284	0	110	0	0
		м	9	193		1737				
83	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения								
		шт	9	499,22	35,77	4493	322	4037	2,4	22
84	С151801-134	Коробка соединительная		463,45	8,74	4171	79	95	0,05	0
			9	1750		15750				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: (от 101,6+00м до 185,0+40км)	шт				13163619				
		Раздел: (от 185,0+40км до 266,0+00км)									
85	У3-2-1	Катодная станция типа КСК на столбах		1	6449,3	1627,57	6449	1628	6430	28,06	28
86	СПРАЙС	Катодная станция СКЗ	станция	1	4821,73	536,71	4822	537	120	2,76	3
		Отпускная цена	станция	1	284671,91		284672				
		Сметная стоимость оборудования			284672		284672				
87	У3-5-1	Блок диодно-резисторный типа БДР на постаментах					*284672*				
88	СПРАЙС	Блок диодно-резисторный типа БДРМ-25-2-22-УХТ	блок	5	2585,17	139,94	12926	700	14829	14,26	71
89	Е0125-59-2	Узел присоединения электрода сравнения	шт	5	2445,22	26,22	12226	131	120	0,12	1
90	СПРАЙС	Электод сравнения длительного действия неполяризующихся. ЭНЕС-1	шт	22	3148,55	34,55	69268	760	50208	11,73	258
91	У3-7-3	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	шт	22	1888,88	12,94	41555	285	120	0,07	2
92	СПРАЙС	Протекторы типа ПМ-20У	протект	55	5373,58		118219				
93	У3-23-1	Анодное глубинное заземление из стальных труб с активатором из коксовой мелочи, глубина до 50 м	шт	55	11935,99	3199,48	656479	175972	667861	50,83	2796
94	СПРАЙС	Анодный заземлитель глубинный "АЗМР"	м	14	1483,81	1043,75	20773	14613	13630	2,53	35
95	У3-40-2	Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах с колонкой	шт	14	440,06	371,24	6161	5197	120	1,84	26
96	СПРАЙС	Контрольно-измерительный пункт СКИП-2-6-0-2,0	пункт	14	204707,89		2865910				
97	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	шт	84	10701,66	795,03	898939	66782	1025559	57,62	4840
98	СПРАЙС	Стойка ж/б СВ-95	опора	84	9906,63	267,57	832157	22476	120	1,26	106
99	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы	шт	84	14393,52		1209056				
				20	1592,15	1009,96	31843	20199	18177	3,52	70
				20	582,19	283,38	11644	5668	105	1,18	24
				20	14393,52		287870				
				40	556		22240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
100	Е0133-16-1	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	1,3	42375,14	24376,26	55088	31689	30634	94,99	123
		1км		16585,88	5856,75	21562	7614	105	23,67	31
101	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода для воздушных линий электропередачи марка АС сечением 50 мм2	0,26	199540		51880				
		т								
102	У3-47-2	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 2	809	167,16	42,38	135236	34283	131391	0,81	651
		м		124,79	10,56	100952	8541	120	0,12	93
103	С151601-600 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,337	128429		43281				
		км								
104	С151601-602 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,472	282178		133188				
		км								
105	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,012	233667,38	0	2804	0	417	201,25	2
		кан.-км		31567,5	0	379	0	110	0	0
106	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Ду 100 мм, Dв 100 мм	12	193		2316				
		м								
107	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	12	499,22	35,77	5991	429	5383	2,4	29
		шт		463,45	8,74	5561	105	95	0,05	1
108	С151801-134	Коробка соединительная	12	1750		21000				
		шт								
109	Е0104-8-1	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 1 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	730	534,08	437,09	389876	319073	132307	0,49	360
		м		83,17	91,1	60713	66505	104	0,38	281
		Итого по разделу: (от 185,0+40км до 266,0+00км)				8454077				
		ИТОГО:				37 275 581	1507386			31085
		Всего прямые затраты:				5 251 864	464760			2586
		в том числе стоимость:				**37 275 581**				
		- материалов, изделий и конструкций				**27 954 283**				
		- оборудования				**2 562 048**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**6 486 057**				
		На общестроительные работы				**324 745**				
		Всего накладных расходов:				**6 810 803**				
		Итого с накладными				**44 086 383**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				**1 021 620**				
		- трудоемкость				**3 405**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**2 491 460**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**46 577 843**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**47 488 970**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**47 665 033**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**48 105 191**				
		ИТОГО:				**48 105 191**				
		Сметная заработная плата				**6 738 244**				
		Нормативная трудоемкость				**37 076**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**131 653 045**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2 633 061**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**134 286 106**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**16 114 333**				
		Итого с НДС				**150 400 439**				
		Всего:				**150 400 439**				

Заказчик: **Директор Битибаев Н.М.** _____ (подпись)

Подрядчик: **Директор Рамазанов Т.И.** _____ (подпись)

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: **ТОО"Акниет-БН"**
Подрядчик: **ТОО "CITYBUS"**

Наименование строительства :Строительство магистрального газопровода"Алматы-Талдыкурган" Электрохимическая защита.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер		Источник финансирования дата	наименован.	код	Организационно-правовая форма наименование	код
		1 от 01.01.2016г.		декабрь 2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	сумма договора	из них		всего освоено и закрыто с НДС	дополнительные затраты		
					из них					
					в отчетном месяце без НДС	аванс		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройкс:	150 400 439	150 400 439	150 400 439	188 004 880	134 286 106	0	150 400 439	0	0	16 114 333

Заказчик:
ТОО"Акниет-БН"

Директор

_____ Битибаев Н.М.

Подрядчик:
ТОО "CITYBUS"

Директор

_____ Рамазанов Т.И.