Счет-фактура № 40 от 24 августа 2017 г.

Дата совершения оборота: 24.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "CITYBUS"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240009877, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Суюнбая 495В тел: 232-90-4
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0076916, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ596010131000050973 , в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 1 от 01 января 2016года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Макатаева, 117
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240009877, Товарищество с ограниченной ответственностью "CITYBUS", Республика Казахстан, г.Алматы пр.Суюнбая 495В тел: 232-90-43
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060540009031, ТОО Акниет- БН, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Макатаева, 117
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Акниет- БН

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060540009031, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Макатаева, 117

ИИК получателя: KZ16549A1398R7004071, в банке АО "Qazaq Banki", БИК SENIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	А
						Ставка	Сумма		Ставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство магистрального газопровода "Алматы-Талдыкорган"-ЭХЗ перехода черезПК2510, реку Коксу,ПК2575+36 реку Кусак и через автодороги Балпык биактекше ПК2524+25.Коксу-Карабулак	услуга	1	33 575 393,75	33 575 393,75	12%	4 029 047,25	37 604 441,00	
Всего по счету:					**33 575 393,75**		**4 029 047,25**	**37 604 441,00**	

Руководитель: Рамазанов Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не_предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщ

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО Акниет- БН,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Макатаева, 117** — **060540009031**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "CITYBUS",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Суюнбая 495В тел: 232-90-43** — **011240009877**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 1 от 01 января 2016года

Номер документа	Дата составления
37	24.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство магистрального газопровода "Алматы-Талдыкорган"-ЭХЗ перехода черезПК2510, реку Коксу,ПК2575+36 реку Кусак и через автодороги Балпык биактекше ПК2524+25.Коксу-Карабулак			услуга	1	37 604 441,00	37 604 441,00	4 029 047,25
				Итого	1	x	37 604 441,00	4 029 047,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2017

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: **ТОО"Акниет-БН"**
Подрядчик: **ТОО "CITYBUS"**

Наименование строительства :Строительство магистрального газопровода"Алматы-Талдыкурган" Электрохимическая защита.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер		Источник финансирования дата	наименован.	код	Организационно-правовая форма наименование	код
		1 от 01.01.2016г.		декабрь 2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	сумма договора	из них		всего освоено и закрыто с НДС	дополнительные затраты		
					из них					
					в отчетном месяце без НДС	аванс		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	188 004 880	188 004 880	37 604 441	188 004 880	33 575 394	0	188 004 880	0	0	4 029 047

Заказчик:
ТОО"Акниет-БН"

Директор

Витибаев Н.М.

Подрядчик:
ТОО "CITYBUS"

Директор

Рамазанов Т.И.

Заказчик ТОО"Акниет-БН"
Подрядчик ТОО"CITYBUS"
Наименование строительства и его адрес: Строительство магистрального газопровода "Алматы-Талдыкорган электрохимическая защита

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2017 года

Строительство магистрального газопровода "Алматы-Талдыкорган электрохимическая защита

Составлен(а) в ценах 2001 г. по состоянию на1.01.2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: (от 185,0+40км до 266,0+00км)								
1	УЗ-2-1	**Катодная станция типа КСК на столбах**	3	6449,3	1627,57	19348	4883	19290	28,06	84
		станция		4821,73	536,71	14465	1610	120	2,76	8
2	СПРАЙС	**Катодная станция СКЗ**	3	284671,91		854016				
		станция								
		Отпускная цена		284672		854016				
		Сметная стоимость оборудования				*854016*				
3	УЗ-5-1	**Блок диодно-резисторный типа БДР на постаментах**	5	2585,17	139,94	12926	700	14829	14,26	71
		блок		2445,22	26,22	12226	131	120	0,12	1
4	СПРАЙС	**Блок диодно-резисторный типа БДРМ-25-2-22-УХТ**	5	32241,49		161207				
		шт								
5	Е0125-59-2	**Узел присоединения электрода сравнения**	5	3148,55	34,55	15743	173	11411	11,73	59
		шт		1888,88	12,94	9444	65	120	0,07	0
6	СПРАЙС	**Электод сравнения длительного действия неполяризующихся, ЭНЕС-1**	5	5373,58		26868				
		шт								
7	УЗ-7-3	**Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер**	33	11935,99	3199,48	393888	105583	400716	50,83	1677
		протект		8736,5	1382,6	288305	45626	120	6,79	224
8	СПРАЙС	**Протекторы типа ПМ-20У**	33	17592,08		580539				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
9	УЗ-23-1	Анодное глубинное заземление из стальных труб с активатором из коксовой мелочи, глубина до 50 м	42	1483,81	1043,75	62320	43838	40890	2,53	106
		м		440,06	371,24	18482	15592	120	1,84	77
10	СПРАЙС	Анодный заземлитель глубинный "АЗМР"	26	204707,89		5322405				
		шт								
11	СПРАЙС	Анодный заземлитель поверхостный "АЗМР"	16	9595,68		153531				
		шт								
12	УЗ-40-2	Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах с колонкой	37	10701,66	795,03	395961	29416	451734	57,62	2132
		пункт		9906,63	267,57	366545	9900	120	1,26	47
13	СПРАЙС	Контрольно-измерительный пункт СКИП-2Б-6-4-2,0	20	14393,52		287870				
		шт								
14	СПРАЙС	Контрольно-измерительный пункт СКИП-2-6-4-2,0	17	14393,52		244690				
		шт								
15	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	18	1592,15	1009,96	28659	18179	16359	3,52	63
		опора		582,19	283,38	10479	5101	105	1,18	21
16	СПРАЙС	Стойка ж/б СВ-95	18	14393,52		259083				
		шт								
17	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы	20	556		11120				
		шт								
18	УЗ-47-2	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 2	2520	167,16	42,38	421253	106791	409279	0,81	2029
		м		124,79	10,56	314462	26604	120	0,12	290
19	С151601-469 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 2х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,32	180743		57838				
		км								
20	С151601-600 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2	128429		256858				
		км								
21	С151601-604 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 1х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	512076		102415				
		км								
22	Е0104-8-1	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 1 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	12	534,08	437,09	6409	5245	2175	0,49	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		83,17	91,1	998	1093	104	0,38	5
		Итого по разделу: (от 185,0+40км до 266,0+00км)				9674947				
		ИТОГО:				9 674 947	314808			6227
						1 035 406	105722			673
		Всего прямые затраты:				9 674 947				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				7 470 717				
		- оборудования				854 016				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1 336 738				
		На общестроительные работы				29 945				
		Всего накладных расходов:				1 366 683				
		Итого с накладными				11 041 630				
		- заработная плата				205 002				
		- трудоемкость				683				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				611 257				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11 652 887				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				11 876 424				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11 919 619				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12 027 608				
		ИТОГО:				12 027 608				
		Сметная заработная плата				1 346 130				
		Нормативная трудоемкость				7 583				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				32 916 847				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				658 337				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				33 575 394				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 029 047				
		Итого с НДС				37 604 441				
		Всего:				37 604 441				

Заказчик: Директор Битибаев Н.М.

Подрядчик: Директор Рамазанов Т.И.