5/11

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города НурСултан"
Подрячик: ТОО "Строительная компания ШАХ"
Наименование стройки: Строительство сквера в районе "Байконур", расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район "Байконур", улица Амангельды Иманова, район домов №32,34,36

СПРАВКА №1

стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика		Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код
			26	18.03.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сквера в районе "Байконур", расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район "Байконур", улица Амангельды Иманова, район домов №32,34,36	56 022 132									
в том числе за текущий месяц 2022 года	56 022 132	50 019 760,71							6 002 371,29	56 022 132

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" БИН 020540001029

_____ **Бегимбеков А.К.**

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Лидер"

Аттестаты KZ66VJE00059343; KZ82VJE00031604 от 12.11.2020г. 20.10.2017г.

_____ **Бисултанов И.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

БИН 070140013304

_____ **Кайнаржанулы Р.**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания ШАХ"
Объект: «Строительство сквера в районе "Байконур", расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район "Байконур", улица Амангельды Иманова, район домов №32,34,36»

Реестр
актов выполненных работ за май 2022 года

№ п/п	№ сметы	№ АВР	Наименование работ	Сумма
1	2-1-1	1	Наружное электроосвещение	5 263 811
2	2-2-1	2	Благоустройство	50 758 321
			Итого за отчетный месяц	**56 022 132**

Сдал: Принял:

_____ _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13 БИН 020540001029**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ШАХ" БИН 070140013304, г.Алматы, Толе Би, 83 Тел. 87011000532**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сквера в районе "Байконур", расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район "Байконур", улица Амангельды Иманова, район домов №32,34,36**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **26 от 18.03.2022**

Акт выполненных работ №1

за **май 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Наружное электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010203-0502	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**		41	1369,86	1077,29	56164	44169	0	24646	87275	
				яма		292,57	542,32	11995	22235		6465		
2	2	Е11-330101-0603 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3. Устройство**		26,65	32065,94	5573,76	854557	148540	512077	195569	1134136	
				м3		7277,29	1895,73	193940	50521		84010		
3	3	Е11-010101-0411 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**		76,3	456,03	442,66	34795	33775	0	6262	44342	
				м3 грунта		13,37	100,62	1020	7677		3285		
4	4	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**		424	679,73	551,87	288204	233993	0	117865	438555	
				м кабеля		127,86	258,23	54211	109490		32486		
5	5	С1211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		16,7	2443		40798		40798		44062	Казахстан
				м3							3264		
6	6	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		59,6	45,71	45,71	2724	2724	0	881	3893	
				м3 грунта		0	20,52	0	1223		288		
7	7	Е11-010101-0411 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**		45	456,03	442,66	20522	19920	0	3693	26152	
				м3 грунта		13,37	100,62	602	4528		1937		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	125	679,73	551,87	84966	68984	0	34748	129291	
						127,86	258,23	15982	32279		9577		
9	9	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10	2443		24430		24430		26384	Казахстан
											1954		
10	10	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	35	45,71	45,71	1600	1600	0	517	2286	
						0	20,52	0	718		169		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1936376	
			Раздел: 2. Строительно-монтажные работы										
11	17	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,744	235848,85	0	175472	0	2162	131715	331762	
						232942,85	0	173309	0		24575		
12	18	С1241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	200	6744		1348800		1348800		1456704	
											107904		
13	19	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	544	140		76160		76160		82253	
											6093		
14	20	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	549	242,53	8,85	133149	4859	15026	83187	233643	
						206,31	4,14	113264	2273		17307		
15	21	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	61,5	145,7	2,21	8960	136	1212	5527	15646	
						123,79	1,04	7613	64		1159		
16	22	С1243-106-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1	км	0,549	907902		498438		498438		538313	
											39875		
17	23	С1243-801-0203	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,0615	203613		12522		12522		13524	
											1002		
			Итого по разделу: 2. Строительно-монтажные работы									2671845	
			ИТОГО:					3662261	558700	2531625	604610	4608221	
								571936	231008		341350		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		59907					
			Итого с временными									4668129	
			Зимние удорожания			3,9 %		182057					
			Итого с зимними удорожаниями									4850186	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**97004**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4947190**	
			Итого с учетом конкурсной скидки			**5%**						**4699832**	
			НДС			**12 %**		**563980**					
			Итого с НДС									**5263811**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ" БИН 070140013304
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кайыржанулы Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Лидер"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО «Мунай Интер Курылыс»**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" БИН 020540001029
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Бегимбеков А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела строительства и перспективного планирования _____ Бижанов Б.Д.

Главный специалист отдела строительства и перспективного планирования _____ Толепберген Н.А.

Эксперт **Бисултанов И.Б.** ИИН 710330301299
KZ66VJE00059343, KZ82VJE00031604 от 12.11.2020г. 20.10.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Валиев С.С. ИИН 891209350415 Приказ №10 от 15.03.22г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13 БИН 020540001029**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ШАХ" БИН 070140013304, г.Алматы, Толе Би, 83 Тел. 87011000532**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сквера в районе "Байконур", расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район "Байконур", улица Амангельды Иманова, район домов №32,34,36**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **18.03.2022**

Акт выполненных работ №2

за **май 2022** (месяц, год) на **2-2-1 Благоустройство**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Демонтажные работы										
1	1	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		761,312	4285,5	1659,88	3262604	1263686	0	2849913	6601518	
				м3 конструкции		2625,62	840,51	1998918	639890		489001		
2	2	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Демонтаж**		364,6	2819,54	223,76	1028004	81583	0	867105	2046718	
				м2		2595,78	106,76	946421	38925		151609		
3	3	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		1055,2	1211,05	0	1277904	0	0	1380136	2870683	
				м		1211,05	0	1277904	0		212643		
4	4	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Демонтаж отдельно на кронштейне, установленном на опоре**		11	4769,12	2844,16	52460	31285	0	24003	82580	
				шт.		1924,96	1105,66	21175	12162		6117		
5	5	Е11-470101-0104	**Очистка участка от мусора**		2743,7	58,36	0	160129	0	0	140914	325126	
				м2		58,36	0	160129	0		24083		
6	6	С3414-101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**		748,48224	745		557619				602229	
				т							44610		
7	7	С3414-104-0301	**Асфальт/Щебень, гравий, галька. Погрузка**		1408,4272	257		361966				390923	
				т							28957		
8	8	С3412-102-0215	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**		32353,6416	30		970609				1048258	
				т·км							77649		
			Итого по разделу: 3. Демонтажные работы									13968035	
			Раздел: 4. Вертикальная планировка										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	**Срезка плодородного грунта/Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1403,3	373,86	373,86	524638	524638	0	83346	656623	
						0	82,49	0	115758		48639		
10	10	С3412-102-0101	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	2315,445	163		377418			30193	407611	
11	11	Е11-010104-0106	**Планируемый объем плодородного грунта для озеленения/ Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	699,5	43,27	43,27	30267	30268	0	10440	43964	
						0	20,73	0	14501		3257		
12	12	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	699,5	28,41	23,31	19870	16305	98	8117	30226	
						4,96	11,16	3467	7806		2239		
13	13	Е11-010102-0408 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	703,8	484,77	462,99	341178	325852	296	62985	436496	
						21,36	102,94	15030	72449		32333		
14	14	С3412-102-0215	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	18474,75	30		554242			44339	598581	
15	15	Е11-010104-0102	**Планировка/Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	748,48224	65,21	65,21	48809	48809	0	15779	69755	
						0	29,28	0	21916		5167		
16	16	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	748,48224	237,52	102,64	177782	76824	0	102836	303067	
						134,88	55,94	100958	41870		22449		
			Итого по разделу: 4. Вертикальная планировка									2546324	
			Раздел: 5. Озеленение										
17	17	Е11-470112-0103	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	2839	795,23	13,64	2257654	38724	1040352	1047267	3569315	
						415,14	4,05	1178578	11498		264394		
18	18	Е11-470112-0105 К=2	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м2	2839	414,24	0,34	1176033	965	693568	423720	1727733	
						169,6	0	481500	0		127980		
19	19	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	141,95	4236,33	1320,16	601347	187396	381675	91269	748025	
						227,37	367,97	32275	52233		55409		
20	20	Е11-470112-0201	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га	0,2839	968759,61	6052,35	275031	1719	272956	1022	298137	
						1257,26	2834,16	357	805		22084		
21	21	Е11-470119-0501	**Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины**	м3	851,7	2681,55	1920,13	2283879	1635375	25551	931513	3472623	
						731,42	511,43	622953	435585		257231		
22	22	Е11-470108-0101	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**		362,4	230,15	52,52	83406	19033	0	65562	160885	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м траншеи		177,63	27,95	64373	10129		11917		
23	23	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	362,4	914,71	136,01	331492	49290	685	259289	638044	
						776,81	36,23	281517	13130		47263		
24	24	С1254-102-0701	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	5436	1230		6686280		6686280		7221182	
											534902		
25	25	Е11-470119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	54,36	2681,55	1920,13	145769	104378	1631	59454	221641	
						731,42	511,43	39760	27801		16418		
			Итого по разделу: 5. Озеленение									18057585	
			Раздел: 6. ПОКРЫТИЯ										
26	30	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	103,44	4493,89	1370,58	464848	141772	299556	68246	575742	
						227,37	383,53	23519	39672		42648		
27	31	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1293	1140,8	318,59	1475060	411937	993296	235976	1847919	
						54	114,98	69827	148669		136883		
28	32	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=6	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). вычитать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1293	383,07	75,53	-495310	-97660	-397649	-39254	-577329	
						0	28,11	0	-36346		-42765		
29	33	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	64,65	4236,33	1320,16	273879	85348	173831	41568	340683	
						227,37	367,97	14699	23789		25236		
30	34	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	448,5675	676,98	52,28	303673	23451	547	313981	667066	
						623,48	24,63	279675	11048		49412		
31	35	С1255-102-0210	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	м2	457,538952	7080		3239376		3239376		3498526	Казахстан
											259150		
32	36	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	578	2357,66	41,81	1362726	24166	631951	775261	2309026	
						1222,51	19,42	706609	11225		171039		
33	37	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	26,588	41894		1113878		1113878		1202988	Казахстан
											89110		
			Итого по разделу: 6. ПОКРЫТИЯ									9864621	
			ИТОГО:					31324520	5025145	15157878	9820448	44436564	
								8319644	1714515		3291596		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		577675					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									45014238	
			Зимние удорожания			3,9 %		1755555					
			Итого с зимними удорожаниями									46769793	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		935396					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									47705189	
			Итого с учетом конкурсной скидки			5%						45319930	
			НДС			12 %		5438392					
			Итого с НДС									50758321	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ" БИН 070140013304
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кайыржанулы Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Лидер"

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО «Мунай Интер Курылыс»**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" БИН 020340003290
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Бегимбеков А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела строительства и перспективного планирования _____ Бижанов Б.Д.

Главный специалист отдела строительства и перспективного планирования _____ Толепберген Н.А.

Эксперт _____ **Бисултанов И.Б.** ИИН 710330301299
KZ66VJE00059343, KZ82VJE00031604 от 12.11.2020г. 20.10.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Валиев Ч.С. ИИН 891209350415 Приказ №10 от 15.03.22г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города НурСултан"
Подрячик: ТОО "Строительная компания ШАХ"
Наименование стройки: Строительство сквера в районе "Байконур", расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район "Байконур", улица Амангельды Иманова, район домов №32,34,36

СПРАВКА №2

стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование		код
			26	18.03.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сквера в районе "Байконур", расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район "Байконур", улица Амангельды Иманова, район домов №32,34,36	86 830 343									
в том числе за текущий месяц 2022 года	30 808 211	27 507 331,25							3 300 879,75	30 808 211

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" БИН 020540001029

_____ Бегимбеков А.К.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Лидер"
Аттестаты KZ66VJE00059343; KZ82VJE00031604 от 12.11.2020г. 20.10.2017г.

_____ Висултанов И.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"
БИН 070140013304

_____ Кайыржанулы Р.

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания ШАХ"

Объект: «Строительство сквера в районе "Байконур", расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район "Байконур", улица Амангельды Иманова, район домов №32,34,36»

Реестр
актов выполненных работ за июнь 2022 года

№ п/п	№ сметы	№ АВР	Наименование работ	Сумма
1	2-1-1	3	Наружное электроосвещение	15 499 929
2	2-2-1	4	Благоустройство	15 308 282
			Итого за отчетный месяц	**30 808 211**

Сдал: Принял:

_____ _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13 БИН 020540001029**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ШАХ" БИН 070140013304, г.Алматы, Толе Би, 83 Тел. 87011000532**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сквера в районе "Байконур", расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район "Байконур", улица Амангельды Иманова, район домов №32,34,36**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроосвещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **18.03.2022**

Акт выполненных работ №3

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Наружное электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительно-монтажные работы										
1	11	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	38641,55 / 27702,35	8847,64 / 4140	38642 / 27702	8848 / 4140	2092	22926 / 4925	66493	
2	12	Прайс ТОО Гелиосити	ЩРОУУО 50-10 АСУНО 63А	шт.	1	2667804,58		2667805		2667805		2667805	
3	13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	41	3443,44 / 2097,6	28,85 / 0	141181 / 86002	1183 / 0	53997	61921 / 16248	219350	
4	14	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	41	527		21607		21607	1729	23336	
5	15	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2062,47 / 1924,96	110,6 / 51,75	2062 / 1925	111 / 52	27	1423 / 279	3764	
6	16	С1247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC 1P P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	63751		63751		63751	5100	68851	
7	24	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	41	37302,7 / 23915,4	12405,31 / 5680,55	1529411 / 980531	508618 / 232903	40262	970747 / 200013	2700171	
8	25	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	41	7564,95 / 3795,48	3749,98 / 1726,07	310163 / 155615	153749 / 70769	799	181107 / 39302	530572	
9	26	С Прайс ТОО Кен жарык	Светильник PGL 03 60W 5000K IP65 GR AC100-270 парковый	шт.	41	97947,32		4015840		4015840	321267	4337107	
10	27	С Прайс ТОО Кен жарык	Опора ТКОФ-1 Н-4,0	шт.	41	50089,29		2053661		2053661	164293	2217954	
11	28	С Прайс ТОО Кен жарык	Фундаментная часть ФЧ 2-0,8-76	шт.	41	18214,29		746786		746786	59743	806529	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	29	Ц13-080201-0504	**Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам**		82	362,26	0	29705	0	0	21388	55180	
				шт.		362,26	0	29705	0		4087		
13	30	Ц13-080201-0502	**Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам**		41	277,02	0	11358	0	0	8178	21099	
				шт.		277,02	0	11358	0		1563		
14	31	С1243-902-1101	**Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81, марки марки DTL-10**		0,41	20849		8548		8548		9232	
				100 шт.							684		
15	32	С1243-902-1103	**Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81, марки марки DTL-25**		0,82	28024		22980		22980		24818	
				100 шт.							1838		
			Итого по разделу: 1. Строительно-монтажные работы									13752261	
			ИТОГО:					11663500	672509	7030350	1267690	13752261	
								1292838	307864	2667805	821071		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2667805			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		144098					
			Итого с временными									13896359	
			Зимние удорожания			3,9 %		437914					
			Итого с зимними удорожаниями									14334273	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		233329					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14567602	
			Итого с учетом конкурсной скидки			5%						13839222	
			НДС			12 %		1660707					
			Итого с НДС									15499929	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания "ШАХ" БИН 070140013304

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кайыржанулы Р.**

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Лидер"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **ТОО «Мунай Интер Курылыс»**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" БИН 020540001029

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Бегимбеков**

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела строительства и перспективного планирования _____ Бижанов Б.Д.

Главный специалист отдела строительства и перспективного планирования _____ Толепберген Н.А.

Эксперт **Бисултанов И.Б.** ИИН 710330301299 KZ66VJE00059343, KZ82VJE00031604 от 12.11.2020г. 20.10.2017г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Валиев Ч.С. ИИН 891209350415 Приказ №10 от 15.03.22г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13 БИН 020540001029**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ШАХ" БИН 070140013304, г.Алматы, Толе Би, 83 Тел. 87011000532**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сквера в районе "Байконур", расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район "Байконур", улица Амангельды Иманова, район домов №32,34,36**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **18.03.2022**

Акт выполненных работ №4

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-2-1 Благоустройство

Составлен (а) в текущих ценах на 18.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Озеленение										
1	14 исп. смета	Е11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	81,82	1212,55	0	99211	0	39977	52125	163443	
						723,95	0	59233	0		12107		
2	15 исп. Смета	Е11-470113-0101	Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	м2	81,82	547,08	79,94	44762	6541	0	36330	87579	
						467,14	37,43	38222	3063		6487		
3	16 исп. Смета	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,091	4236,33	1320,16	17331	5400	11000	2630	21558	
						227,37	367,97	930	1505		1597		
4	17 исп. Смета	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	74,2	3046,07	656,85	226018	48738	4704	163290	420453	
						2325,82	174,95	172576	12981		31145		
5	18 исп. Смета	С1254-105-0101	Петуния	шт.	2630	48		126240		126240		136339	Казахстан
											10099		
6	19 исп. Смета	С1254-105-0102	Бархатцы (тагетис)	шт.	700	96		67200		67200		72576	
											5376		
7	20 исп. Смета	Е11-470119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	22,2601	2681,55	1920,13	59692	42742	668	24346	90761	
						731,42	511,43	16282	11384		6723		
			Итого по разделу: 1. Озеленение									992709	
			Раздел: 2. МАФы										
8	26	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	13	9390,9	250,7	122082	3259	0	104231	244418	
						9140,2	81,65	118823	1061		18105		
9	27	С ПрайсТОО Qaz-Maf	Скамья со спинкой 1,7х1,2	шт.	13	220535,71		2866964		2866964		3096321	Казахстан
											229357		
10	28	С ПрайсТОО Qaz-Maf	Урна /0,4мх0,4м/	шт.	13	59821,43		777679		777679		839893	Казахстан
											62214		
			Итого по разделу: 2. МАФы									4180632	
			Раздел: 3. ПОКРЫТИЯ										

11	34	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		844,4325	676,98	52,28	571667	44147	1030	591072	1255758	
				м2 тротуара		623,48	24,63	526490	20798		93019		
12	35	С1255-102-0210	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017		861,32115	7080		6098154		6098154		6586006	Казахстан
				м2							487852		
			Итого по разделу: 3. ПОКРЫТИЯ									7841764	
			Раздел: 4. РЕМОНТ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ										
13	21 исп. Смета	Е12-030101-0202	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки		3,5	33829,55	6482,57	118403	22689	0	77525	211602	
				м3 кладки		27346,98	3417,1	95714	11960		15674		
14	22 исп. Смета	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		4,3252	30298,39	3342,13	131047	14455	87338	30977	174986	
				м3 кладки		6763,52	937,62	29254	4055		12962		
			Итого по разделу: 4. РЕМОНТ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ									386588	
			ИТОГО:					11326450	187971	10080954	1082526	13401693	
								1057524	66807		992717		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		174222					
			Итого с временными									13575914	
			Зимние удорожания			3,9 %		529461					
			Итого с зимними удорожаниями									14105375	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		282108					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14387483	
			Итого с учетом конкурсной скидки			5%						13668109	
			НДС			12 %		1640173					
			Итого с НДС									15308282	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ" БИН 070140013304
(наименование организации, ИИН для резидентов, регистрационный номер или индивидальный идентификационный номер)

Директор **Каныржанулы Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Лидер»

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО «Мунай Интер Курылыс»**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" БИН 020540001029
(наименование организации, ИИН для резидентов, регистрационный номер или индивидальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Белгимбеков А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела строительства и перспективного планирования _____ Бижанов Б.Д.

Главный специалист отдела строительства и перспективного планирования _____ Толепберген Н.А.

Эксперт **Бисултанов И.Б.** ИИН 710330301299
KZ66VTE00059313, KZ82VTE00031604 от 12.11.2020г. 20.10.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Валиев Ч.С. ИИН 891209350415 Приказ №10 от 15.03.22г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и дата последнего приказа, подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан "

ПОДРЯЧИК: ТОО "Строительная компания ШАХ"

ДОГОВОР: №16 от 02.03.2022г.

Реестр актов выполненных работ

за **ноябрь** **2022 г**

№ п/п	№ Акта	№ сметы	Наименование сметы	Сумма акта
1	**1**	1780	Благоустройство	27 607 721,61
			ИТОГО	**27 607 721,61**

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Заказчик: **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан "**

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сквера в районе "Байконур", расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район "Байконур", улица Амангельды Иманова, район домов №32,34,36"

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за 07 ноября 2022 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№ 16	02.03.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сквера в районе "Байконур", расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район "Байконур", улица Амангельды Иманова, район домов №32,34,36"	114 435 064,61									
в том числе за текущий месяц 2022	27 607 721,61	24 649 751,44							2 957 970,17	27 607 721,61

Заказчик: **Заместитель руководителя ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан"** **Туякпаев Б.Ч.**

Подрядчик: Директор ТОО "Строительная компания ШАХ" **Кайыржанулы Р.**

Технический надзор ТОО "Лидер" **Бисултанов И.Б.**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,276	0,630908		1853,00		1169			
3.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	1	2,2859	30,00				69		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					42301	9394	13512	19269	66497
								19395	2502	--	4925	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					42301				
		Материалы	Тенге					552				
		Всего заработная плата	Тенге						21897			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12960				
		Накладные расходы	Тенге					19269				
		Сметная прибыль	Тенге					4925				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					66495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						21897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					66495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						21897			
		РАЗДЕЛ 2. МАФы										
4	ПрайсТОО BAS Construction Ltd.	Изготовление и монтаж малых архитектурных форм в виде Арки Сердце	комплект	3		5579350,00	--	16738050	--	16738050	--	18077094
		СП - 8%				--	--	--	--		1339044	
5	ПрайсТОО BAS Construction Ltd.	Изготовление и монтаж инсталяции "I LOVE ASTANA"	комплект	1		5579350,00	--	5579350	--	5579350	--	6025698
		СП - 8%				--	--	--	--		446348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					22317400	--	22317400	--	24102792
								--	--	--	1785392	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					22317400				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					22317400				
		Сметная прибыль	Тенге					1785392				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					24102792				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					24102792				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									24169287
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					19395				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9394			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2502			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							22330912		
		- Накладные расходы	Тенге								19269	
		- Сметная прибыль	Тенге								1790317	
		Временные здания и сооружения			1,3 %		314201					
		Итого с временными										24483488
		Зимние удорожания			3,9 %		954856					
		Итого с зимними удорожаниями										25438344
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		508767					
		Итого с непредвиденными работами и затратами										25947111
		Итого с учетом конкурсной скидки			5%							24649751,44
		НДС			12 %		2957970,17					
		Итого с НДС										27607721,61

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" г.Нур-Султан,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ШАХ" БИН 070140013304, г.Алматы, Толе Би, 83 Тел. 87011000532**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сквера в районе "Байконур", расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район "Байконур", улица Амангельды Иманова, район домов №32,34,36**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **18.03.2022**

Акт выполненных работ №5

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 2-2-1 Благоустройство

Составлен (а) в текущих ценах на 18.03.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Озеленение										
		Цветники										
1	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	м2		7,62	3046,07	656,85	23211	5005	483	16769	43179
		НР - 88%; СП - 8%				2325,82	174,95	17723	1333		3198	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,552615	11,8308	1498,00		17723				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,094415	0,7193							
1.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,094415	0,719442		6957,00		5005			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,094415	0,719442		1853,00		1333			
1.4	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00008	0,00061	51446,00				31		
1.5	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000008	0,000061	240103,00				15		
1.6	261-501-0105	Перегной	м3	0,02	0,1524	2418,00				369		
1.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,3	2,286	30,00				69		
2	254-105-0101 РСНБ РК 2015	**Петуния**	шт.		270	48,00	--	12960	--	12960	--	13997
		СП - 8%				--	--	--	--		1037	
3	1147-0119-0501 РСНБ РК 2015	**Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины**	м3		2,2859	2681,55	1920,13	6130	4389	69	2500	9321
		НР - 88%; СП - 8%				731,42	511,43	1672	1169		690	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,5635	1,2881	1298,00		1672				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,276	0,6309							
3.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,276	0,630908		6957,00		4389			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ТОО "Строительная компания "ШАХ" БИН 070140013304

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кайыржанулы Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" БИН 020540001029

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Туякпаев Б.Ч**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела строительства и перспективного планирования _____ Бижанов Б.Д.

Главный специалист отдела строительства и перспективного планирования _____ Толепберген Н.А.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Лидер"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО «Мунай Интер Курылыс»**

Эксперт **Бисултанов И.Б.** ИИН 710330301299

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Валиев Ч.С. ИИН 891209350415 Приказ №10 от 15.03.22г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный