Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "Ұлар МК"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Энергоинженеринг"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "7-Я МАГИСТРАЛЬ ОТ САРАНСКОГО ШОССЕ ДО УЛ.ШТУРМАНСКАЯ"**

(наименование)

Доп.соглашение от 25.03.2021 к Договору субподряда от 14.09.2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.06.2021	25.03.2021	11.06.2021

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖ ОПОР СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ				
1	**1**	**1310-0902-1001 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5**	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.**	**м кабеля**	**314,000**	**186,77**	**58645**
			Накладные расходы			***62,65***	***19671***
			Сметная прибыль			***13,83***	***4344***
2	**2**	**1308-0205-0902 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,4, к времени эксплуатации машин - 0,4, без учета материальных ресурсов, ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2**	**шт.**	**26,000**	**4085,87**	**106233**
			Накладные расходы			***1187,57***	***30877***
			Сметная прибыль			***302,66***	***7869***
3	**3**	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,4, к времени эксплуатации машин - 0,4, без учета материальных ресурсов, ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2**	**шт.**	**26,000**	**5867,18**	**152547**
			Накладные расходы			***1657,38***	***43092***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*434,61*	*11300*
4	4	1133-0303-0303 РСНБ РК 2015 #ТЧ 33 подраздел 03 табл.4 п.3.51 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж. Разборка конструкций контактной сети с доставкой на склад, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5	опора	21,000	2563,43	53832
			Накладные расходы			*748,02*	*15708*
			Сметная прибыль			*189,88*	*3988*
5	6	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка (демонтированные металлические опоры и кронштейны)	т	2,795	520,56	1455
			Сметная прибыль			*38,56*	*108*
6	7	4131-0101-0501 РСНБ РК 2015	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные. Погрузка (демонтированные светильники)	т	0,147	673,92	99
			Сметная прибыль			*49,92*	*7*
7	8	4131-0103-0401 РСНБ РК 2015	Проволока в кругах. Погрузка (демонтированный кабель)	т	0,476	704,16	335
			Сметная прибыль			*52,16*	*25*
8	10	4101-0104-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км (демонтированные кронштейны, опоры на базу)	т	2,795	319,68	894
			Сметная прибыль			*23,68*	*66*
9	11	4101-0104-2006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 6 км (демонтированные светильники на базу)	т	0,147	375,84	55
			Сметная прибыль			*27,84*	*4*
10	12	4101-0104-3006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 6 км (демонтированный кабель на базу)	т	0,476	523,80	249
			Сметная прибыль			*38,80*	*18*
11	13	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка (демонтированные опоры и кронштейны)	т	2,795	520,56	1455
			Сметная прибыль			*38,56*	*108*
12	14	4131-0101-0502 РСНБ РК 2015	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные. Разгрузка (демонтированные светильники)	т	0,147	673,92	99
			Сметная прибыль			*49,92*	*7*
13	15	4131-0103-0402 РСНБ РК 2015	Проволока в кругах. Разгрузка (демонтированный кабель)	т	0,476	704,16	335
			Сметная прибыль			*52,16*	*25*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**376233**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**109349**
			Сметная прибыль				**27869**
			Итого с временными		**1,04 %**	**3913,00**	**380146**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,64 %**	**10036,00**	**390182**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**397986**
			В том числе 2019 год - 44%				**175114**
			В том числе 2020 год - 56%				**222872**
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 44 %, (К=2525/2405)		**1,04989605**		**183851**
			НДС на 2019 год, - 12 %				**22062**
			Итого в текущих ценах на 2019 год				**205913**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 56 %, (К=2613/2405)		**1,086486486**		**242148**
			НДС на 2020 год, - 12 %				**29058**
			Итого в текущих ценах на 2020 год				**271205**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**51120**
			Итого с НДС				**477119**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ со скидкой 10%				**429407**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ со скидкой 7%				**399348**

Генподрядчик: Директор ТОО "Ұлар МК"

Субподрядчик: Директор ТОО "Энергоинженеринг"

Технадзор: Эксперт ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

Тапмагамбетов М.К.

Мусаев Р.Ю.

Карибаев Д.С.

Гиниятуллин Р.Г.