Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "Ұлар МК"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Энергоинженеринг"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "7-Я МАГИСТРАЛЬ ОТ САРАНСКОГО ШОССЕ ДО УЛ.ШТУРМАНСКАЯ"**

(наименование)

Договор субподряда от **14.09.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.06.2021	14.09.2020	11.06.2021

Акт приемки выполненных работ №1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОТПАЙКА ОТ ВЛ 6 кВ ФИД.14 ПС "КИРОВСКАЯ" НА КТПН-25 кВА №2				
1	**73**	**1101-0101-0332 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**8,338**	**214,33**	**1787**
			Накладные расходы			***23,98***	***200***
			Сметная прибыль			***15,88***	***132***
2	**74**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,258**	**3123,89**	**806**
			Накладные расходы			***1210,81***	***312***
			Сметная прибыль			***231,40***	***60***
3	**75**	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,393**	**12227,43**	**41488**
			Накладные расходы			***3213,54***	***10904***
			Сметная прибыль			***905,74***	***3073***
4	**76**	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,566**	**26976,62**	**15255**
			Накладные расходы			***2972,51***	***1681***
			Сметная прибыль			***1998,27***	***1130***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	77	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,857	41,81	161
			Накладные расходы			*7,81*	*30*
			Сметная прибыль			*3,10*	*12*
6	78	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,857	224,11	864
			Накладные расходы			*72,60*	*280*
			Сметная прибыль			*16,60*	*64*
7	79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,210	1133,16	10437
			Накладные расходы			*220,55*	*2031*
			Сметная прибыль			*83,94*	*773*
8	80	1107-0101-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора под подошвы	м2 площади подошвы фундаментов	1,230	363,62	447
			Накладные расходы			*25,06*	*31*
			Сметная прибыль			*26,93*	*33*
9	81	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,071	12193,23	871
			Накладные расходы			*3099,84*	*221*
			Сметная прибыль			*903,20*	*64*
10	82	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(под контур заземления)	м3 грунта	14,500	2603,24	37747
			Накладные расходы			*1009,01*	*14631*
			Сметная прибыль			*192,83*	*2796*
11	83	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,500	1357,80	19688
			Накладные расходы			*526,28*	*7631*
			Сметная прибыль			*100,58*	*1458*
12	84	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,000	3718,01	29744
			Накладные расходы			*576,92*	*4615*
			Сметная прибыль			*275,41*	*2203*
13	85	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	58,000	377,34	21886
			Накладные расходы			*114,20*	*6624*
			Сметная прибыль			*27,95*	*1621*
14	86	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,073	295121,88	21568

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*21860,88*	*1598*
15	87	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1,000	16055,65	16056
			Накладные расходы			*4612,43*	*4612*
			Сметная прибыль			*1189,31*	*1189*
16	88	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычка 5ПБ 25-37 (2 шт, 0,135 м3)	м3	0,270	82303,56	22222
			Сметная прибыль			*6096,56*	*1646*
17	89	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов (ФБС 24.4.6-Т, 2 шт, 0,538 м3) объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,076	20525,40	22085
			Сметная прибыль			*1520,40*	*1636*
18	90	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1(м/к МС1, 6 шт, 2,2 кг), окрашенные ПФ-115 за 2 раза т	т	0,013	494337,60	6525
			Сметная прибыль			*36617,60*	*483*
19	91	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1,000	49601,84	49602
			Накладные расходы			*13288,77*	*13289*
			Сметная прибыль			*3674,21*	*3674*
20	92	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,000	368396,00	372817
21	93	5108-0102-0402 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1,000	841174,00	851268
			ИТОГО:				**1543323**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**67092**
			Сметная прибыль				**23647**
			Итого с временными		**1,04 %**	**3320,00**	**1546643**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,64 %**	**8516,00**	**1555159**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1561780**
			В том числе 2019 год - 44%				**687183**
			В том числе 2020 год - 56%				**874597**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 44 %, (К=2525/2405)		**1,04989605**		**721471**
			НДС на 2019 год, - 12 %				**86577**
			Итого в текущих ценах на 2019 год				**808047**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 56 %, (К=2613/2405)		**1,086486486**		**950238**
			НДС на 2020 год, - 12 %				**114029**
			Итого в текущих ценах на 2020 год				**1064266**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**200605**
			Итого с НДС				**1872314**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ со скидкой 10%				**1685082**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ со скидкой 7%				**1567126**

Генподрядчик: Директор ТОО "Ұлар МК"

Ташмагамбетов М.К.

Субподрядчик: Директор ТОО "Энергоинженеринг"

Мусаев Р.Ю.

Технадзор: Эксперт ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Карибаев Д.С.

Гиниятуллин Р.Г.