Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "Ұлар МК"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Энергоинженеринг"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "7-Я МАГИСТРАЛЬ ОТ САРАНСКОГО ШОССЕ ДО УЛ.ШТУРМАНСКАЯ"**

(наименование)

Договор субподряда от **14.09.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.06.2021	14.09.2020	11.06.2021

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				
1	1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м (под фундамент ФМ-1, 625 шт). Группа грунтов 2	котлован	160,000	6651,27	1064203
			Накладные расходы			*1985,20*	*317632*
			Сметная прибыль			*492,69*	*78830*
2	2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,120	23907,56	50684
			Накладные расходы			*2972,51*	*6302*
			Сметная прибыль			*1770,93*	*3754*
3	3	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные . Устройство	опора	106,000	24931,67	2642757
			Накладные расходы			*1665,46*	*176538*
			Сметная прибыль			*1846,79*	*195760*
4	4	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	19,440	10319,65	200614
			Накладные расходы			*3595,09*	*69889*
			Сметная прибыль			*764,42*	*14860*
5	5	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	19,440	17758,44	345224
			Сметная прибыль			*1315,44*	*25572*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	2,120	273354,31	579511
			Накладные расходы			*111463,40*	*236302*
			Сметная прибыль			*20248,47*	*42927*
7	7	2301-0501-1204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	394,760	603,72	238325
			Сметная прибыль			*44,72*	*17654*
8	8	2113-0201-0801 РСНБ РК 2015	Фундамент 3Ф-3	т	2,896	918371,52	2659604
			Сметная прибыль			*68027,52*	*197008*
9	9	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	160,000	20257,13	3241142
			Накладные расходы			*7037,22*	*1125955*
			Сметная прибыль			*1500,53*	*240085*
10	10	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	160,000	14943,01	2390881
			Накладные расходы			*4143,46*	*662953*
			Сметная прибыль			*1106,89*	*177102*
11	11	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Опора СТ-10-3(590 шт, 117 кг), опора СТ-11-3 (35 шт, 128 кг) кронштейн Ива (625шт, 13 кг), оцинкованные, сталь С255	т	20,800	587124,72	12212194
			Сметная прибыль			*43490,72*	*904607*
12	14	1308-0205-0701 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля АВВГ 3x2,5	км	1,600	101925,97	163082
			Накладные расходы			*27725,67*	*44361*
			Сметная прибыль			*7550,07*	*12080*
13	15	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3x2,5 ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,698	68702,04	116673
			Сметная прибыль			*5089,04*	*8642*
14	16	1101-0101-0414 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3(траншея Т-1, 4119 м, 3760 м, 4304 м, 2842 м, траншея Т-2, 23 м, 818 м, 32 м, 20м, траншея Т-3, 5 м, траншея, Т-4, 2 м, 36 м)	м3 грунта	730,881	749,84	548047
			Накладные расходы			*125,20*	*91503*
			Сметная прибыль			*55,54*	*40596*
15	17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	488,112	41,81	20409
			Накладные расходы			*7,81*	*3810*
			Сметная прибыль			*3,10*	*1512*
16	18	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	3934,049	666,76	2623077
			Накладные расходы			*146,87*	*577795*
			Сметная прибыль			*49,39*	*194302*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	22	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом . Один кабель	м кабеля	3934,049	585,41	2303034
			Накладные расходы			*132,11*	*519714*
			Сметная прибыль			*43,36*	*170595*
18	26	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм (переходы). Укладка	км трубопровода	0,399	1121582,67	447511
			Накладные расходы			*209660,42*	*83655*
			Сметная прибыль			*83080,20*	*33149*
19	27	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	243,563	1252,80	305136
			Сметная прибыль			*92,80*	*22603*
20	28	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарныйрядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	14,556	42032,52	611825
			Сметная прибыль			*3113,52*	*45320*
21	29	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3,914	439,43	1720
			Накладные расходы			*118,70*	*465*
			Сметная прибыль			*32,55*	*127*
22	30	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	265,000	440,18	116649
			Накладные расходы			*109,10*	*28911*
			Сметная прибыль			*32,61*	*8641*
23	31	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленнымконструкциям	м кабеля	315,990	409,38	129359
			Накладные расходы			*103,86*	*32818*
			Сметная прибыль			*30,32*	*9582*
24	32	2306-0133-0406 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,262	2313113,76	606036
			Сметная прибыль			*171341,76*	*44892*
25	33	2306-0133-0407 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,606	3550136,04	12801791
			Сметная прибыль			*262973,04*	*948281*
26	34	2306-0133-0408 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,311	4745518,92	1475856
			Сметная прибыль			*351519,92*	*109323*
27	35	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация кабелей уплотнительной массой	проход кабеля	54,000	1669,96	90178
			Накладные расходы			*381,04*	*20576*
			Сметная прибыль			*123,70*	*6680*
28	37	1308-0201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	258,000	355,58	91740

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*137,82*	*35558*
			Сметная прибыль			*26,34*	*6796*
29	38	СТПРАЙС	Сжим ответвительный У733М	шт	130,000	248,84	32350
			Сметная прибыль			*18,43*	*2396*
30	39	2404-0207-3129 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	378,000	1308,96	494787
			Сметная прибыль			*96,96*	*36651*
31	40	СТПРАЙС	Трубка ТУТ 50/25	м	38,000	855,45	32507
			Сметная прибыль			*63,37*	*2408*
32	42	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Установка клеммной колодки HSV 35(ЗВИ-10)	шт.	160,000	6287,52	1006004
			Накладные расходы			*2354,40*	*376704*
			Сметная прибыль			*465,74*	*74519*
33	43	СТПРАЙС	Зажим винтовой ЗВИ-10 6 мм2, 12 пар	шт	160,000	306,09	48974
			Сметная прибыль			*22,67*	*3628*
34	44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	160,000	3520,50	563280
			Накладные расходы			*797,76*	*127642*
			Сметная прибыль			*260,78*	*41724*
35	45	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	160,000	531,36	85018
			Сметная прибыль			*39,36*	*6298*
36	46	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая гЕК-1КнТ-4-16/50-ВЛ-М	шт.	5,000	33714,14	168571
			Накладные расходы			*8208,04*	*41040*
			Сметная прибыль			*2497,34*	*12487*
37	47	2306-1703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые гЕК-1КнТ-4-16/50-ВЛ-М	шт.	5,000	18036,00	90180
			Сметная прибыль			*1336,00*	*6680*
38	48	2301-0505-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена скоэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	25,000	206,28	5157
			Сметная прибыль			*15,28*	*382*
39	49	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(под ящик освещения ЯУО, 4 шт)	м3 грунта	2,920	2603,24	7601
			Накладные расходы			*1009,01*	*2946*
			Сметная прибыль			*192,83*	*563*
40	50	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухикотлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов2	м3 грунта	2,780	1357,80	3775
			Накладные расходы			*526,28*	*1463*
			Сметная прибыль			*100,58*	*280*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	**51**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2,780**	**224,11**	**623**
			Накладные расходы			***72,60***	***202***
			Сметная прибыль			***16,60***	***46***
42	**52**	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,035**	**12148,86**	**425**
			Накладные расходы			***3213,54***	***112***
			Сметная прибыль			***899,92***	***31***
43	**53**	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,249**	**28838,27**	**7166**
			Накладные расходы			***3586,32***	***891***
			Сметная прибыль			***2136,17***	***531***
44	**54**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,061**	**1133,16**	**2335**
			Накладные расходы			***220,55***	***455***
			Сметная прибыль			***83,94***	***173***
45	**55**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(заземление)**	**м3 грунта**	**0,580**	**2603,24**	**1510**
			Накладные расходы			***1009,01***	***585***
			Сметная прибыль			***192,83***	***112***
46	**56**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,580**	**1357,80**	**788**
			Накладные расходы			***526,28***	***305***
			Сметная прибыль			***100,58***	***58***
47	**57**	**1133-0105-1001 РСНБ РК 2015**	**Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м**	**м заземления**	**2,330**	**337,59**	**787**
			Накладные расходы			***95,49***	***222***
			Сметная прибыль			***25,01***	***58***
48	**58**	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,003**	**295121,88**	**862**
			Сметная прибыль			***21860,88***	***64***
49	**59**	**1308-0205-1101 РСНБ РК 2015**	**Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**2912,24**	**2912**
			Накладные расходы			***1086,78***	***1087***
			Сметная прибыль			***215,72***	***216***
50	**60**	**5108-0401-0146 РСНБ РК 2015**	**Ящик освещения ЯУО 6901-3974**	**шт.**	**1,000**	**157135,00**	**159021**
			ИТОГО:				**50791891**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4588391**
			Сметная прибыль				**3750583**
			Итого с временными		**1,04 %**	**526582,00**	**51318473**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,64 %**	**1350610,00**	**52669083**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**53719284**
			В том числе 2019 год - 44%				**23636485**
			В том числе 2020 год - 56%				**30082799**
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 44 %, (К=2525/2405)		**1,04989605**		**24815852**
			НДС на 2019 год, - 12 %				**2977902**
			Итого в текущих ценах на 2019 год				**27793754**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 56 %, (К=2613/2405)		**1,086486486**		**32684555**
			НДС на 2020 год, - 12 %				**3922147**
			Итого в текущих ценах на 2020 год				**36606701**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**6900049**
			Итого с НДС				**64400456**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ со скидкой 10%				**57960410**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ со скидкой 7%				**53903181**

Генподрядчик: Директор ТОО "Ұлар МК"

Ташмагамбетов М.К.

Субподрядчик: Директор ТОО "Энергоинженеринг"

Мусаев Р.Ю.

Технадзор: Эксперт ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

Карибаев Д.С.

Гиниятуллин Р.Г.