Генподрядчик **ТОО "Ұлар МК"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Энергоинженеринг"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "7-Я МАГИСТРАЛЬ ОТ САРАНСКОГО ШОССЕ ДО УЛ.ШТУРМАНСКАЯ"**
(наименование)

Договор субподряда от **14.09.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.07.2021	12.06.2021	20.07.2021

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОТПАЙКА ОТ ВЛ 6 кВ ФИД.14 ПС "КИРОВСКАЯ" НА КТПН-25 кВА №2				
1	**118**	**1101-0101-0332 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**262,060**	**214,33**	**56167**
			Накладные расходы			***23,98***	***6284***
			Сметная прибыль			***15,88***	***4160***
2	**119**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**206,520**	**41,81**	**8635**
			Накладные расходы			***7,81***	***1612***
			Сметная прибыль			***3,10***	***640***
3	**120**	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**660,000**	**666,76**	**440063**
			Накладные расходы			***146,87***	***96934***
			Сметная прибыль			***49,39***	***32597***
4	**121**	**2101-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**55,510**	**1252,80**	**69543**
			Сметная прибыль			***92,80***	***5151***
5	**122**	**1308-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**660,000**	**585,41**	**386371**
			Накладные расходы			***132,11***	***87190***
			Сметная прибыль			***43,36***	***28620***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	123	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,640	42032,52	110966
			Сметная прибыль			*3113,52*	*8220*
7	124	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	660,000	439,43	290025
			Накладные расходы			*118,70*	*78339*
			Сметная прибыль			*32,55*	*21483*
8	125	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	20,000	409,38	8188
			Накладные расходы			*103,86*	*2077*
			Сметная прибыль			*30,32*	*606*
9	126	прайс лист ТОО "Караганда Систем"	Кабель силовой АСБ 3х35-10	метр	721,000	2322,32	1694486
10	127	1308-0201-2505 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	33445,26	33445
			Накладные расходы			*8160,57*	*8161*
			Сметная прибыль			*2477,43*	*2477*
11	128	2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, типа 3КВТп-10-25/50 ГОСТ 13781.0-86	шт.	1,000	10167,12	10167
			Сметная прибыль			*753,12*	*753*
			ИТОГО:				3108057
			В том числе :				
			Накладные расходы				280597
			Сметная прибыль				104709
			Итого с временными		1,04 %	14701,00	3122758
			Итого с зимними удорожаниями		2,64 %	37706,00	3160464
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				3189784
			В том числе 2019 год - 44%				1403505
			В том числе 2020 год - 56%				1786279
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 44 %, (К=2525/2405)		1,04989605		1473534
			НДС на 2019 год, - 12 %				176824
			Итого в текущих ценах на 2019 год				1650358
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 56 %, (К=2613/2405)		1,086486486		1940768

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС на 2020 год, - 12 %				**232892**
			Итого в текущих ценах на 2020 год				**2173660**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**409716**
			Итого с НДС				**3824019**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ со скидкой 10%				**3441617**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ со скидкой 7%				**3200704**

Генподрядчик: Директор ТОО "Ұлар МК"

Ташмагамбетов М.К.

Субподрядчик: Директор ТОО "Энергоинженеринг"

Мусаев Р.Ю.

Технадзор: Эксперт ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Карибаев Д.С.

Гиниятуллин Р.Г.