Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "Ұлар МК"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Энергоинженеринг"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "7-Я МАГИСТРАЛЬ ОТ САРАНСКОГО ШОССЕ ДО ул.ШТУРМАНСКАЯ"**

(наименование)

Договор субподряда от **14.09.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.07.2021	12.06.2021	20.07.2021

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				
1	1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м (под фундамент ФМ-1, 625 шт). Группа грунтов 2	котлован	42,000	6651,27	279353
			Накладные расходы			*1985,20*	*83378*
			Сметная прибыль			*492,69*	*20693*
2	2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,840	23907,56	20082
			Накладные расходы			*2972,51*	*2497*
			Сметная прибыль			*1770,93*	*1488*
3	3	1133-0304-0101 РСНБ	Фундаменты железобетонные монолитные . Устройство	опора	42,000	24931,67	1047130
			Накладные расходы			*1665,46*	*69949*
			Сметная прибыль			*1846,79*	*77565*
4	6	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	1,536	273354,31	419872
			Накладные расходы			*111463,40*	*171208*
			Сметная прибыль			*20248,47*	*31102*
5	7	2301-0501-1204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	103,620	603,72	62557
			Сметная прибыль			*44,72*	*4634*
6	8	2113-0201-0801 РСНБ	Фундамент 3Ф-3	т	0,760	918371,52	697962
			Сметная прибыль			*68027,52*	*51701*
7	9	1133-0304-0201 РСНБ	Опоры стальные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	42,000	20257,13	850800
			Накладные расходы			*7037,22*	*295563*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1500,53*	*63022*
8	10	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	42,000	14943,01	627606
			Накладные расходы			*4143,46*	*174025*
			Сметная прибыль			*1106,89*	*46489*
9	11	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Опора СТ-10-3(590 шт, 117 кг), опора СТ-11-3 (35 шт, 128 кг) кронштейн Ива (625шт, 13 кг), оцинкованные, сталь С255	т	5,460	587124,72	3205701
			Сметная прибыль			*43490,72*	*237459*
10	14	1308-0205-0701 РСНБ	Прокладка кабеля АВВГ 3х2,5	км	0,420	101925,97	42809
			Накладные расходы			*27725,67*	*11645*
			Сметная прибыль			*7550,07*	*3171*
11	15	2306-0131-0301 РСНБ	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,446	68702,04	30627
			Сметная прибыль			*5089,04*	*2269*
12	16	1101-0101-0414 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3(траншея Т-1, 4119 м, 3760 м, 4304 м, 2842 м, траншея Т-2, 23 м, 818 м, 32 м, 20м, траншея Т-3, 5 м, траншея, Т-4, 2 м, 36 м)	м3 грунта	155,312	749,84	116460
			Накладные расходы			*125,20*	*19444*
			Сметная прибыль			*55,54*	*8627*
13	17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	103,724	41,81	4337
			Накладные расходы			*7,81*	*810*
			Сметная прибыль			*3,10*	*321*
14	18	1308-0201-0301 РСНБ	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	835,986	666,76	557404
			Накладные расходы			*146,87*	*122782*
			Сметная прибыль			*49,39*	*41289*
15	22	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом . Один кабель	м кабеля	835,986	585,41	489395
			Накладные расходы			*132,11*	*110439*
			Сметная прибыль			*43,36*	*36251*
16	26	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм (переходы). Укладка	км трубопровода	0,348	1121582,67	390311
			Накладные расходы			*209660,42*	*72962*
			Сметная прибыль			*83080,20*	*28912*
17	27	2101-0501-0103 РСНБ	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	51,757	1252,80	64841
			Сметная прибыль			*92,80*	*4803*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	28	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарныйрядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,360	42032,52	141229
			Сметная прибыль			*3113,52*	*10461*
19	29	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	0,653	439,43	287
			Накладные расходы			*118,70*	*78*
			Сметная прибыль			*32,55*	*21*
20	30	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40,000	440,18	17607
			Накладные расходы			*109,10*	*4364*
			Сметная прибыль			*32,61*	*1304*
21	31	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленнымконструкциям	м кабеля	67,147	409,38	27488
			Накладные расходы			*103,86*	*6974*
			Сметная прибыль			*30,32*	*2036*
22	32	2306-0133-0406 РСНБ	Кабели силовые ВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,355	2313113,76	821155
			Сметная прибыль			*171341,76*	*60826*
23	33	2306-0133-0407 РСНБ	Кабели силовые ВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,568	3550136,04	2016477
			Сметная прибыль			*262973,04*	*149369*
24	35	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация кабелей уплотнительной массой	проход кабеля	4,000	1669,96	6680
			Накладные расходы			*381,04*	*1524*
			Сметная прибыль			*123,70*	*495*
25	38	СТПРАЙС	Сжим ответвительный У733М	шт	34,000	248,84	8461
			Сметная прибыль			*18,43*	*627*
26	39	2404-0207-3129 РСНБ	Зажимы ответвительные SL37.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70,000	1308,96	91627
			Сметная прибыль			*96,96*	*6787*
27	40	СТПРАЙС	Трубка ТУТ 50/25	м	6,800	855,45	5817
			Сметная прибыль			*63,37*	*431*
28	42	1308-0303-2501 РСНБ	Установка клеммной колодки HSV 35(ЗВИ-10)	шт.	34,000	6287,52	213776
			Накладные расходы			*2354,40*	*80050*
			Сметная прибыль			*465,74*	*15835*
29	43	СТПРАЙС	Зажим винтовой ЗВИ-10 6 мм2, 12 пар	шт	82,000	306,09	25099
			Сметная прибыль			*22,67*	*1859*
30	44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	34,000	3520,50	119697
			Накладные расходы			*797,76*	*27124*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*260,78*	*8866*
31	45	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	34,000	531,36	18066
			Сметная прибыль			*39,36*	*1338*
32	48	2301-0505-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена скоэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	10,000	206,28	2063
			Сметная прибыль			*15,28*	*153*
			ИТОГО:				**12422778**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1254815**
			Сметная прибыль				**920206**
			Итого с временными		**1,04 %**	**129197,00**	**12551975**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,64 %**	**331372,00**	**12883347**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**13141014**
			В том числе 2019 год - 44%				**5782046**
			В том числе 2020 год - 56%				**7358968**
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 44 %, (К=2525/2405)		**1,04989605**		**6070547**
			НДС на 2019 год, - 12 %				**728466**
			Итого в текущих ценах на 2019 год				**6799013**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 56 %, (К=2613/2405)		**1,086486486**		**7995419**
			НДС на 2020 год, - 12 %				**959450**
			Итого в текущих ценах на 2020 год				**8954869**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**1687916**
			Итого с НДС				**15753883**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ со скидкой 10%				**14178494**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ со скидкой 7%				**13186000**

Генподрядчик: Директор ТОО "Улар МК" **Субподрядчик: Директор ТОО "Энергоинженеринг"** **Технадзор: Эксперт ТОО "Қызмет-Инжиниринг"**

Ташмагамбетов М.К. **Мусаев Р.Ю.** **Карибаев Д.С.**

Гиниятуллин Р.Г.