Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "Ұлар МК"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергоинженеринг"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "7-Я МАГИСТРАЛЬ ОТ САРАНСКОГО ШОССЕ ДО УЛ.ШТУРМАНСКАЯ"**

(наименование, адрес)

Доп.соглашение №3 от 01.09.2021г. к Договору субподряда б/н от 14.09.2020г.

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2021	16.09.2021	30.11.2021

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖ ОПОР СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ				
1	1	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	м кабеля	53,983	186,77	10082
			Накладные расходы			*62,65*	*3382*
			Сметная прибыль			*13,83*	*747*
2	2	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,4, к времени эксплуатации машин - 0,4, без учета материальных ресурсов, ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2	шт.	4,000	4085,87	16343
			Накладные расходы			*1187,57*	*4750*
			Сметная прибыль			*302,66*	*1211*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,4, к времени эксплуатации машин - 0,4, без учета материальных ресурсов, ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2	шт.	4,000	5867,18	23469
			Накладные расходы			*1657,38*	*6630*
			Сметная прибыль			*434,61*	*1738*
4	4	1133-0303-0303 РСНБ РК 2015 #ТЧ 33 подраздел 03 табл.4 п.3.51 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж. Разборка конструкций контактной сети с доставкой на склад, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5	опора	4,000	2563,43	10254
			Накладные расходы			*748,02*	*2992*
			Сметная прибыль			*189,88*	*760*
5	6	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка (демонтированные металлические опоры и кронштейны)	т	0,520	520,56	271
			Сметная прибыль			*38,56*	*20*
6	7	4131-0101-0501 РСНБ РК 2015	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные. Погрузка (демонтированные светильники)	т	0,023	673,92	15
			Сметная прибыль			*49,92*	*1*
7	8	4131-0103-0401 РСНБ РК 2015	Проволока в кругах. Погрузка (демонтированный кабель)	т	0,082	704,16	58
			Сметная прибыль			*52,16*	*4*
8	10	4101-0104-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км (демонтированные кронштейны, опоры на базу)	т	1,790	319,68	572
			Сметная прибыль			*23,68*	*42*
9	11	4101-0104-2006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 6 км (демонтированные светильники на базу)	т	0,023	375,84	8
			Сметная прибыль			*27,84*	*1*
10	12	4101-0104-3006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 6 км (демонтированный кабель на базу)	т	0,082	523,80	43
			Сметная прибыль			*38,80*	*3*
11	13	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка (демонтированные опоры и кронштейны)	т	0,520	520,56	271

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***38,56***	***20***
12	14	4131-0101-0502 РСНБ РК 2015	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные. Разгрузка (демонтированные светильники)	т	0,023	673,92	15
			Сметная прибыль			***49,92***	***1***
13	15	4131-0103-0402 РСНБ РК 2015	Проволока в кругах. Разгрузка (демонтированный кабель)	т	0,082	704,16	58
			Сметная прибыль			***52,16***	***4***
			ИТОГО:				**61459**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**17754**
			Сметная прибыль				**4553**
			Итого с временными		**1,04 %**	**639,00**	**62098**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,64 %**	**1639,00**	**63737**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**65012**
			В том числе 2019 год - 44%				**28605**
			В том числе 2020 год - 56%				**36407**
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 44 %, (К=2525/2405)		**1,04989605**		**30033**
			НДС на 2019 год, - 12 %				**3604**
			Итого в текущих ценах на 2019 год				**33636**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 56 %, (К=2613/2405)		**1,086486486**		**39555**
			НДС на 2020 год, - 12 %				**4747**
			Итого в текущих ценах на 2020 год				**44302**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**8351**
			Итого с НДС				**77939**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ со скидкой 10%				**70145**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ со скидкой 7%				**65235**

Генподрядчик: Директор ТОО "Ұлар МК" **Ташмагамбетов М.К.**

Субподрядчик: и.о. директора ТОО "Энергоинженеринг" **Борисевич В.В.**

Технадзор: Эксперт ТОО "Қызмет-Инжиниринг" **Карибаев Д.С.**

Гиниятуллин Р.Г.

Заказчик **ТОО "Ұлар МК"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергоинженеринг"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "7-Я МАГИСТРАЛЬ ОТ САРАНСКОГО ШОССЕ ДО УЛ.ШТУРМАНСКАЯ"**

(наименование, адрес)

Доп.соглашение №3 от 01.09.2021г. к Договору субподряда б/н от 14.09.2020г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2021	21.07.2021	15.09.2021

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОТПАЙКА ОТ ВЛ 6 кВ ФИД.14 ПС "КИРОВСКАЯ" НА КТПН-25 кВА №2				
1	1	1133-0109-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные (УОК, 13,2 кг) под оборудование массой до 0,01 т. Установка**	т	0,013	77103,89	1018
			Накладные расходы			***23898,19***	***315***
			Сметная прибыль			***5711,40***	***75***
2	2	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1(м/к опор, УОК, 13,2 кг), окрашенные ПФ-115 за 2 раза т**	т	0,013	494337,60	6525
			Сметная прибыль			***36617,60***	***483***
3	3	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	2,000	1149,12	2298
			Сметная прибыль			***85,12***	***170***
4	4	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,000	49,68	99
			Сметная прибыль			***3,68***	***7***
5	5	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,000	385,56	2313
			Сметная прибыль			***28,56***	***171***
6	6	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,000	593889,84	51
			Сметная прибыль			***43991,84***	***4***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7,663	240,68	1844
			Накладные расходы			*35,47*	*272*
			Сметная прибыль			*17,83*	*137*
8	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,237	3123,89	740
			Накладные расходы			*1210,81*	*287*
			Сметная прибыль			*231,40*	*55*
9	9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,900	41,81	330
			Накладные расходы			*7,81*	*62*
			Сметная прибыль			*3,10*	*24*
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,900	224,11	1771
			Накладные расходы			*72,60*	*574*
			Сметная прибыль			*16,60*	*131*
11	11	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками(глиняная отмостка)	м3 подстилающего слоя	1,300	19434,79	25265
			Накладные расходы			*7139,77*	*9282*
			Сметная прибыль			*1439,61*	*1871*
12	12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,280	1133,16	1450
			Накладные расходы			*220,55*	*282*
			Сметная прибыль			*83,94*	*107*
13	13	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные(П10-2, 1 шт). Установка. Установка стоек опор, а также плит и ригелей к опорам в открытые котлованы, исключены затраты на бурение котлованов: затраты труда рабочих-строителей - 0,22 чел.-ч, к времени эксплуатации машин (машины бурильно-крановые или буровые) - 0,23 маш.-ч	опора	1,000	9131,98	9132
			Накладные расходы			*2974,32*	*2974*
			Сметная прибыль			*676,44*	*676*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1,000	41953,68	41954
			Сметная прибыль			*3107,68*	*3108*
15	15	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1(м/к опор, П10-2, 22,2 кг), окрашенные ПФ-115 за 2 раза т	т	0,022	494337,60	10974
			Сметная прибыль			*36617,60*	*813*
16	16	1133-0109-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные (ПР-1, 52,8 кг) под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,053	77103,89	4071
			Накладные расходы			*23898,19*	*1262*
			Сметная прибыль			*5711,40*	*302*
17	17	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1(м/к опор, ПР-1, 52,8 кг), окрашенные ПФ-115 за 2 раза т	т	0,053	494337,60	26101
			Сметная прибыль			*36617,60*	*1933*
18	18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(под контур заземления)	м3 грунта	17,500	2603,24	45557
			Накладные расходы			*1009,01*	*17658*
			Сметная прибыль			*192,83*	*3375*
19	19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,500	1357,80	23762
			Накладные расходы			*526,28*	*9210*
			Сметная прибыль			*100,58*	*1760*
20	20	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	70,000	410,57	28740
			Накладные расходы			*79,55*	*5569*
			Сметная прибыль			*30,41*	*2129*
21	21	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	2,000	3621,40	7243
			Накладные расходы			*634,22*	*1268*
			Сметная прибыль			*268,25*	*537*
22	22	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	10,000	1149,12	11491
			Сметная прибыль			*85,12*	*851*
23	23	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	591,84	1776
			Сметная прибыль			*43,84*	*132*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	385,56	4627
			Сметная прибыль			*28,56*	*343*
25	25	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000	593889,84	178
			Сметная прибыль			*43991,84*	*13*
26	26	2404-0206-0720 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	813,24	4879
			Сметная прибыль			*60,24*	*361*
27	27	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,880	679,32	598
			Сметная прибыль			*50,32*	*44*
28	28	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	1,000	13300,46	13300
			Накладные расходы			*3965,84*	*3966*
			Сметная прибыль			*985,22*	*985*
29	29	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1,000	22534,30	22534
			Накладные расходы			*8223,81*	*8224*
			Сметная прибыль			*1669,21*	*1669*
30	30	1308-0101-2301 РСНБ РК 2015	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования	спуск, петля или перемычка (3 фазы)	6,000	12725,55	76353
			Накладные расходы			*4514,66*	*27088*
			Сметная прибыль			*942,63*	*5656*
31	31	5108-0301-1102 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1,000	66034,00	66826
32	32	5108-0401-1301 РСНБ РК 2015	Разрядники РВО-6кВ	шт.	3,000	5848,00	17755
33	33	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7,663	240,68	1844
			Накладные расходы			*35,47*	*272*
			Сметная прибыль			*17,83*	*137*
34	34	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,237	3123,89	740
			Накладные расходы			*1210,81*	*287*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*231,40*	*55*
35	35	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,900	41,81	330
			Накладные расходы			*7,81*	*62*
			Сметная прибыль			*3,10*	*24*
36	36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,900	224,11	1771
			Накладные расходы			*72,60*	*574*
			Сметная прибыль			*16,60*	*131*
37	37	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками(глиняная отмостка)	м3 подстилающего слоя	1,300	19434,79	25265
			Накладные расходы			*7139,77*	*9282*
			Сметная прибыль			*1439,61*	*1871*
38	38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,280	1133,16	1450
			Накладные расходы			*220,55*	*282*
			Сметная прибыль			*83,94*	*107*
39	39	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные(П10-2, 1 шт). Установка. Установка стоек опор, а также плит и ригелей к опорам в открытые котлованы, исключены затраты на бурение котлованов: затраты труда рабочих-строителей - 0,22 чел.-ч, к времени эксплуатации машин (машины бурильно-крановые или буровые) - 0,23 маш.-ч	опора	1,000	9131,98	9132
			Накладные расходы			*2974,32*	*2974*
			Сметная прибыль			*676,44*	*676*
40	40	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1,000	41953,68	41954
			Сметная прибыль			*3107,68*	*3108*
41	41	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1(м/к опор, П10-2, 22,2 кг), окрашенные ПФ-115 за 2 раза т	т	0,022	494337,60	10974
			Сметная прибыль			*36617,60*	*813*
42	42	1133-0109-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные (ПМ-1, 36,1 кг) под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,036	77103,89	2783

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*23898,19*	*863*
			Сметная прибыль			*5711,40*	*206*
43	43	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1(м/к опор, ПМ-1, 36,1 кг), окрашенные ПФ-115 за 2 раза т	т	0,036	494337,60	17846
			Сметная прибыль			*36617,60*	*1322*
44	44	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(под контур заземления)	м3 грунта	17,500	2603,24	45557
			Накладные расходы			*1009,01*	*17658*
			Сметная прибыль			*192,83*	*3375*
45	45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,500	1357,80	23762
			Накладные расходы			*526,28*	*9210*
			Сметная прибыль			*100,58*	*1760*
46	46	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	70,000	410,57	28740
			Накладные расходы			*79,55*	*5569*
			Сметная прибыль			*30,41*	*2129*
47	47	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	2,000	3621,40	7243
			Накладные расходы			*634,22*	*1268*
			Сметная прибыль			*268,25*	*537*
48	48	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6,000	1149,12	6895
			Сметная прибыль			*85,12*	*511*
49	49	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	591,84	2367
			Сметная прибыль			*43,84*	*175*
50	50	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	385,56	4627
			Сметная прибыль			*28,56*	*343*
51	51	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000	593889,84	178
			Сметная прибыль			*43991,84*	*13*
52	52	2404-0206-0606 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	781,92	2346
			Сметная прибыль			*57,92*	*174*
53	53	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	18,120	235,44	4266
			Сметная прибыль			*17,44*	*316*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	54	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	1,000	13300,46	13300
			Накладные расходы			*3965,84*	*3966*
			Сметная прибыль			*985,22*	*985*
55	55	5108-0401-1301 РСНБ РК 2015	Разрядники РВО-6кВ	шт.	3,000	5848,00	17755
56	56	1308-0201-2407 РСНБ РК 2015	Муфта концевая наружней установки для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	39197,65	39198
			Накладные расходы			*10400,31*	*10400*
			Сметная прибыль			*2903,53*	*2904*
57	57	2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3КНТп-10-25/50 ГОСТ 13781.0-86	шт.	1,000	11927,52	11928
			Сметная прибыль			*883,52*	*884*
58	58	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	248054,40	2877
			Сметная прибыль			*18374,40*	*213*
59	59	1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные (для реклоузера 106 кг) под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,106	66092,79	7006
			Накладные расходы			*19532,22*	*2070*
			Сметная прибыль			*4895,76*	*519*
60	60	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(под контур заземления)	м3 грунта	17,500	2603,24	45557
			Накладные расходы			*1009,01*	*17658*
			Сметная прибыль			*192,83*	*3375*
61	61	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,500	1357,80	23762
			Накладные расходы			*526,28*	*9210*
			Сметная прибыль			*100,58*	*1760*
62	62	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	70,000	410,57	28740
			Накладные расходы			*79,55*	*5569*
			Сметная прибыль			*30,41*	*2129*
63	63	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	2,000	3621,40	7243
			Накладные расходы			*634,22*	*1268*
			Сметная прибыль			*268,25*	*537*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	64	2404-0206-0606 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	781,92	4692
			Сметная прибыль			*57,92*	*348*
65	65	1308-0103-3501 РСНБ РК 2015 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Коммутационный модуль DCM/TEL. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шкаф	1,000	31063,01	31063
			Накладные расходы			*9328,93*	*9329*
			Сметная прибыль			*2300,96*	*2301*
66	66	1308-0103-3502 РСНБ РК 2015 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Шкаф управления RC/TEL. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шкаф	1,000	33698,66	33699
			Накладные расходы			*11561,42*	*11561*
			Сметная прибыль			*2496,20*	*2496*
67	67	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Трансформатор собственных нужд ОЛ-1,25/6 УХЛ1. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	1,000	4918,34	4918
			Накладные расходы			*1794,82*	*1795*
			Сметная прибыль			*364,32*	*364*
68	68	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Ограничитель перенапряжения ОПН/TEL-6/7,6 УХЛ1. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	комплект (3 фазы)	2,000	7781,89	15564
			Накладные расходы			*2770,30*	*5541*
			Сметная прибыль			*576,44*	*1153*
69	69	1308-0101-2301 РСНБ РК 2015	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования	спуск, петля или перемычка (3 фазы)	6,000	12725,55	76353
			Накладные расходы			*4514,66*	*27088*
			Сметная прибыль			*942,63*	*5656*
70	70	прайс листТОО "Таврида Электрик Астана"	Реклоузер вакуумный РВА/TEL-10-12,5/630 У1 исп.1	компл	1,000	4841444,64	4899542
71	71	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,026	229658,50	5971
			Накладные расходы			*65770,22*	*1710*
			Сметная прибыль			*17011,74*	*442*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,020	973924,56	19214
			Сметная прибыль			*72142,56*	*1423*
73	94	1311-0401-0702 РСНБ РК 2015	Многофункциональный контроллер ARIS MT500-33.1. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3668,69	3669
			Накладные расходы			*1449,94*	*1450*
			Сметная прибыль			*271,75*	*272*
74	95	прайс листТОО "DS GrOuP"	Многофункциональный контроллер ARIS MT500-33.1	шт	1,000	821428,57	831286
75	96	прайс листТОО "AMASC"	Источник питания STEP-PS/1AC/24DC/1/75	шт	1,000	17723,21	17936
76	104	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Устройство защиты от импульсных перенапряжений. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	3520,50	14082
			Накладные расходы			*797,76*	*3191*
			Сметная прибыль			*260,78*	*1043*
77	105	2307-0505-0109 РСНБ РК 2015	OVR T2 4L15 275P	шт.	4,000	171261,00	685044
			Сметная прибыль			*12686,00*	*50744*
78	106	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	6094,56	6095
			Накладные расходы			*1999,51*	*2000*
			Сметная прибыль			*451,45*	*451*
79	107	2307-0201-0906 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3.3.1-0 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	24331,32	24331
			Сметная прибыль			*1802,32*	*1802*
80	108	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	2021,00	2021
			Накладные расходы			*751,95*	*752*
			Сметная прибыль			*149,70*	*150*
81	109	2307-0501-0703 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1,000	77147,64	77148
			Сметная прибыль			*5714,64*	*5715*
			ИТОГО:				**7651619**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**251149**
			Сметная прибыль				**133372**
			Итого с временными		**1,04 %**	**18725,00**	**7670344**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**2,64 %**	**48028,00**	**7718372**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**7755717**
			В том числе 2019 год - 44%				**3412515**
			В том числе 2020 год - 56%				**4343202**
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 44 %, (К=2525/2405)		**1,04989605**		**3582787**
			НДС на 2019 год, - 12 %				**429934**
			Итого в текущих ценах на 2019 год				**4012721**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 56 %, (К=2613/2405)		**1,086486486**		**4718830**
			НДС на 2020 год, - 12 %				**566260**
			Итого в текущих ценах на 2020 год				**5285089**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**996194**
			Итого с НДС				**9297810**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ со скидкой 10%				**8368029**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ со скидкой 7%				**7782267**

Генподрядчик: Директор ТОО "Ұлар МК" **Ташмагамбетов М.К.**

Субподрядчик: и.о. директора ТОО "Энергоинженеринг" **Борисевич В.В.**

Технадзор: Эксперт ТОО "Қызмет-Инжиниринг" **Карибаев Д.С.**

Гиниятуллин Р.Г.

Заказчик **ТОО "Ұлар МК"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергоинженеринг"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "7-Я МАГИСТРАЛЬ ОТ САРАНСКОГО ШОССЕ ДО УЛ.ШТУРМАНСКАЯ"**

(наименование, адрес)

Доп.соглашение №3 от 01.09.2021г. к Договору субподряда б/н от 14.09.2020г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2021	21.07.2021	15.09.2021

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м (под фундамент ФМ-1, 625 шт). Группа грунтов 2**	**котлован**	**83,000**	**6651,27**	**552055**
			Накладные расходы			***1985,20***	***164772***
			Сметная прибыль			***492,69***	***40893***
2	2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,660**	**23907,56**	**39687**
			Накладные расходы			***2972,51***	***4934***
			Сметная прибыль			***1770,93***	***2940***
3	3	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные . Устройство**	**опора**	**83,000**	**24931,67**	**2069328**
			Накладные расходы			***1665,46***	***138233***
			Сметная прибыль			***1846,79***	***153284***
4	6	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**1,502**	**273354,31**	**410660**
			Накладные расходы			***111463,40***	***167451***
			Сметная прибыль			***20248,47***	***30419***
5	7	2301-0501-1204 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**204,800**	**603,72**	**123642**
			Сметная прибыль			***44,72***	***9159***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	8	2113-0201-0801 РСНБ РК 2015	Фундамент 3Ф-3	т	1,502	918371,52	1379670
			Сметная прибыль			*68027,52*	*102198*
7	9	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	83,000	20257,13	1681342
			Накладные расходы			*7037,22*	*584089*
			Сметная прибыль			*1500,53*	*124544*
8	10	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	83,000	14943,01	1240269
			Накладные расходы			*4143,46*	*343907*
			Сметная прибыль			*1106,89*	*91872*
9	11	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Опора СТ-10-3(590 шт, 117 кг), опора СТ-11-3 (35 шт, 128 кг) кронштейн Ива (625шт, 13 кг), оцинкованные, сталь С255	т	10,790	587124,72	6335076
			Сметная прибыль			*43490,72*	*469265*
10	12	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	164,000	12339,73	2023716
			Накладные расходы			*2968,93*	*486905*
			Сметная прибыль			*914,05*	*149905*
11	13	2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013	шт.	164,000	105114,24	17238735
			Сметная прибыль			*7786,24*	*1276943*
12	14	1308-0205-0701 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля АВВГ 3х2,5	км	0,830	101925,97	84599
			Накладные расходы			*27725,67*	*23012*
			Сметная прибыль			*7550,07*	*6267*
13	15	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,881	68702,04	60524
			Сметная прибыль			*5089,04*	*4483*
14	16	1101-0101-0414 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3(траншея Т-1, 4119 м, 3760 м, 4304 м, 2842 м, траншея Т-2, 23 м, 818 м, 32 м, 20м, траншея Т-3, 5 м, траншея, Т-4, 2 м, 36 м)	м3 грунта	329,145	749,84	246807
			Накладные расходы			*125,20*	*41207*
			Сметная прибыль			*55,54*	*18282*
15	17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	253,208	41,81	10587
			Накладные расходы			*7,81*	*1976*
			Сметная прибыль			*3,10*	*784*
16	18	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2040,788	666,76	1360721

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*146,87*	*299731*
			Сметная прибыль			*49,39*	*100794*
17	22	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом . Один кабель	м кабеля	2024,790	585,41	1185333
			Накладные расходы			*132,11*	*267488*
			Сметная прибыль			*43,36*	*87802*
18	26	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм (переходы). Укладка	км трубопровода	0,216	1121582,67	242262
			Накладные расходы			*209660,42*	*45287*
			Сметная прибыль			*83080,20*	*17945*
19	27	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	126,325	1252,80	158260
			Сметная прибыль			*92,80*	*11723*
20	28	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарныйрядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	8,092	42032,52	340127
			Сметная прибыль			*3113,52*	*25195*
21	29	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1858,331	439,43	816610
			Накладные расходы			*118,70*	*220576*
			Сметная прибыль			*32,55*	*60490*
22	30	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	56,000	440,18	24650
			Накладные расходы			*109,10*	*6109*
			Сметная прибыль			*32,61*	*1826*
23	31	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленнымконструкциям	м кабеля	163,918	409,38	67104
			Накладные расходы			*103,86*	*17024*
			Сметная прибыль			*30,32*	*4971*
24	32	2306-0133-0406 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,596	2313113,76	1378616
			Сметная прибыль			*171341,76*	*102120*
25	33	2306-0133-0407 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,172	3550136,04	4160759
			Сметная прибыль			*262973,04*	*308204*
26	35	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация кабелей уплотнительной массой	проход кабеля	12,000	1669,96	20040
			Накладные расходы			*381,04*	*4572*
			Сметная прибыль			*123,70*	*1484*
27	38	СТПРАЙС	Сжим ответвительный У733М	шт	80,000	248,84	19908

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18,43*	*1475*
28	39	2404-0207-3129 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	172,000	1308,96	225141
			Сметная прибыль			*96,96*	*16677*
29	40	СТПРАЙС	Трубка ТУТ 50/25	м	17,200	855,45	14714
			Сметная прибыль			*63,37*	*1090*
30	42	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Установка клеммной колодки HSV 35(ЗВИ-10)	шт.	83,000	6287,52	521864
			Накладные расходы			*2354,40*	*195415*
			Сметная прибыль			*465,74*	*38657*
31	43	СТПРАЙС	Зажим винтовой ЗВИ-10 6 мм2, 12 пар	шт	127,000	306,09	38873
			Сметная прибыль			*22,67*	*2879*
32	44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	83,000	3520,50	292202
			Накладные расходы			*797,76*	*66214*
			Сметная прибыль			*260,78*	*21645*
33	45	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	83,000	531,36	44103
			Сметная прибыль			*39,36*	*3267*
34	46	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая гЕК-1КнТ-4-16/50-ВЛ-М	шт.	3,000	33714,14	101142
			Накладные расходы			*8208,04*	*24624*
			Сметная прибыль			*2497,34*	*7492*
35	47	2306-1703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые гЕК-1КнТ-4-16/50-ВЛ-М	шт.	3,000	18036,00	54108
			Сметная прибыль			*1336,00*	*4008*
36	48	2301-0505-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена скоэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	10,000	206,28	2063
			Сметная прибыль			*15,28*	*153*
			ИТОГО:				**44565297**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3103529**
			Сметная прибыль				**3301133**
			Итого с временными		**1,04 %**	**463479,00**	**45028776**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,64 %**	**1188760,00**	**46217536**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**47141887**
			В том числе 2019 год - 44%				**20742430**
			В том числе 2020 год - 56%				**26399457**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 44 %, (К=2525/2405)		**1,04989605**		**21777396**
			НДС на 2019 год, - 12 %				**2613287**
			Итого в текущих ценах на 2019 год				**24390683**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 56 %, (К=2613/2405)		**1,086486486**		**28682653**
			НДС на 2020 год, - 12 %				**3441918**
			Итого в текущих ценах на 2020 год				**32124571**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**6055206**
			Итого с НДС				**56515254**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ со скидкой 10%				**50863729**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ со скидкой 7%				**47303268**

Генподрядчик: Директор ТОО "Ұлар МК" **Ташмагамбетов М.К.**

Субподрядчик: и.о. директора ТОО "Энергоинженеринг" **Борисевич В.В.**

Технадзор: Эксперт ТОО "Қызмет-Инжиниринг" **Карибаев Д.С.**

Гиниятуллин Р.Г.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик ТОО "Улар МК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик ТОО "Энергоинженеринг"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект Перенос кабеля перекресток 7 магистраль (Тайота центр)

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 01.09.2021г к Договору подряда б/н от **14.09.2020г.**

Акт выполненных работ
на Перенос кабеля перекресток 7 магистраль (Тайота центр)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010206-0402	Грунт группы 2м. Разработка однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л с). Глубина прорези до 0,5, длина свыше 2 м	м3	15,753	643,08	643,08	10130	10131	0	11514	23376	
						0	219,24	0	3454		1732		
2	2	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,8	6995,04	0	47566	0	0	158567	222624	
						6995,04	0	47566	0		16491		
3	3	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	100	881,72	441,66	88172	44166	0	208432	320332	
						440,06	185,18	44006	18518		23728		
4	4	С1211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	2	1371		2742		2742	219	2961	Казахстан
5	5	Ц13-080201-0602 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	100	687,44	127,12	68744	12712	4691	185879	274993	
						513,41	44,21	51341	4421		20370		
6	6	С1243-114-0946	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х70 (мс)-1	км	0,1	2112186		211219		211219	16897	228116	Казахстан
7	7	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	70	815,34	375,28	57074	26269	0	139407	212200	
						440,06	157,35	30804	11014		15719		
8	8	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,28	44791		12541		12541	1003	13544	Казахстан
9	9	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	938,87	160,43	28166	4813	1350	78632	115342	
						733,44	52,84	22003	1585		8544		
10	10	С1241-207-0402	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	30	2228		66840		66840	5347	72187	
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,753	4763,57	0	75040	0	0	250155	351211	
						4763,57	0	75040	0		26016		
12	12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,753	545,43	80,93	8592	1275	0	26498	37897	
						464,5	40,11	7317	632		2807		
13	13	Ц13-080201-2702 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	52262,94	88,51	104526	177	1667	342547	482839	
						51340,8	37,11	102682	74		35766		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1243-903-7902	**Муфта соединительная термоусаживающие, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПСтБнг-HF-в-70/120**	шт.	2	16236		32472		32472	2598	35070	
			ИТОГО:					**813824**	**99543**	**333522**	**1401631**	**2392692**	
								380759	**39698**		**177237**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			НДС			**12 %**		**287123**					
			Итого с НДС									**2679815**	

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ұлар МК" _____ **Ташмагамбетов М.К.**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Қызмет-Инжиниринг" _____ **Карибаев Д.С.**

Субподрядчик:
И.о. директора ТОО "Энергоинженеринг" _____ **Борисевич В.В.**