К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

**Декларация о соответствии**

«30» июня 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Akniet Group»; РК, г. Алматы,ул.Макатаева,117
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Битибаева Нурлана Маратұлы;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:Строительство газораспределительных сетей г. Талдыкорган» 2-я очередь, 7 пусковой комплекс
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области; руководитель Канагатов Асет Серикович;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «CITYBUS»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КАТЭК»; 112/15.12.2014-2-2.2-ГСН; 112/15.12.2014-СМ
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)Приказ ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области» № 348/н/1 от 24.12.2015г. об утверждении проектно-сметной документации строительства газораспределительных сетей г. Талдыкорган» 2-я очередь, 7 пусковой комплекс
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Распределительный газопровод высокого давления Р-1,2 МПа | м | 2718 | 2718 | 2745,3 | 2745,3 |
| Распределительный газопровод высокого давления Р-0,6 МПа | м | 19044 | 19044 | 17258,5 | 17258,5 |
| Подземный распределительный газопровод среднего давления | м | 13185 | 13185 | 12431 | 12431 |
| Подземный распределительный газопровод низкого давления | м | 3336 | 3336 | 3086 | 3086 |
| Надземный распределительный газопровод низкого давления | м | 9530 | 9530 | 10272 | 10272 |
| ГГРП-2 | нм3/час | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| ГРПб-6.1 | нм3/час | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| ГРПб-2.3 | нм3/час | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Грпб-6.2 | нм3/час | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| ГРПШ-5.6 | нм3/час | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 |
| ГРПШ-6.1.1 | нм3/час | 70-160 | 70-160 | 70-160 | 70-160 |
| ГРПШ РДНК-400-2Н | м3/час | 70-160 | 70-160 | 70-160 | 70-160 |
| ГРПШ РДНК-32-2Н | м3/час | 10-55 | 10-55 | 10-55 | 10-55 |
| ГРПШ-10 | м3/час | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| ГРПШ-6 | м3/час | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Газопровод имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| - СтDN530*8,0 мм | м | 11770 | 11304,5 |
| - СтDN426*8,0 мм | | 2683 | 2690 |
| - СтDN325*7,0 мм | | 35,0 | 14,0 |
| - СтDN219*7,0 мм | | 27,0 | 27,3 |
| - СтDN159*6,0 мм | | 85,0 | 10,0 |
| - СтDN108*5,5 мм | | 6,0 | 25,0 |
| - СтDN 89*4,0 мм | | 1358 | 1585 |
| - СтDN57*3,0 мм | | 6602 | 7157 |
| - СтDN20*8,0 мм | | 1570 | 1570 |
| - ПЭ DN500*45,4 мм | | 3665 | 3604 |
| - ПЭ DN315*28,6 мм | | 1137 | 1137 |
| - ПЭ DN225*13,4 мм | | 3014 | 3030 |
| - ПЭ DN160*14,6 мм | | 42 | 23 |
| - ПЭ DN110*10,4 мм | | 2360 | 1248 |
| - ПЭ DN90*5,4 мм | | 4165 | 3913 |
| - ПЭ DN63*3,8 мм | | 7598 | 7355 |
| - ПЭ DN32*2,3 мм | | 1696 | 1100 |
| Количество | | | |
| ГГРП-2 | шт | 1 | 1 |
| ГРПб-6.1 | | 1 | 1 |
| ГРПб-2.3 | | 1 | 1 |
| ГРПб-6.2 | | 2 | 1 |
| ГРПШ-5.6 | | 1 | 1 |
| ГРПШ-6.1.1 | | 1 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГРПШ - 10-55 м3/ч | | 13 | 13 |
| ГРПШ - 70-160 м3/ч | | 20 | 19 |
| ГРПШ-6 | | 198 | 186 |
| ГРШ-10 | | 59 | 59 |
| Площадь земельного участка/площадь застройки: | | | |
| ГГРП-2 | | 216 | 216 |
| ГРПб-6.1 | | 72 | 72 |
| ГРПб-2.3 | | 72 | 72 |
| ГРПб-6.2 | | 60 | 60 |
| ГРПШ-5.6 | м2 | 15 | 15 |
| ГРПШ-6.1.1 | | 8 | 8 |
| ГРПШ - 10-55 м3/ч | | 8 | 8 |
| ГРПШ - 70-160 м3/ч | | 8 | 8 |
| ГРПШ-6 | | 0,4 | 0,4 |
| ГРШ-10 | | 0,996 | 0,996 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование для ГГРП-2 и ГРПБ поставляется ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» и ГРПШ поставляется ТОО «Завод газового оборудования»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **07.2017;**
месяц, год
окончание работ **07.2018.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
11(одиннадцать);
фактически, месяц: **12 (двенадцать)**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. И.О. Начальника ЦПХО Кадыгрансов
Согласовано Саметаев А.

2. И.О. Начальника ЦПХО Чильмановов А.Т.
Согласовано

3. КП „Талдыкорган Тазалыкорган" Акимбеков М.А.

4.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Akniet Group» считает объект :Строительство газораспределительных сетей г. Талдыкорган 2-я очередь, 7 пусковой комплекс готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты,возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик:)
ТОО «AknietGroup»; директор Битибаев Нурлан Маратұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.