К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Талдыкорган «30» июля 2018 г.

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области; руководитель Канагатов Асет Серикович; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии ТОО «Akniet Group» «30» июля 2018г.; РК, г. Алматы, ул.Макатаева 117, Битибаев Нурлан Маратулы
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Жетысу-ОблГаз» «30» июля 2018 года. Елямова Абдулина Тургановича аттестат эксперта КДС и ЖКХ № 06945, 06946, 06947 от 14.04.2014 года;
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ТОО «КАТЭК» «30» июля 2018г. Стагнеева Любовь Григорьевна, приказ от 20.04.2017 года №112, аттестат №00229 от 30.06.2016года №13
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. (II-Очередь строительства -7 пусковой комплекс)
наименование объекта

по адресу г. Талдыкорган граница участка 4.2.2 существующей застройки ул. Абая, Жансутурова,Желтоксан, Кабанбай батыра; Распределительный ГВД,1,2 МПа; Центральная и Южная ветка, 0,6 МПа
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

Приложение 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта:
«Строительство газораспределительных сетей г. Талдыкорган»2 очередь - 7пусковой комплекс

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	45792,8	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	10272	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	1952.8	
	3) безопорная прокладка	м	8319.2	
	Количество опор	шт	380	
	Протяженность подземной прокладки:	м	35520,8	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт	11	
3	Количество компенсаторов	шт	0	
4	Количество вводов	шт	0	
5	Количество задвижек	шт	0	
	d =80 (надземка)	шт	0	
	d =50 (надземка)	шт	0	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран шаровой(кол-во)	шт	671	
	d =500	шт	4	
	d =400	шт	2	
	d =300	шт	2	
	d =200	шт	5	
	d =150	шт	2	

Мощность, изводительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
спределительный зопровод сокого давления 1,2 МПа	м	2718	2718	2745,3	2745,3
спределительный зопровод сокого давления 0,6 МПа	м	19044	19044	17258,5	17258,5
дземный спределительный зопровод еднего давления	м	13185	13185	12431	12431
дземный спределительный зопровод низкого авления	м	3336	3336	3086	3086
дземный спределительный зопровод низкого авления	м	9530	9530	10272	10272
РП-2	нм3/час	60 000	60 000	60 000	60 000
РПб-6.1	нм3/час	10000	10000	10000	10000
РПб-2.3	нм3/час	10000	10000	10000	10000
рпб-6.2	нм3/час	5000	5000	5000	5000
РПШ-5.6	нм3/час	1000-3000	1000-3000	1000-3000	1000-3000
РПШ-6.1.1	нм3/час	70-160	70-160	70-160	70-160
РПШ РДНК-400-2Н	м3/час	70-160	70-160	70-160	70-160
РПШ РДНК-32-2Н	м3/час	10-55	10-55	10-55	10-55
РПШ-10	м3/час	8,0	8,0	8,0	8,0
РПШ-6	м3/час	4,0	4,0	4,0	4,0

Мощность, изводительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
спределительный зопровод сокого давления 1,2 МПа	м	2718	2718	2745,3	2745,3
спределительный зопровод сокого давления 0,6 МПа	м	19044	19044	17258,5	17258,5
дземный спределительный зопровод еднего давления	м	13185	13185	12431	12431
дземный спределительный зопровод низкого авления	м	3336	3336	3086	3086
дземный спределительный зопровод низкого авления	м	9530	9530	10272	10272
ГРП-2	нм3/час	60 000	60 000	60 000	60 000
РПб-6.1	нм3/час	10000	10000	10000	10000
РПб-2.3	нм3/час	10000	10000	10000	10000
рпб-6.2	нм3/час	5000	5000	5000	5000
РПШ-5.6	нм3/час	1000-3000	1000-3000	1000-3000	1000-3000
РПШ-6.1.1	нм3/час	70-160	70-160	70-160	70-160
РПШ РДНК-400-2Н	м3/час	70-160	70-160	70-160	70-160
РПШ РДНК-32-2Н	м3/час	10-55	10-55	10-55	10-55
РПШ-10	м3/час	8,0	8,0	8,0	8,0
РПШ-6	м3/час	4,0	4,0	4,0	4,0

Мощность, изводительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
спределительный зопровод сокого давления 1,2 МПа	м	2718	2718	2745,3	2745,3
спределительный зопровод сокого давления 0,6 МПа	м	19044	19044	17258,5	17258,5
дземный спределительный зопровод еднего давления	м	13185	13185	12431	12431
дземный спределительный зопровод низкого авления	м	3336	3336	3086	3086
дземный спределительный зопровод низкого авления	м	9530	9530	10272	10272
РП-2	нм3/час	60 000	60 000	60 000	60 000
РПб-6.1	нм3/час	10000	10000	10000	10000
РПб-2.3	нм3/час	10000	10000	10000	10000
рпб-6.2	нм3/час	5000	5000	5000	5000
РПШ-5.6	нм3/час	1000-3000	1000-3000	1000-3000	1000-3000
РПШ-6.1.1	нм3/час	70-160	70-160	70-160	70-160
РПШ РДНК-400-2Н	м3/час	70-160	70-160	70-160	70-160
РПШ РДНК-32-2Н	м3/час	10-55	10-55	10-55	10-55
РПШ-10	м3/час	8,0	8,0	8,0	8,0
РПШ-6	м3/час	4,0	4,0	4,0	4,0

Приложение 15
К акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта:
«Строительство газораспределительных сетей г. Талдыкорган»2 очередь - 7пусковой комплекс

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	45792,8	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	10272	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	1952.8	
	3) безопорная прокладка	м	8319.2	
	Количество опор	шт	380	
	Протяженность подземной прокладки:	м	35520,8	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт	11	
3	Количество компенсаторов	шт	0	
4	Количество вводов	шт	0	
5	Количество задвижек	шт	0	
	d =80 (надземка)	шт	0	
	d =50 (надземка)	шт	0	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран шаровой(кол-во)	шт	671	
	d =500	шт	4	
	d =400	шт	2	
	d =300	шт	2	
	d =200	шт	5	
	d =150	шт	2	

	d =100	шт	2	
	d =90	шт	1	
	d =80 (надземка)	шт	45	
	d =63	шт	10	
	d =50 (надземка)	шт	57	
	d =25	шт	241	
	d =20	шт	300	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники СТ	шт	29	
	Переходники ПЭ/СТ	шт	35	
	Переходники ПЭ	шт	58	
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления ПГВ, ГРПШ	шт	6	
	Регуляторы давления ГРПШ, ШП		277	
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____, марка _____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства" Алматинской области Канагатов Асет Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: ТОО "КАТЭК"; Стагнеева Любовь Григорьевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.