Заказчик: ГУ "Мартукский РО архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Нұрболат"
Наименование объекта: **Строительство спортивного зала в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области**
Договор № 128 от 20.12. 2021 г., Доп соглашение №3 от 26. 08. 2022 г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.

Конструкции железобетонные, общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Конструкции железобетонные. Смета №2-1-1									
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
					Фундамент Ф1.1 -6 шт							
1	8	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	6,075	236,84	115,88	1439	704	--	748	2362
			НР - 72% СП - 8%			120,96	50,15	735	305		175	
2	9	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	2,94	33148,87	1659,26	97458	4878	87267	5762	111477
			НР - 91% СП - 8%			1807,19	346,34	5313	1018		8258	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1		279159 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	2,9988	26863,00				80557		
3	10	**Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство**	**м³**	28,08	43073,84	2405,27	1209513	67540	928630	207349	1530210
			НР - 91% СП - 8%			7597,67	516,85	213343	14513		113349	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1		279229 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	28,5012	28967,00				825594		
4	11	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (0,35 Ранее выполненно)**	т	0,0922242	331233,00	--	30548	--	30548	--	32992
			СП - 8%			--	--	--	--		2444	
5	12	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,537372	372799,00	--	200332	--	200332	--	216359
			СП - 8%			--	--	--	--		16027	
6	13	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,172584	399352,00	--	68922	--	68922	--	74436

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		5514	
7	14	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,93984	552789,83	1933,24	519534	1817	322972	177736	753052
			НР - 91%; СП - 8%			207210,36	606,41	194745	570		55782	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1		145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,93984	308830,00				290251		
8	15	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м²	2,3976	1550,74	8,27	3718	20	1961	1588	5730
			НР - 91%; СП - 8%			724,47	3,14	1737	8		424	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1		131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,002398	93036,00				223		
8.2		279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,048911	33067,00				1617		
9	16	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	2,3976	1747,69	11,37	4190	28	2673	1364	5999
			НР - 91%; СП - 8%			620,98	4,41	1489	11		444	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1		279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,024456	33067,00				809		
10	17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	99,552	1185,84	28,64	118053	2851	75494	37282	167762
			НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	39708	380		12427	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1		295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	238,9248	295,00				70483		
					Фундамент Ф1.2- 8 шт							
11	18	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	8,1	236,84	115,88	1918	938	--	998	3149
			НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	980	406		233	
12	19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	4,64	33148,87	1659,26	153811	7699	137727	9093	175936
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	8385	1607		13032	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1		279159 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	4,7328	26863,00				127137		
13	20	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	32,08	46838,52	2897,12	1502580	92940	1084320	314211	1962134
			НР - 91%; СП - 8%			10140,89	622,41	325320	19967		145343	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1		279229 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	32,5612	28967,00				943200		

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,589632	331233,00	--	195306	--	195306	--	210930
			СП - 8%			--	--	--	--		15624	
15	22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,549824	372799,00	--	204974	--	204974	--	221372
			СП - 8%			--	--	--	--		16398	
16	23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094976	399352,00	--	37929	--	37929	--	40963
			СП - 8%			--	--	--	--		3034	
17	24	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,087648	383478,00	--	33611	--	33611	--	36300
			СП - 8%			--	--	--	--		2689	
18	25	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	1,25312	552789,83	1933,24	692712	2423	430630	236982	1004069
			НР - 91%; СП - 8%			207210,36	606,41	259659	760		74375	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1		145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,25312	308830,00				387001		
19	26	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м²	0,32	1550,74	8,27	496	3	261	212	765
			НР - 91%; СП - 8%			724,47	3,14	232	1		57	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1		131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00032	93036,00				30		
6.2		279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,006528	33067,00				216		
20	27	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	0,32	1747,69	11,37	559	3	357	182	800
			НР - 91%; СП - 8%			620,98	4,41	199	1		59	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1		279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,003264	33067,00				108		
21	28	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	112,692	1185,84	28,64	133635	3227	85459	42203	189905
			НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	44949	430		14067	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1		295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	270,4608	295,00				79786		
					Фундамент Ф2.1- 2 шт							
22	29	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,445	236,84	115,88	342	167	--	178	562
			НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	175	72		42	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,58	33148,87	1659,26	19226	962	17216	1137	21992
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	1048	201		1629	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1		279159 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,5916	26863,00				15892		
24	31	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	5,48	46838,52	2897,12	256675	15876	185227	53674	335177
			НР - 91%; СП - 8%			10140,89	622,41	55572	3411		24828	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1		279229 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	5,5622	28967,00				161120		
25	32	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,041204	331233,00	--	13648	--	13648	--	14740
			СП - 8%			--	--	--	--		1092	
26	33	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,160776	372799,00	--	59937	--	59937	--	64732
			СП - 8%			--	--	--	--		4795	
27	34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,030828	399352,00	--	12311	--	12311	--	13296
			СП - 8%			--	--	--	--		985	
28	35	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,02708	552789,83	1933,24	14970	52	9307	5121	21698
			НР - 91%; СП - 8%			207210,36	606,41	5611	16		1607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1		145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,02708	308830,00				8363		
29	36	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м²	0,27	1550,74	8,27	419	2	221	179	646
			НР - 91%; СП - 8%			724,47	3,14	196	1		48	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1		131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00027	93036,00				25		
29.2		279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,005508	33067,00				182		
30	37	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	0,27	1747,69	11,37	472	3	301	154	676
			НР - 91%; СП - 8%			620,98	4,41	168	1		50	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1		279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,002754	33067,00				91		

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	17,64	1185,84	28,64	20918	505	13377	6606	29726
			НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	7036	67		2202	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1		295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	42,336	295,00				12489		
					Фундамент Ф2.2 -4 шт							
32	39	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2,89	236,84	115,88	684	335	--	356	1123
			НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	350	145		83	
33	40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,16	33148,87	1659,26	38453	1925	34432	2273	43984
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	2096	402		3258	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1		279159 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	1,1832	26863,00				31784		
34	41	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	9	46838,52	2897,12	421547	26074	304205	88151	550474
			НР - 91%; СП - 8%			10140,89	622,41	91268	5602		40776	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1		279229 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	9,135	28967,00				264614		
35	42	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,082408	331233,00	--	27296	--	27296	--	29480
			СП - 8%			--	--	--	--		2184	
36	43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,253368	372799,00	--	94455	--	94455	--	102011
			СП - 8%			--	--	--	--		7556	
37	44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04404	399352,00	--	17587	--	17587	--	18994
			СП - 8%			--	--	--	--		1407	
38	45	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,05416	552789,83	1933,24	29939	105	18611	10242	43396
			НР - 91%; СП - 8%			207210,36	606,41	11223	33		3215	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1		145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,05416	308830,00				16726		
39	46	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м²	0,54	1550,74	8,27	837	5	441	358	1290
			НР - 91%; СП - 8%			724,47	3,14	391	2		96	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.1		131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00054	93036,00				50		
39.2		279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,011016	33067,00				364		
40	47	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	0,54	1747,69	11,37	944	6	603	307	1351
			НР - 91%; СП - 8%			620,98	4,41	335	2		100	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1		279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,005508	33067,00				182		
41	48	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	35,28	1185,84	28,64	41836	1011	26753	13212	59452
			НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	14072	135		4404	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1		295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	84,672	295,00				24978		
					Фундамент Ф3 -12 шт							
42	49	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	8,67	236,84	115,88	2053	1005	--	1068	3371
			НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	1049	435		250	
43	50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	3,48	33148,87	1659,26	115358	5774	103295	6820	131952
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	6289	1205		9774	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1		279159 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	3,5496	26863,00				95353		
44	51	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	22,2	46838,52	2897,12	1039815	64317	750370	217440	1357836
			НР - 91%; СП - 8%			10140,89	622,41	225128	13818		100580	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1		279229 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	22,533	28967,00				652713		
45	52	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,247224	331233,00	--	81889	--	81889	--	88440
			СП - 8%			--	--	--	--		6551	
46	53	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,555552	372799,00	--	207109	--	207109	--	223678
			СП - 8%			--	--	--	--		16569	
47	54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,105696	399352,00	--	42210	--	42210	--	45587
			СП - 8%			--	--	--	--		3377	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	55	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,18096	552789,83	1933,24	100033	350	62186	34222	144995
			НР - 91%; СП - 8%			207210,36	606,41	37497	110		10740	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1		145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,18096	308830,00				55886		
49	56	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м²	1,62	1550,74	8,27	2512	13	1325	1073	3871
			НР - 91%; СП - 8%			724,47	3,14	1174	5		287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1		131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00162	93036,00				151		
49.2		279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,033048	33067,00				1093		
50	57	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	1,62	1747,69	11,37	2831	18	1807	922	4053
			НР - 91%; СП - 8%			620,98	4,41	1006	7		300	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1		279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,016524	33067,00				546		
51	58	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	105,84	1185,84	28,64	125509	3031	80262	39637	178358
			НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	42216	404		13212	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1		295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	254,016	295,00				74935		
					Фундамент Ф4 -2 шт							
52	59	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	1,64	43557,45	2623,24	71434	4302	55564	11360	89417
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	11568	915		6624	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1		279229 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	1,6728	28967,00				48456		
					Фундамент фахверка Ф 8 шт							
53	60	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,432	43557,45	2623,24	18817	1133	14637	2992	23554
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	3047	241		1745	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1		279229 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,44064	28967,00				12764		
					Фундамент фахверка ФА 2 шт							
54	61	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,192	43557,45	2623,24	8363	504	6505	1330	10468
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	1354	107		775	

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1		279229 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,19584	28967,00				5673		
55	62	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Набетонка. Устройство	м³	3,5	42165,00	1738,53	147578	6084	114062	26181	187659
			НР - 91%; СП - 8%			7837,60	382,39	27432	1338		13901	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1		279189 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	3,57	28259,00				100885		
56	63	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обетонирование баз . Устройство	м³	0,9	35294,95	1659,26	31765	1494	28645	1764	36211
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	1626	312		2682	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1		279229 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,918	28967,00				26592		
					Фундаментная балка ФБ1 171 м							
57	64	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	17,1	236,84	115,88	4050	1982	--	2107	6649
			НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	2068	858		492	
58	65	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,71	33148,87	1659,26	56685	2837	50758	3351	64839
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	3090	592		4803	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1		279159 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	1,7442	26863,00				46854		
59	66	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Балки фундаментные. Устройство	м³	7,695	66256,76	5857,59	509846	45074	326751	133814	695153
			НР - 91%; СП - 8%			17936,49	1173,10	138021	9027		51493	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1		131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,425534	93036,00				39590		
59.2		279229 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	7,810425	28967,00				226245		
60	67	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	383478,00	--	1362	--	1362	--	1471
						--		--			109	
61	68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001344	399352,00	--	537	--	537	--	580
						--		--			43	
62	69	[illegible] 0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены [illegible]. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверх[illegible]	25,65	41[illegible]	[illegible]	107[illegible]	[illegible]	99078	7499	124028
			НР - 93%; СП - 8%			311,77	2,59	7997	66		9187	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1		102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,64125	28008,00				17960		

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.2		135518 С	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м²	58,995	150,00				8849		
62.3		135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	79,2585	862,00				68321		
					Цоколь							
63	70	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	5	38143,04	2026,03	190715	10131	157593	22902	230706
			НР - 91%; СП - 8%			4598,26	435,12	22991	2176		17089	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1		279194 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м³	5,075	28459,00				144429		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9151547	380415	6951246	1732140	11754378
								1819888	81683	--	870695	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9151547				
		Материалы		Тенге				5621282				
		Всего заработная плата		Тенге					1901571			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1329963				
			Накладные расходы	Тенге				1732140				
			Сметная прибыль	Тенге				870695				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11754382				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1259
			Сметная заработная плата	Тенге					1901571			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11754382				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1259
			Сметная заработная плата	Тенге					1901571			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				9151547	380415	6951246	1732140	11754378
								1819888	81683	--	870695	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9151547				
		Материалы		Тенге				5621282				
		Всего заработная плата		Тенге					1901571			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1329963				
			Накладные расходы	Тенге				1732140				
			Сметная прибыль	Тенге				870695				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11754382				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1259
			Сметная заработная плата	Тенге					1901571			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				11754382				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1259
			Сметная заработная плата	Тенге					1901571			
			ОТДЕЛ 2.Общестроительные работы. Смета № 2-1-3									
			РАЗДЕЛ 2.Ограждающие конструкции стен.									
62	5	С1222-502-0204 222-502-0204 РК 2022	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем [illegible] ватных [illegible] скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м²	1277,856	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	--	29819486
			СП - [illegible]			[illegible]	--	--	--		2208851	
		222-504-0101 РС1 РК 2022	[illegible] стальные [illegible] ГОСТ 23118-2[illegible]		1,3682143	[illegible]		[illegible]		[illegible]	--	1498622
							--	--			1108[illegible]	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						--		--	31316[illegible]
								--	--	--	2319727	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				28996581				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28996581				
			Сметная прибыль	Тенге				2319727				

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31316308				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31316308				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				28996581	--	28996581	--	31316308
								--	--	--	2319727	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				28996581				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28996581				
			Сметная прибыль	Тенге				2319727				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31316308				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				31316308				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								43070690
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1819888				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					380415			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					81683			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35947826		
			- Накладные расходы	Тенге							1732140	
			- Сметная прибыль	Тенге							3190422	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								43 070 690
			Временные здания и сооружения (1,5 %)									646 060
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9% %)									393 451
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)									882 204
			Итого по сметному расчету:									44 992 404,87
			Договорная стоимость К=0,999690807629444									44 978 493,75
			НДС (12%)									5 397 419,25
			Всего по сметному расчету									50 375 913,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Мартукский РО архитектуры, градостроительства и строительства"

И. О. руководителя

ЕДЕНОВА Э.

Технический надзор:

ТОО "АлауЭксперт Инжиниринг"

АБИРМАГАМБЕТОВ М. А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО" Нурболат"

НУРБОСИНОВ Н.О.

Авторский надзор:

ТОО "Актам инжиниринг"