Заказчик: **ГУ "Мартукский РО архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
Наименование объекта: **Строительство спортивного зала в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области**
Договор № 128 от 20.12. 2021 г., Доп соглашение №3 от 26. 08. 2022 г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
А	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Конструкции железобетонные.Смета №2-1-1													
РАЗДЕЛ 3.Перекрытие на отметке + 3.300													
1	71	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		8	4669,15	1149,52	37353	9196	20099	11706	52984
			НР - 118%; СП - 8%				1007,21	232,87	8058	1863		3925	
2	72	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		5	6318,90	1356,72	31595	6784	18706	8794	43620
			НР - 118%; СП - 8%				1220,94	269,54	6105	1348		3231	
3	73	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²		69,93	8347,00	--	583706	--	583706	--	630402
			СП - 8%				--	--	--	--		46696	
							Монолитный участок МУ-1						
4	74	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м³		0,15	69017,27	4718,09	10353	708	6172	3285	14729
			НР - 91%; СП - 8%				23154,38	911,55	3473	137		1091	
5	75	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,003116	481766,00	--	1501	--	1501	--	1621
			СП - 8%				--	--	--	--		120	
6	76	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,10544	57526,95	11832,82	6066	1248	125	3506	10338
			НР - 69%; СП - 8%				44510,22	3684,64	4693	389		766	
7	77	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т		0,097751	496102,00	--	48494	--	48494	--	52374
			СП - 8%				--	--	--	--		3880	
8	78	т.ч. таб 6 п 2	Надбавка за марку стали С 245	тн		0,097751	5772,00	--	564	--	564	--	609
			СП - 8%				--	--	--	--		45	
9	79	С1214-201-0103 214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т		0,011063	572573,00	--	6334	--	6334	--	6841
			СП - 8%				--	--	--	--		507	

10	80	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	1,55	903,92	218,79	1401	339	246	639	2203
			НР - 69%; СП - 8%			526,75	70,51	816	109		163	
11	81	С1224-102-0506 224-102-0506 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м²	1,7825	3276,00	--	5839	--	5839	--	6306
			СП - 8%			--	--	--	--		467	
					Монолитный участок МУ-2							
12	82	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м³	0,13	69017,27	4718,09	8972	614	5348	2847	12765
			НР - 91%; СП - 8%			23154,38	911,55	3010	119		946	
13	83	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,002952	481766,00	--	1422	--	1422	--	1536
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
14	84	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,11024	57526,95	11832,82	6342	1304	131	3666	10809
			НР - 69%; СП - 8%			44510,22	3684,64	4907	406		801	
15	85	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,0916416	496102,00	--	45464	--	45464	--	49101
			СП - 8%			--	--	--	--		3637	
16	86	т.ч. таб 6 п 2	Надбавка за марку стали С 245	тн	0,0916416	5772,00	--	529	--	529	--	571
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
17	87	С1214-201-0103 214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,0221261	572573,00	--	12669	--	12669	--	13683
			СП - 8%			--	--	--	--		1014	
18	88	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	1,25	903,92	218,79	1130	273	199	515	1777
			НР - 69%; СП - 8%			526,75	70,51	658	88		132	
19	89	С1224-102-0506 224-102-0506 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м²	1,4375	3276,00	--	4709	--	4709	--	5086
			СП - 8%			--	--	--	--		377	
					Монолитный участок МУ-3							
20	90	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м³	0,16	69017,27	4718,09	11043	755	6583	3504	15711
			НР - 91%; СП - 8%			23154,38	911,55	3705	146		1164	
21	91	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,001968	481766,00	--	948	--	948	--	1024
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
22	92	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,01608	57526,95	11832,82	925	190	19	535	1577
			НР - 69%; СП - 8%			44510,22	3684,64	716	59		117	
23	93	С1214-201-0103 214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,0165946	572573,00	--	9502	--	9502	--	10262

			СП - 8%				--	--	--	--		760	
24	94	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	0,73	903,92	218,79	660	159	116	301	1038
			НР - 69%; СП - 8%			526,75	70,51	385	51		77	
25	95	С1224-102-0506 224-102-0506 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м²	0,8395	3276,00	--	2750	--	2750	--	2970
			СП - 8%			--	--	--	--		220	
					Монолитный участок МУ-4							
26	96	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м³	0,3	69017,27	4718,09	20705	1415	12344	6570	29457
			НР - 91%; СП - 8%			23154,38	911,55	6946	273		2182	
27	97	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003116	481766,00	--	1501	--	1501	--	1621
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
28	98	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,01072	57526,95	11832,82	617	126	14	356	1051
			НР - 69%; СП - 8%			44510,22	3684,64	477	39		78	
29	99	С1214-201-0103 214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,011063	572573,00	--	6334	--	6334	--	6841
			СП - 8%			--	--	--	--		507	
30	100	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	1,55	903,92	218,79	1401	339	246	639	2203
			НР - 69%; СП - 8%			526,75	70,51	816	109		163	
31	101	С1224-102-0506 224-102-0506 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м²	1,7825	3276,00	--	5839	--	5839	--	6306
			СП - 8%			--	--	--	--		467	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				876668	23450	808453	46863	997416
								44765	5136	--	73885	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				858126				
		Материалы		Тенге				69252				
		Всего заработная плата		Тенге					35183			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				738105				
			Накладные расходы	Тенге				36706				
			Сметная прибыль	Тенге				71588				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				966420				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					35183			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18542				
		Материалы		Тенге				1092				
		Всего заработная плата		Тенге					14718			
			Накладные расходы	Тенге				10157				
			Сметная прибыль	Тенге				2297				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30996				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					14718			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				997416				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31

			Сметная заработная плата	Тенге						49901			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**876668**	**23450**	**808453**	**46863**	**997416**
									44765	**5136**	**--**	**73885**	
		~~Стоимость общестроительных работ~~		Тенге					**858126**				
		Материалы		Тенге					**69252**				
		Всего заработная плата		Тенге						**35183**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**738105**				
			Накладные расходы	Тенге					**36706**				
			Сметная прибыль	Тенге					**71588**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**966420**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**23**
			Сметная заработная плата	Тенге						**35183**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**18542**				
		Материалы		Тенге					**1092**				
		Всего заработная плата		Тенге						**14718**			
			Накладные расходы	Тенге					**10157**				
			Сметная прибыль	Тенге					**2297**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**30996**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**8**
			Сметная заработная плата	Тенге						**14718**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**997416**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
			Сметная заработная плата	Тенге						**49901**			
			ОТДЕЛ 2.Конструкции металлические.Смета №2-1-2										
			РАЗДЕЛ 1.Колонны										
32	**1**	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**		**24,5**	**34979,55**	**15213,53**	**856999**	**372731**	**74888**	**360382**	**1314771**
			НР - 69%; СП - 8%				**16709,39**	**4608,66**	**409380**	**112912**		**97390**	
33	**2**	**Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**		**24,5**	**4303,24**	**625,76**	**105429**	**15331**	**9235**	**55828**	**174157**
			НР - 69%; СП - 8%				**3300,54**	**1,91**	**80863**	**47**		**12900**	
34	**3**	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**		**24,5**	**235094,55**	**54118,03**	**5759816**	**1325892**	**174888**	**3258861**	**9740171**
			НР - 69%; СП - 8%				**173838,21**	**18936,76**	**4259036**	**463951**		**721494**	
35	**11**	**Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические.Очистка щетками**	**м²**		**519,23**	**514,44**	**--**	**267113**	**--**	**--**	**184306**	**487531**
			НР - 69%; СП - 8%				**514,44**	**--**	**267113**	**--**		**36112**	
36	**12**	**Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические.Обеспыливание**	**м²**		**519,23**	**118,51**	**12,60**	**61534**	**6542**	**--**	**37945**	**107439**
			НР - 69%; СП - 8%				**105,91**	**--**	**54992**	**--**		**7960**	
37	**13**	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**		**519,23**	**111,45**	**3,15**	**57868**	**1636**	**24793**	**21823**	**86067**
			НР - 69%; СП - 8%				**60,55**	**0,36**	**31439**	**187**		**6376**	

38	14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м²		519,23	205,93	5,03	106925	2611	63892	28179	145914
			НР - 69%; СП - 8%				77,85	0,80	40422	415		10810	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7215684	1724743	347696	3947324	12056050
									5143245	577512	--	893042	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					493440				
		Материалы		Тенге					88684				
		Всего заработная плата		Тенге						394568			
			Накладные расходы	Тенге					272253				
			Сметная прибыль	Тенге					61258				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					826951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									265
			Сметная заработная плата	Тенге						394568			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6722244				
		Материалы		Тенге					259011				
		Всего заработная плата		Тенге						5326189			
			Накладные расходы	Тенге					3675071				
			Сметная прибыль	Тенге					831784				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					11229099				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3020
			Сметная заработная плата	Тенге						5326189			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12056050				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3285
			Сметная заработная плата	Тенге						5720757			
			РАЗДЕЛ 2.Фермы										
39	15	Е11-090302-0104 1109-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 36 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций		5,2	72897,84	30132,43	379069	156689	62720	143783	564680
			НР - 69%; СП - 8%				30703,93	9369,44	159660	48721		41828	
40	16	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		5,2	18869,22	2354,21	98120	12242	12514	50641	160662
			НР - 69%; СП - 8%				14108,38	5,73	73364	30		11901	
41	17	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		5,2	235094,55	54118,03	1222492	281414	37119	691677	2067302
			НР - 69%; СП - 8%				173838,21	18936,76	903959	98471		153133	
42	21	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические.Очистка щетками	м²		196,86	514,44	--	101273	--	--	69877	184842
			НР - 69%; СП - 8%				514,44	--	101273	--		13692	
43	22	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические.Обеспыливание	м²		196,86	118,51	12,60	23330	2480	--	14387	40734
			НР - 69%; СП - 8%				105,91	--	20849	--		3018	

44	23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²		196,86	111,45	3,15	21940	620	9400	8274	32631
			НР - 69%; СП - 8%				60,55	0,36	11920	71		2417	
45	24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м²		196,86	205,93	5,03	40539	990	24223	10684	55321
			НР - 69%; СП - 8%				77,85	0,80	15326	157		4099	
46	25	Е11-090501-0302 1109-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов высокопрочных**	болт		340	393,14	8,25	133668	2805	26293	72379	222530
			НР - 69%; СП - 8%				307,56	0,96	104570	326		16483	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2020431	457240	172269	1061702	3328702
									1390921	147776	--	246571	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					187082				
		Материалы		Тенге					33624				
		Всего заработная плата		Тенге						149596			
			Накладные расходы	Тенге					103222				
			Сметная прибыль	Тенге					23226				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					313530				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
			Сметная заработная плата	Тенге						149596			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1833349				
		Материалы		Тенге					138645				
		Всего заработная плата		Тенге						1389101			
			Накладные расходы	Тенге					958480				
			Сметная прибыль	Тенге					223345				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3015174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									782
			Сметная заработная плата	Тенге						1389101			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3328704				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									882
			Сметная заработная плата	Тенге						1538697			
			РАЗДЕЛ 3.Балки										
47	28	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций		8,5	81802,82	41311,26	695324	351146	59072	246538	1017211
			НР - 69%; СП - 8%				33541,92	8493,51	285106	72195		75349	
48	29	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Монорельсы,балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий.Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций		8,5	57526,95	11832,82	488979	100579	10063	282663	833373
			НР - 69%; СП - 8%				44510,22	3684,64	378337	31319		61731	
49	34	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические.Очистка щетками**	м²		230,91	514,44	--	118789	--	--	81964	216813
			НР - 69%; СП - 8%				514,44	--	118789	--		16060	

50	35	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические.Обеспыливание**	м²		230,91	118,51	12,60	27365	2909	--	16875	47780
			НР - 69%; СП - 8%				105,91	--	24456	--		3540	
51	36	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²		230,91	111,45	3,15	25735	727	11026	9705	38276
			НР - 69%; СП - 8%				60,55	0,36	13982	83		2836	
52	37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м²		230,91	205,93	5,03	47551	1162	28413	12531	64890
			НР - 69%; СП - 8%				77,85	0,80	17976	185		4808	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1403743	456523	108574	650276	2218343
									838646	103782	--	164324	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					219440				
		Материалы		Тенге					39439				
		Всего заработная плата		Тенге						175471			
			Накладные расходы	Тенге					121075				
			Сметная прибыль	Тенге					27244				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					367759				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									117
			Сметная заработная плата	Тенге						175471			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1184303				
		Материалы		Тенге					69135				
		Всего заработная плата		Тенге						766957			
			Накладные расходы	Тенге					529201				
			Сметная прибыль	Тенге					137080				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1850584				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									416
			Сметная заработная плата	Тенге						766957			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2218343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									533
			Сметная заработная плата	Тенге						942428			
			РАЗДЕЛ 4.Связи										
53	40	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		4,1	125652,40	28400,26	515175	116441	13808	289099	868616
			НР - 69%; СП - 8%				93884,36	8306,78	384926	34058		64342	
54	41	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стремянки,связи,кронштейны,тормозные конструкции и пр.Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций		4,1	296535,07	87172,63	1215794	357408	23869	591336	1951700
			НР - 69%; СП - 8%				203540,70	5485,84	834517	22492		144570	
55	46	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические.Очистка щетками**	м²		186,21	514,44	--	95794	--	--	66097	174842
			НР - 69%; СП - 8%				514,44	--	95794	--		12951	

56	47	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические.Обеспыливание**	м²		186,21	118,51	12,60	22068	2346	--	13608	38531
			НР - 69%; СП - 8%				105,91	--	19722	--		2855	
57	48	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²		186,21	111,45	3,15	20753	587	8891	7826	30866
			НР - 69%; СП - 8%				60,55	0,36	11275	67		2287	
58	49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м²		186,21	205,93	5,03	38346	937	22913	10106	52329
			НР - 69%; СП - 8%				77,85	0,80	14496	149		3877	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1907930	477719	69481	978072	3116884
									1360730	56766	--	230882	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					176961				
		Материалы		Тенге					31805				
		Всего заработная плата		Тенге						141503			
			Накладные расходы	Тенге					97637				
			Сметная прибыль	Тенге					21970				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					296568				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									95
			Сметная заработная плата	Тенге						141503			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1730969				
		Материалы		Тенге					37677				
		Всего заработная плата		Тенге						1275993			
			Накладные расходы	Тенге					880435				
			Сметная прибыль	Тенге					208912				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2820316				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									785
			Сметная заработная плата	Тенге						1275993			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3116884				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									880
			Сметная заработная плата	Тенге						1417496			
			РАЗДЕЛ 5.Лестницы и ограждения										
59	50	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж**	т конструкций		0,5	105094,73	35815,29	52547	17908	7901	22598	81156
			НР - 69%; СП - 8%				53475,69	12025,26	26738	6013		6012	
60	52	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²		186,21	111,45	3,15	20753	587	8891	7826	30866
			НР - 69%; СП - 8%				60,55	0,36	11275	67		2287	
61	53	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м²		186,21	205,93	5,03	38346	937	22913	10106	52329

			НР - 69%; СП - 8%					77,85	0,80	14496	149		3877	
						Болтовое соединение								
62	55	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт		21	210,26	1,29	4415	27	--	3036	8047
			НР - 69%; СП - 8%				208,97	0,57	4388	12		596	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					116061	19459	39705	43566	172398
									56897	6241	--	12772	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					59099				
		Материалы		Тенге					31805				
		Всего заработная плата		Тенге						25987			
			Накладные расходы	Тенге					17932				
			Сметная прибыль	Тенге					6164				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					83195				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
			Сметная заработная плата	Тенге						25987			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					56962				
		Материалы		Тенге					7902				
		Всего заработная плата		Тенге						37151			
			Накладные расходы	Тенге					25634				
			Сметная прибыль	Тенге					6608				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					89204				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
			Сметная заработная плата	Тенге						37151			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					172399				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
			Сметная заработная плата	Тенге						63138			
			РАЗДЕЛ 6.Стойки файхверковые										
63	57	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций		6,9	38360,65	16944,24	264688	116916	77788	72224	363865
			НР - 69%; СП - 8%				10142,65	5027,18	69984	34688		26953	
64	58	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т		6,9	4303,24	625,76	29692	4318	2600	15723	49048
			НР - 69%; СП - 8%				3300,54	1,91	22774	13		3633	
65	59	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций		6,9	235094,55	54118,03	1622152	373415	49253	917802	2743150
			НР - 69%; СП - 8%				173838,21	18936,76	1199484	130664		203196	
66	65	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические.Очистка щетками**	м²		44,62	514,44	--	22954	--	--	15838	41896
			НР - 69%; СП - 8%				514,44	--	22954	--		3103	
67	66	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические.Обеспыливание**	м²		44,62	118,51	12,60	5288	562	--	3261	9233
			НР - 69%; СП - 8%				105,91	--	4726	--		684	
68	67	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²		44,62	111,45	3,15	4973	140	2131	1875	7396
			НР - 69%; СП - 8%				60,55	0,36	2702	16		548	

69	68	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м²		44,62	205,93	5,03	9189	225	5490	2422	12540
			НР - 69%; СП - 8%				77,85	0,80	3474	36		929	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1958936	495576	137262	1029145	3227128
									1326098	165417	--	239046	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					42404				
		Материалы		Тенге					7621				
		Всего заработная плата		Тенге						33908			
			Накладные расходы	Тенге					23396				
			Сметная прибыль	Тенге					5264				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					71064				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
			Сметная заработная плата	Тенге						33908			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1916532				
		Материалы		Тенге					129644				
		Всего заработная плата		Тенге						1457607			
			Накладные расходы	Тенге					1005749				
			Сметная прибыль	Тенге					233782				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3156063				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									825
			Сметная заработная плата	Тенге						1457607			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3227127				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									847
			Сметная заработная плата	Тенге						1491515			
			РАЗДЕЛ 7.Прогоны										
70	70	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		12,2	42682,80	13657,83	520730	166626	68263	233031	814061
			НР - 69%; СП - 8%				23429,55	4252,87	285841	51885		60301	
71	71	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т		12,2	18869,22	2354,21	230204	28721	29361	118813	376938
			НР - 69%; СП - 8%				14108,38	5,73	172122	70		27921	
72	75	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические.Очистка щетками**	м²		471,78	514,44	--	242703	--	--	167463	442978
			НР - 69%; СП - 8%				514,44	--	242703	--		32812	
73	76	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические.Обеспыливание**	м²		471,78	118,51	12,60	55911	5944	--	34478	97621
			НР - 69%; СП - 8%				105,91	--	49966	--		7232	
74	77	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²		471,78	111,45	3,15	52580	1486	22528	19829	78202
			НР - 69%; СП - 8%				60,55	0,36	28566	170		5793	

75	**78**	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м²**		**471,78**	**205,93**	**5,03**	**97154**	**2373**	**58053**	**25604**	**132580**
			НР - 69%; СП - 8%				**77,85**	**0,80**	**36728**	**377**		**9822**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**1199282**	**205150**	**178205**	**599218**	**1942380**
									815926	**52502**	**--**	**143881**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**448348**				
		Материалы		Тенге					**80580**				
		Всего заработная плата		Тенге						**358510**			
			Накладные расходы	Тенге					**247374**				
			Сметная прибыль	Тенге					**55659**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**751381**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**241**
			Сметная заработная плата	Тенге						**358510**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**750934**				
		Материалы		Тенге					**97625**				
		Всего заработная плата		Тенге						**509918**			
			Накладные расходы	Тенге					**351844**				
			Сметная прибыль	Тенге					**88222**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**1191000**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**284**
			Сметная заработная плата	Тенге						**509918**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**1942381**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**525**
			Сметная заработная плата	Тенге						**868428**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					**15822067**	**3836410**	**1053192**	**8309303**	**26061885**
									10932463	**1109996**	**--**	**1930518**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1626774**				
		Материалы		Тенге					**313558**				
		Всего заработная плата		Тенге						**1279543**			
			Накладные расходы	Тенге					**882889**				
			Сметная прибыль	Тенге					**200785**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2710448**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**855**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1279543**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**14195293**				
		Материалы		Тенге					**739639**				
		Всего заработная плата		Тенге						**10762916**			
			Накладные расходы	Тенге					**7426414**				
			Сметная прибыль	Тенге					**1729733**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**23351440**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6134**
			Сметная заработная плата	Тенге						**10762916**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					**26061888**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6989**
			Сметная заработная плата	Тенге						**12042459**			
			ОТДЕЛ 3.Общестроительные работы.Смета №2-1-3										
			РАЗДЕЛ 1.Ограждающие конструкции кровли										
76	**2**	**С1222-502-0307 222-502-0307 РСНБ РК 2022**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	**м²**		**1095,9**	**22053,00**	**--**	**24167883**	**--**	**24167883**	**--**	**26101314**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1933431**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**24167883**	**--**	**24167883**	**--**	**26101314**

									--	--	--	1933431	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					24167883				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24167883				
			Сметная прибыль	Тенге					1933431				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					26101314				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					26101314				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					24167883	--	24167883	--	26101314
									--	--	--	1933431	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					24167883				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24167883				
			Сметная прибыль	Тенге					1933431				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					26101314				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					26101314				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									53160618
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					10977228				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3859860			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1115132			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							26029529		
			- Накладные расходы	Тенге								8356166	
			- Сметная прибыль	Тенге								3937834	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									53 160 618
			Временные здания и сооружения (1,5 %)										797 409
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9% %)										485 622
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)										1 088 873
			Итого по сметному расчету:										55 532 521,87
			Договорная стоимость К=0,999690807629444										55 515 351,79
			НДС (12%)										6 661 842,21
			Всего по сметному расчету										62 177 194,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Мартукский РО архитектуры, градостроительства и строительства"

И. О. руководителя

ЕДЕНОВА Э.

Технический надзор:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

БИРМАГАМБЕТОВ М. А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО " Нұрболат"

НУРБОСИНОВ Н.О.

Авторский надзор:

ТОО "Актам инжиниринг"