Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AstanA N-Tech"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Соколовка Саркандского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за апрель месяц 2015 года по объекту:
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Соколовка Саркандского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бурение скважины до 80 м								
		Раздел. Бурение скважины								
1	99-4-1 (пл)	Долото шарошечное Д=393,7 мм Т-ЦВ R703 *шт*	1,1431	237443		271421				
2	1-6-41	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш244,5Т-ПВ-2 *шт*	11,241	48800		548561				
		Раздел.Крепление скважины								
3	8-6-288	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 10,0 мм К=1,02 *м*	10,2	6699		68330				

4	8-6-303	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 168х7,3 мм К=1,030 *м*	34,385	1720	59142
		Колодец водопроводный Д=1,5-10 шт,Д=2,0-1шт			
		Раздел. Бетонные и железобетонные работы			
5	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	6,5	23700	154050
6	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) К=2,000 *м*	1,78	7920	14098
7	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) К=23,000 *м*	20,47	6230	127528
8	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) К=3,000 *м*	0,87	3625	3154
9	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 *шт*	11	784	8624
		Раздел. Трубопроводная арматура			
10	9-2-67	Задвижки чугунные фланцевые с	17	15504	263568

		обрезиненным клином , PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002 *шт*			
11	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	44	384	16896

Раздел 3. Устройство полиэтиленовых труб SDR-21 D=110 мм L=8,631 км,Д=63 мм L=0,075 км,Д=160 L=1.260 км,стальных труб Д=114х4 мм К=0.484 км(100%)

		Раздел. Трубопровод			
12	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010 *м*	8248,67	382	3150992
13	8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм К=1,004 *м*	146,584	670	98211
14	8-4-2711	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	10	835	8350
		Колодцы водопроводные Д=1,5 м 15 шт,Д=2,0 -25шт			
		Раздел. Бетонные и железобетонные работы			
15	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	37,49	23700	888513
16	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных высотой 0,89,Dв 1500 мм	28,48	6230	177430

		(ГОСТ 8020-90) К=32,000 *м*			
17	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) К=50,000 *м*	44,5	7920	352440
18	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89 Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) К=40,000 *м*	11,6	3625	42050
19	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 *шт*	40	784	31360
		Раздел. Трубопроводная арматура			
20	9-2-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	47	15504	728688
21	9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	2	7386	14772
22	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	120	552	66240

23	99-22-35 (пл)	Фланцы плоские стальные свободные Д110 мм *шт*	120	803	96360
24	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа,Д-100 мм *шт*	229	384	87936
		Раздел. Прочие работы			
25	99-22-33 (пл)	Люк тяжелый тип "Т" с шарниром и замком полимерно-песчаный *шт*	40	5412	216480
26	4-1-6	Опорные стержни под крышку(Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82) *т*	0,01771	50642	897
27	1-1-774	Скобы ходовые К=40,000 *кг*	54,4	129	7018
28	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,70248	151200	106215
29	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке *т*	0,2108	162700	34297
30	4-1-4	Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости *т*	1,1352	55620	63140
31	99-41-4 (пл)	Гидроизоляционный материал Masterseal 501 К=2,000	909,98	120	109198

		кг					
		Строительство ВЛИ-10/0,4кВ на проводах СИП-3/СИПс-4 L=0,9 км					
		Раздел. ВЛИ-10кВ					
32	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 *шт*	27	17700	477900		
33	16-7-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,045 *км*	2,8215	55345	156156		
		Всего прямые затраты			**8 450 015**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			8 450 015		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			507 001		
		Всего			**8 957 016**		
		Временные здания и сооружения (3,1 %)			222 134		
		- сметная заработная плата, тенге			31 321		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			178		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			190 008		
		- сметная заработная плата, тенге			87 404		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			532		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			91 791		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			36 717		
		Итого в базовых ценах 2001 года,			**9 497 666**		

МРП=775 тенге

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**24 285 533**
- материалы, тенге	21 606 688
- сметная заработная плата, тенге	632 175
- нормативная трудоемкость, чел-ч	710
Налог (2 %)	485 711
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24 771 244**
Итого по акту с договорным коэффициентом К=0,9	**22 294 120**
НДС (12%)	2 675 294
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24 969 414**

Заказчик: **ТОО "Dike"** _____

Подрядчик: **ТОО "AstanA N-Tech"** _____