"SANA-2001" Версия 18-2 21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО"Dike"

Подрядчик: ТОО"AstanA N-Tech"

Наименование объекта: Капитальный ремонт системы водоснабжения п.Жансугурова

Адрес: п.Жансугурова, Аксуского района, Алматинской области

Договор

Акт №3

приемки выполненных работ за август 2015 года

Благоустройство территории (локальная смета 7-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Озеленение									
1	Е47-152-2	Посев многолетних трав	0,06238	293,31	293,31	18	18	9	–	–
		га		–	117,45	–	7	129	0,45	–
2	30-12-18	Семена многолетних трав	18,714	515		9638				
		кг								
3	Е47-27-2	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную	12	104,18	–	1250	–	1613	0,7473	9
		м2		104,18	–	1250	–	129	–	–
4	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	12	212,95	–	2555	–	3246	1,3501	16
		м2		209,63	–	2516	–	129	–	–

5	30-12-77	Саженцы цветов многолетних *шт*	12	81		972				
6	Е47-6-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м в естественном грунте *яма*	28	125,1	–	3503	–	4519	0,968	27
				125,1	–	3503	–	129	–	–
7	Е47-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м *шт*	28	134,79	25,57	3774	716	4137	0,616	17
				108,68	5,85	3043	164	129	0,026	1
8	30-12-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м *шт*	28	2030		56840				
Раздел 2 Покрытие										
2.1 Тип 1										
9	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	1591,22	19,95	15,58	31745	24791	13820	0,0093	15
				1,03	5,5	1639	8752	133	0,02686	43
10	Е27-21-1	покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей *м2 основания или покрытий*	1591,22	232,89	17,83	370579	28371	24295	0,0416	66
				6,41	5,07	10200	8067	133	0,01827	29

11	Е27-53-3								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	1591,22	456,58	15,35	726519	24425	23280	0,0336	53
	м2 покрытия		5,94	5,06	9452	8052	133	0,01766	28
12	Е27-55-1								
	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1591,22	451,03	–	717688	–	52379	0,144	229
	м2 покрытия		24,75	–	39383	–	133	–	–
13	Е27-34-2								
	сечением 150х300 мм при других видах покрытий	653,36	592,92	6,63	387390	4332	95969	0,698	456
	м бортового камня		108,68	1,76	71007	1150	133	0,0061	4
2.2	**Тип 2**								
14	Е27-82-1								
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	460,8	19,95	15,58	9193	7179	4002	0,0093	4
	м2 корыта		1,03	5,5	475	2534	133	0,02686	12
15	Е27-14-1								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	36,864	1596,76	68,13	58863	2512	1673	0,144	5
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	788	470	133	0,0438	2
16	Е27-57-2								
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	460,8	100,15	42,08	46149	19390	44268	0,381	176
	м2 тротуара		57,38	14,85	26441	6843	133	0,0726	33
17	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	113,92	592,92	6,63	67545	755	16733	0,698	80
	м бортового камня								

				108,68	1,76	12381	200	133	0,0061	1
Раздел 3 Ограждение										
18	Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	59,71	624,67	243,27	37299	14526	27380	1,49	89
		м оград		261	66,53	15584	3973	140	0,2407	14
19	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,11592	93997,62	304,24	10896	35	4039	198	23
		т		33075	114,75	3834	13	105	0,56	–
20	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	4	6864,71	1172,83	27459	4691	19893	17,8	71
		шт		3217,5	334,76	12870	1339	140	1,276	5
21	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	4	1864,85	33,47	7459	134	8110	7,85	31
		шт		1435,5	12,65	5742	51	140	0,0617	–
22	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0536	93997,62	304,24	5038	16	1868	198	11
		т		33075	114,75	1773	6	105	0,56	–
23	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	4	2980		11920				
		комплект								
24	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960		7840				
		комплект								
25	Е33-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	3,8907	2680,92	2005,12	10431	7801	2790	2,14	8
		т		360	322,92	1401	1256	105	1,04	4
		Всего прямые затраты				**2612563**	**139692**			**1386**
						223282	**42877**			**176**

В том числе стоимость материалов, тенге	2249591
Накладные расходы, тенге	354023
- заработная плата, тенге	53103
- трудоемкость, чел-ч	177
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	177995
Всего	**3144581**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	60376
- сметная заработная плата, тенге	8513
- нормативная трудоемкость, чел-ч	48
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	66343
- сметная заработная плата, тенге	30518
- нормативная трудоемкость, чел-ч	186
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	32050
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12820
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3316170**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**8479447**
- материалы, тенге	5752204
- сметная заработная плата, тенге	1030888
Налог (2 %)	169589
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8649036**
Итого по акту с договорным коэффициентом К=0,9	7784132
НДС (12%)	934096
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8718228**

Заказчик: ТОО "Dike"

Подрядчик: ТОО "AstanA N-Tech"