Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

81б
Форма

Заказчик: **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"АЙКОМ Ltd."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»;**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№220035/00 от 2022-04-05, №220035/01 от 2022-04-29, №220035/02 от 2022-06-20 г.**

Акт приемки выполненных работ

за август месяц 2022г
на Микрорайоны №№ 3, 10, 11, 12.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Кабельная продукция

1	17	2301-0510-0406	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 160 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	4560	1144		5216640		5216640	–	5633971
						–		–		–	417331	

Раздел 3 Устройство кабельных железобетонных лотков

3.1 Лотки ж/б ЛК 300.120.90-4 -522 шт.

3.2 Лотки ж/б ЛК 300.150.120-3 -648 шт.

2	36	1101-0104-0202	Срезка растительного слоя толщ.20см. бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	271,2	62,62	62,62	16983	16983	–	3749	22391
						–	19,2	–	5207	–	1659	
3	37	1101-0104-0210	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	1084,8	52,6	52,6	57060	57060	–	12599	75232
						–	16,13	–	17498	–	5573	

4	38	1101-0101-0308									
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под лотки) НР = 72 %	м3 грунта	1906,05	154,62	146,26	294713	278779	–	62333	385610
					8,36	37,06	15935	70638	–	28564	
5	39	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	79,25	6027,04	997,06	477643	79017	154086	259904	796551
						3085,68	403,2	244540	31954	–	59004
6	41	1101-0102-0314									
		Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта лотками и песчаной подготовкой с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1075,65	275,41	265,08	296245	285133	97	63840	388892
					10,24	72,19	11015	77651	–	28807	

7	42	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1075,65	21,05	17,83	22642	19179	97	7877	32961
						3,13	7,04	3367	7573	–	2442	
8	46	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство (лотки ЛК 300.150.120-3 - 648шт. и плиты перекрытий ПТ 300.150.14-15 - 648шт.) НР = 118 %	м3 сборных конструкций	137,2	10661,63	2773,83	1462776	380569	507913	820004	2465402
						4185,81	879,2	574293	120626	–	182622	
9	47	2104-0303-0121	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 СТ РК 937-92 (648шт.)	м3	100	62764		6276400		6276400	–	6778512
						–		–		–	502112	

10	49	2102-0401-2802									
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 (на заделку стыколв и укладку плит)	м3	5,5205	12292		67858		67858	–	73287
					–		–		–	5429	
	3.3 Лотки ж/б ЛК 300.120.60-4 -3148 шт. и лотки ж/б ЛК 75.120.60-4 -10 шт.										
11	50	1101-0104-0202	Срезка растительного слоя толщ.20см. бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2313,76	62,62	62,62	144888	144888	–	31985	191023
						–	19,2	–	44424	–	14150	
12	51	1101-0104-0210	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	9255,04	52,6	52,6	486815	486815	–	107484	641843
						–	16,13	–	149284	–	47544	

13	52 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под лотки) НР = 72 %	м3 грунта	5000	154,62	146,26	773100	731300	–	163512	1011541
					8,36	37,06	41800	185300	–	74929	
14	53 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	400	6027,04	997,06	2410816	398824	777720	1311819	4020446
					3085,68	403,2	1234272	161280	–	297811	
15	55 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта лотками и песчаной подготовкой с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2000	275,41	265,08	550820	530160	180	118699	723081
					10,24	72,19	20480	144380	–	53562	

16	56	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2000	21,05	17,83	42100	35660	180	14645	61285
						3,13	7,04	6260	14080	–	4540	
17	60	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство (лотки ЛК 300.120.60-4 -3148шт. лортки ЛК75.120.60-4 - 10шт. плиты перекрытий ПТ 300.120.12-15 - 3148шт. и плиты перекрытий ПТ 75.120.12-15 -10шт.) НР = 118 %	м3 сборных конструкций	403,87	10661,63	2773,83	4305913	1120267	1495123	2413815	7257306
						4185,81	879,2	1690523	355083	–	537578	
18	61	2104-0303-0121	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	298,87	62764		18758277		18758277	–	20258939
						–		–		–	1500662	

19	66	2102-0401-2802									
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 (на заделку стыколв и укладку плит)	м3	19,72	12292		242398		242398	–	261790
					–		–		–	19392	
	3.4 Лотки ж/б ЛК 300.120.45-4 -3358 шт.										
20	67	1101-0104-0202	Срезка растительного слоя толщ.20см. НР = 72 %	м3 грунта	1000	62,62	62,62	62620	62620	–	13824	82560
						–	19,2	–	19200	–	6116	
21	68	1101-0104-0210										
			Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	1000	52,6	52,6	52600	52600	–	11614	69351
						–	16,13	–	16130	–	5137	
22	69	1101-0101-0308										
			Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под лотки) НР = 72 %	м3 грунта	3000	154,62	146,26	463860	438780	–	98107	606924
						8,36	37,06	25080	111180	–	44957	

23	70 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	300	6027,04	997,06	1808112	299118	583290	983864	3015334
					3085,68	403,2	925704	120960	–	223358	
24	72 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта лотками и песчаной подготовкой с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2000	275,41	265,08	550820	530160	180	118699	723081
					10,24	72,19	20480	144380	–	53562	
25	73 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2000	21,05	17,83	42100	35660	180	14645	61285
					3,13	7,04	6260	14080	–	4540	

26	77	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство (лотки ЛК 300.120.45-4 -3358шт. плиты перекрытий ПТ 300.120.12-15 - 3358шт.) НР = 118 %	м3 сборных конструкций	608,71	10661,63	2773,83	6489841	1688458	2253438	3638084	10938159
						4185,81	879,2	2547944	535178	–	810234	
27	78	2104-0303-0121	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	440,71	62764		27660722		27660722	–	29873580
						–		–		–	2212858	

28	79	2104-0302-0245							
		Плиты перекрытий каналов (ПТ 300.120.12-15 серия 3.006.1-8.0-1-5) для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (3358 шт.)	м3	168	56343	9465624	9465624	–	10222874
					–	–	–	757250	
29	80	2102-0401-2802							
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 (на заделку стыколв и укладку плит)	м3	15,72	12292	193230	193230	–	208688
					–	–	–	15458	
		3.5 Стойки комплектные ПЛ-1000-3888шт., ПЛ-600-1566шт.,ПЛ-400а-10074шт. ПЛ-400б-9444 шт.							
30	82	2306-1710-0608							
		Стойки кабельные К 1153УТ2,5	шт.	1296	1162	1505952	1505952	–	1626428
					–	–	–	120476	
31	83	2306-1710-2574							
		Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 4 мм (верхняя)	шт.	1296	197	255312	255312	–	275737
					–	–	–	20425	

32	84	2306-1710-2574	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 4 мм (нижняя)	шт.	1296	197	255312	255312	–	275737
						–	–	–	20425	
33	86	2306-1710-0402	Полки кабельные К 1160 УТ2,5	шт.	6480	360	2332800	2332800	–	2519424
						–	–	–	186624	
34	88	2306-1710-0604	Стойки кабельные К 1151УТ2,5	шт.	522	681	355482	355482	–	383921
						–	–	–	28439	
35	89	2306-1710-2574	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 4 мм (верхняя)	шт.	522	197	102834	102834	–	111061
						–	–	–	8227	
36	90	2306-1710-2574	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 4 мм (нижняя)	шт.	522	197	102834	102834	–	111061
						–	–	–	8227	
37	92	2306-1710-0406	Полки кабельные К 1162 УТ2,5	шт.	4698	457	2146986	2146986	–	2318745
						–	–	–	171759	
38	94	2306-1710-0602	Стойки кабельные К 1150УТ2,5	шт.	6506	441	2869146	2869146	–	3098678
						–	–	–	229532	

39	95	2306-1710-2574	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 4 мм (верхняя)	шт.	6506	197		1281682		1281682	–	1384217
						–		–		–	102535	
40	96	2306-1710-2574	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 4 мм (нижняя)	шт.	6506	197		1281682		1281682	–	1384217
						–		–		–	102535	
41	98	2306-1710-0406	Полки кабельные К 1162 УТ2,5	шт.	6602	457		3017114		3017114	–	3258483
						–		–		–	241369	

3.6 Заземление стоек

Раздел 4 Устройство кабельных колодцев -129 шт.

42	111	1101-0104-0202	Срезка растительного слоя толщ.20см. бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	330	62,62	62,62	20665	20665	–	4562	27245
						–	19,2	–	6336	–	2018	
43	112	1101-0104-0210	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	1320	52,6	52,6	69432	69432	–	15330	91543

					–	16,13	–	21292	–	6781	
44	113	1101-0101-0308									
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев 129шт.) НР = 72 %	м3 грунта	2719,2	154,62	146,26	420443	397710	–	88925	550117
					8,36	37,06	22733	100774	–	40749	
45	114	1101-0102-0314									
		Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1280,4	275,41	265,08	352635	339408	115	75991	462916
					10,24	72,19	13111	92432	–	34290	
46	115	1101-0102-0602									
		Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1280,4	21,05	17,83	26952	22830	115	9376	39234
					3,13	7,04	4008	9014	–	2906	
47	119	1108-0101-0201									
		Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	116,6	3740,27	1025,51	436115	119574	222683	131826	613376
					804,96	410,72	93858	47890	–	45435	

48	120	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	59,4	5654,81	1744,26	335896	103609	180181	89709	459653
						877,2	746,72	52106	44355	–	34048	
49	121	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	55	21387,73	1096,16	1176325	60289	1046093	75845	1352344
						1271,7	243,67	69944	13402	–	100174	
50	122	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	319,09	672,58	29,15	214614	9301	94215	108719	349200
						348,17	14,29	111098	4560	–	25867	
51	123	1106-0401-0101	Стены приямков бетонные толщ.100мм.. Устройство НР = 91 %	м3	5,28	23435,94	1291,77	123742	6821	98034	18706	153844
						3577,14	316,19	18887	1669	–	11396	
52	124	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	270,48	11520,16	1574,68	3115973	425919	937378	1723601	5226740
						6479,87	372,15	1752675	100659	–	387166	

53	125 2103-0101-0203							
	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	166,914	51689	8627618	8627618	–	9317827
				–	–	–	690209	

Итого	**142 273 647**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 506 373
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 247 588
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 788 469
- материалы, изделия и конструкции, тенге	100 367 201
- накладные расходы, тенге	12 613 692
в т.ч. зарплата, тенге	1 135 232
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 538 793
Всего	**142 273 647**

Временные здания и сооружения (3,7 %)	5264124,94
итого	147537771,94
Затраты на производство смр в зимнее время (2,7405 %)	4043272,64
итого	151581044,58
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3031620,89**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**154612665,47**
в ценах 2021г 45%*1,05	73054484,43

в ценах 2022г 55%*1,05	89288814,31
итого	**162343298,74**
с коэффицентом скидки и уменшения	**154226133,80**
НДС (12 %)	18507136,06
Итого	**172733269,86**
Удержано-5%	8636663,49
Итого к перечислению	164096606,37

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель **Таңкиев Ә.Қ**

Технический надзор: ТОО "Отес Актобе"

Эксперт **Саркулов С.Х.**

Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd."

Директор **Жәдігеров А.Ә.**

Авторский надзор: ТОО "Инженерное проектирование"

Эксперт **Бекниязова Д.Ш.**