Заказчик: ГУ "Отдел жилишно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"

Объект: Реконструкция моста через р. Кылшакты дороги по ул. М. Габдуллина в г. Кокшетау Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2021 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 154/022	*21.06.2019г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налоги на добавленную стоимость
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	Из гр.1				Дополнительные Затраты		
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость пр затрат, не вход. В СМР (в сметных базисных ценах2001г	На приобретение материалов и оборудования	другие дополнитель-ные расходы	
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Всего:	*30 166 176,00*	*3 232 090,29*							
в.т.ч. В отчетном месяце	*30 166 176,00*								*3 232 090,29*

Заказчик:
ГУ"ОЖКХ,ПТ и АД"

Руководитель _____ *Рахимжанов А.Б.*

Подрядчик:
ТОО"Сервис НС"

Директор _____ **Мусин А.Б.**

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция моста через р.Кылшакты по ул.М.Габдуллина в г.Кокшетау Акмолинской области

Наименование объекта - Реконструкция моста через р.Кылшакты по ул.М.Габдуллина в г.Кокшетау Акмолинской области

АКТ № 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2021г.

Договор № 154/022 от 21.06.2019г., Доп. соглашение №275/022 24.09.2020г.,Доп.соглашение №154/022 от 14.04.2021г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Пролетные строения смета № 2-1-3								
1	Е11-270302-0104 Т11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**								
			3,91	1951,66	809,33	7630,99	3164,48	--	--	--
		м3 конструкции		1142,33	335,65	4466,51	1312,39	--	--	--
2	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**								
			7,9	73,00	--	576,70	--	24,22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,07*		*24,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,07*				*24,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,09*		*48,00*				
		Сметная стоимость				*649,00*				
3	С341-020102-1012 41-020102-1012 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**								
			7,9	287,09	--	2268,01	--	95,26	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,06*		*95,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,06*				*95,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,93*		*189,00*				
		Сметная стоимость				*2552,00*				

4	Е11-300504-0302 Т11-300504-0302	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство								
			130	19983,92	1285,47	2597909,60	167111,10	--	--	--
		м шва		5250,38	261,71	682549,40	34022,30	--	--	--
5	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,00912	142785,22	--	1302,20	--	54,69	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5996,98*		*55,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5996,98*				*55,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11902,58*		*109,00*				
		Сметная стоимость				*1465,00*				
6	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89								
			0,40624	172589,65	--	70112,82	--	2944,74	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7248,77*		*2945,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7248,77*				*2945,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14387,07*		*5845,00*				
		Сметная стоимость				*78902,00*				
7	С121-100502-0203 21-100502-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Герметик "Ижора" БП-Г (прим)								
			0,058	561,22	--	32,55	--	1,37	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,57*		*1,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*23,57*				*1,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,78*		*3,00*				
		Сметная стоимость				*37,00*				
8	С121-010201-0705 21-010201-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004								
			2,928	3209,19	--	9396,51	--	394,65	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,79*		*395,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*134,79*				*395,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,52*		*783,00*				

	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**22288178,40**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3740,56**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**3872449,69**			
	Временные здания и сооружения (6 %), К=0,8	Тенге			**1069833**				
	Итого с временными	Тенге			**23358011**				
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			**2057603**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (8,316%)	Тенге			**1942452**	**115151**			
	мосты с ж/б плолетным строением 6,6х1,2х1,05	Тенге							
	ИТОГО с зимними	Тенге			**25415614**				
	затраты на транспортные расходы	Тенге			**0**				
	итого в текущих ценах с прочими на 01.07.17 г.				**25415614**				
	в текущих и прогнозных ценах 2018г. (К=1,06)				**26940551**				
	С ценовой скидкой 0,99976				**26934085**				
	НДС				**3232090**				
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС				**30166176**				

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Кокшетау"

Рахимжанов А.Б.

Работы принял:
Технадзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Жабагин З.К.

Директор ТОО "СЕрВИС НС"

Мусин А.Б.