Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 года №53
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кокшетау «_27_» _декабря__ 2021 года.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилишно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау" Руководитель Рахимжанов А.Б. Акмолинская область, Кокшетау Г.А. г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 А__**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании договора: № 154/022 от 21.06.2019г., доп. соглашение №275/022 24.09.2020г.
Декларации о соответствии от «27_» _декабря__ 2021 года.
Товарищество с ограниченной ответственностью «СЕрВИС НС», Карагандинская область, г.Караганда, улица Ерубаева 50/4 Директор Мусин А.Б.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «_27__» декабря_ 2021года, ответственным лицом от заказчика договорам **№ 161/022 от 21.06.2019 г._ г., ТОО«Есиль-Строй-Экспертиза эксперт технического надзора Жабагин Зарап Карибайулы, аттестаты KZ13VJE00064662 от 19.04.2021 г., KZ24VJE00029350 от 07.08.2017 г., KZ94VJE00029351 от 07.08.2017 г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ **от «27_» _декабря_ 2021 года ТОО «ИнженерДорПроект» Руководитель Голубовский Д.В. 15006026, 02.04.2015 020008 , Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау , АБАЯ дом № 143, 0200008, 3,15 , 402135**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция моста через р. Кылшакты дороги по ул. М. Габдулина в г. Кокшетау Акмолинской области**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт**)

по адресу: **по ул. М. Габдулина в г. Кокшетау Акмолинской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«22 » декабря 20 17 г. № А-1/597; « Акимат города Кокшетау».**

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных : **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области» от 06.04.2018 года, входящий регистрационный номер уведомления: KZ33REA00089224**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Кокшедорпроект" заказ №025**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **РГП «Госэкспертиза» № 01-0370/17 от 03.08.2017г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«_май_»_2018 года;**
(месяц, год)
окончание работ «**ноябрь» 2021 года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **__8___**месяц;
фактически **__8___** месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Мост имеет следующие показатели:

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	2	3	4	5
1	**Техническая категория дороги на подходах**		II	II
2	**Общая длина:** - моста; - подходов.	 м м	45,6 45,6 -	45,6 45,6 -
3	**Габариты моста:**			

	- ширина моста; - ширина проезжей части (включая трамвайные проезды); - ширина тротуаров с барьерными ограждениями; - схема моста (длина пролетов).	м м м м м	31,36 24,0 2 х (3,0+0,25) 3х15,0	31,36 24,0 2 х (3,0+0,25 3х15,0
4	**Показатели дороги на подходах к мосту:** - ширина дорожной одежды; - ширина проезжей части.	 м м	 23 24,0	 23 24,0
5	**Проезжая часть ПК 7+93,4 – ПК 8+38,6 (L=45,2 м):** - *покрытие 2 слоя* – 1 слой мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа А марки I h=4 см; 2 слой плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа А марки I h=5 см;	м 2	1084,8	1084,8
6	**Обстановка пути:** - установка барьерного ограждения; - установка знака ЗИП 5.26 р. Кышлакты; - нанесение дорожной разметки сплошной+прерывистой(краска).	 п/м шт. км	 72 2 0,39+0,13	 72 2 0,39+0,13

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Подготовительные работы, установка буронабивных сваи *(опоры)*, устройство пролетных строении *(балки)*, устройство сопряжения моста с насыпью, устройство дорожной одежды на проезжей части *(устройство цементобетонного покрытия и горячей асфальтобетонной смеси)*, устройство конусов, укрепление обочин, установка барьерного ограждения, водоотвод, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, разборка существующего моста, наружное освещение.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объект установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **404,800 000** млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **404,800 000** млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге и прочие затраты _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **404,800 000** млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **404,800 000** млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге и прочие затраты _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция моста через р. Кылшакты дороги по ул. М. Габдулина в г.Кокшетау Акмолинской области** принять в эксплуатацию_____.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилишно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау" Руководитель Рахимжанов А.Б**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **Жабагин Зарап Карибайулы, аттестаты KZ13VJE00064662 от 19.04.2021 г., KZ24VJE00029350 от 07.08.2017 г., KZ94VJE00029351 от 07.08.2017 г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

М.П.

Технический надзор: **ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» Директор Бекенов С.Д.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Авторский надзор:
1) разработчик пректа **ТОО «ИнженерДорПроект» Руководитель Голубовский Д.В**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

2) организация **ТОО «ИнженерДорПроект» Руководитель Голубовский Д.В.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

3) **ТОО «ИнженерДорПроект» Руководитель Голубовский Д.В. аттестат № 00119 от 25 июля 2016 года № 16**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

М.П.

Генеральный подрядчик: **ТОО «СЕрВИС НС» Директор Мусин А.Б.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение
о соответствии выполненных работ проекту

«30» декабря 2021 года

Авторский надзор: ТОО «ИнженерДорПроект» Голубовский Владимир Владимирович____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице главного инженера проекта Голубовский Дмитрий Владимирович
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора № 163/022 от 12 июль 2019 г.
№ договора и дата
по объекту: Реконструкция моста через р. Кылшакты дороги по ул. М. Габдуллина в г. Кокшетау Акмолинской области
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» Рахимжанов А. Б. .
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью «СЕрВИС НС» № 17004992 от 24.03.2017 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Мусина А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2018 год;
месяц, год
окончание работ октябрь 2021 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 7 (семь) месяцев;
фактически - месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ИнженерДорПроект», Заказ №025/АКО

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области».

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
ТОО «ИнженерДорПроект», директор Голубовский Владимир Владимирович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____30 декабря 2021 года

подпись, дата

М.П. (*при наличии*)

Эксперт(ы) по авторскому надзору Голубовский Дмитрий Владимирович квалификационный аттестат №00118 от 25 июля 2016 года

_____ 30 декабря 2021 года.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П. (*при наличии*)

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«27» декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СЕрВИС НС»,. г.Караганда, ул.Рубаева 50/4**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Мусин А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция моста через р. Кылшакты дороги по ул. М. Габдулина в г. Кокшетау Акмолинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденной документацией (ПСД), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Кокшедорпроект», ТОО «Ритм»**
наименование организации
3. Проект (сметная документация **ТОО «Кокшедорпроект», РП Реконструкция моста через р. Кылшакты дороги по ул. М. Габдулина в г. Кокшетау Акмолинской области**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Техническая категория дороги на подходах		II		II	
Общая длина: - моста: - подходов.	 м м	45,6 45,6 -		45,6 45,6 -	
Габариты моста:					

- ширина моста: - ширина проезжей части (включая трамвайные проезды): - ширина тротуаров с барьерными ограждениями - схема моста (длина пролетов).	м м м м м	31,36 24,0 2 х (3,0+0,25) 3х15,0		31,36 24,0 2 х (3,0+0,25) 3х15,0	
Показатели дороги на подходах к мосту: - ширина дорожной одежды: - ширина проезжей части.	 м м	 23 24,0		 23 24,0	
Проезжая часть ПК 7+93,4 – ПК 8+38,6 (L=45,2 м): *- покрытие 2 слоя* – 1 слой мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа А марки I h=4 см; 2 слой плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа А марки I h=5 см;	м 2	1084,8		1084,8	
Обстановка пути: - установка барьерного ограждения: - установка знака 3111 5.26 р. Кынлакты; - нанесение дорожной разметки сплошной+прерывистой(краска).	 п/м шт. км	 72 2 0,39+0,13		 72 2 0,39+0,13	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Подготовительные работы, установка буронабивных свай *(опоры)*, устройство пролетных строении *(балки)*, устройство сопряжения моста с насыпью, устройство дорожной одежды на проезжей части *(устройство цементобетонного покрытия и горячей асфальтобетонной смеси)*,устройство конусов, укрепление обочин, установка барьерного ограждения, водоотвод, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, разборка существующего моста, наружное освещение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования _____.

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018 год**;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2021 год**:
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **май 2018 г. – август 2021 года**;

фактически, месяц: **май 2018 г. – ноябрь 2021 г.** ;

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция моста через р. Кылшакты дороги по ул. М. Габдулина в г. Кокшетау Акмолинской области** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мусин А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.