форма № КС-3

Заказчик: *"ГУ Управление строительства СКО"*

Подрядчик: *ТОО "СевКазЭнергострой"*

Наименование объекта: *Строительство административно-бытового здания по ул.Шухова-пр.Я.Гашека в г.Петропавловске Северо- Казахстанской области*

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	23.01.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	4 639 181	4 639 181	2 371 479	2 371 479					556 702
С НДС	5 195 883	5 195 883							556 702

Заказчик

Подрядчик

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО ЗДАНИЯ ПО УЛ.ШУХОВА-ПР.Я.ГАШЕКА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ, СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		ФУНДАМЕНТЫ												
1	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м из бетона кл В7,5 м3	22,46	16180,58	348,75	2330,85	363481	7834	52360	15227	26521	115	1,96	2,92	44	66
2	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	25,61	216	-	-	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	25,61	300	-	-	7683	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	25,61	349	-	-	8938	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,27	65900	-	-	17795	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0842	65000	-	-	5476	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Е0106-19-1	-Устройство железобетонного ростверка из бетона кл. В15	18,93	13893,22		316,01	262999		5982	29564	8,25		156			

		м3		1368	119,39	25896	2260	105	0,58	11
8	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	19,21	300	-	5764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1474	65000	-	9582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2486	65900	-	16381	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3381	61300	-	20728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			724357	58342			200
			Тенге			33731	17487			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			724357	-	-		-
	Материалы -		Тенге			77466	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	51218	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69962	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			484856	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			56085	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8413	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			46827	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			827268	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		305
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	59630	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			827268	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		305
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	59630	-		-

РАЗДЕЛ 1. Стены

15	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (КОРПо 1 НФ/100/2,0/50)	18,5	7963,04	335,84	147316	6213	18026	4,54	84
				699,75	126	12945	2331	118	0,61	11
		м3								
16	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,1334	59479,65	422,15	7935	56	1325	56,4	8
				8257,5	157,5	1102	21	118	0,77	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			155251	6269			92

		Тенге			14047	2352		11
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155251	-	-	-
Материалы -		Тенге			7484	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	16399	-	-
Местные материалы -		Тенге			127450	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге			19351	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2903	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10476	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			185078	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	113
Сметная заработная плата -		Тенге			-	19302	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			185078	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	113
Сметная заработная плата -		Тенге			-	19302	-	-

РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,300

30	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	42	1578,95	373,54	66316	15689	35328	2,66	112
				465,75	135,07	19562	5673	140	0,61	25
31	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см шт / м2	359,1	3240	-	1163484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	C143017-8-А-к=1	-Надбавка к поз.30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	359,1	45	-	16160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	C12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0227	40200	-	914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3						Тенге 1246873	15689			112
						Тенге 19562	5673			25
Стоимость общестроительных работ -						Тенге 1246873	-	-		-
Материалы -						Тенге 9537	-	-		-
Всего заработная плата -						Тенге -	25234	-		-
Стоимость материалов и конструкций -						Тенге 914	-	-		-
Местные материалы -						Тенге 1201173	-	-		-
Накладные расходы -						Тенге 35328	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -						чел.-ч -	-	-		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -						Тенге -	5299	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -						Тенге 76932	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -						Тенге 1359133	-	-		-
Нормативная трудоемкость -						чел.-ч -	-	-		155
Сметная заработная плата -						Тенге -	30534	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						Тенге 1359133	-	-		-
Нормативная трудоемкость -						чел.-ч -	-	-		155
Сметная заработная плата -						Тенге -	30534	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ № 1	Тенге	2126481	80300		403
	Тенге	67339	25512		113
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2126481	-	-	-
Материалы -	Тенге	94487	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	92851	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	70876	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1813480	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	110764	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	55
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16615	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	134235	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2371479	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	572
Сметная заработная плата -	Тенге	-	109466	-	-
ИТОГО ПО АКТУ № 1 в ценах 2001г	Тенге	2371479	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	572
Сметная заработная плата -	Тенге	-	109466	-	-
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**Тенге**	**4639181**			
НДС 12%	**Тенге**	**556702**			
ВСЕГО ПО АКТУ № 1	**Тенге**	**5195883**			

ЗАКАЗЧИК:

"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ТЕХНАДЗОР:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ФИРИДО" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАЗАҚСТАН СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛ. ПЕТРОПАВЛ. К. СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ. Г.ПЕТРОПАВЛОВСК

ПОДРЯДЧИК:

КАЗАҚСТАН РЕСПУБ. СҚО ПЕТРОПАВЛ. Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТ. СЕРІК. "СЕВКАЗЭНЕРГОСТРОЙ" ТОВАРИЩ. С ОГРАН. ОТВ. РЕСПУБ. КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Фу-объемы подтверждаю: /Мищенко К.А/

Фу-объемы проверила: /Шерстова Е.В/