форма № КС-3

Заказчик: *"ГУ Управление строительства СКО"*

Подрядчик: *ТОО "СевКазЭнергострой"*

Наименование объекта: *Строительство административно-бытового здания по ул.Шухова-пр.Я.Гашека в г.Петропавловске Северо- Казахстанской области*

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	23.01.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	29 727 922	5 354 921	12 822 054	2 737 355					642 590
С НДС	33 295 273	5 997 511							3 567 351

Заказчик

Подрядчик

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО ЗДАНИЯ ПО УЛ.ШУХОВА – ПР.Я.ГАШЕКА В Г.ПЕТРОПАВЛВОСКЕ, СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4 ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 На общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е01031-А7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	500	30	30	15000	15000	10500	–	–
		т		–	21	–	10500	100	0,44	220
2	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	500	108,2	108,2	54100	54100	10820	–	–
		т		–	21,64	–	10820	100	0,45	227
3	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	394,39	39,69	37,82	15652	14914	4923	0,01	5
		м3		1,87	11	738	4337	97	0,04	15
4	С010333-А15-1	Привести пригодного растительного грунта с расстояния 15 км	394,39	108,2	–	42673	–	8535	0,45	179
		т		21,64	–	8535	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		127425	84014			184
				Тенге		9272	25657			462
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		127425	–	–		–
		Всего заработная плата -		Тенге		–	34930	–		–
		Транспортные расходы -		Тенге		42673	–	–		–
		Накладные расходы -		Тенге		34777	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		–	–	–		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		–	5217	–		–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		9732	–	–		–
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		171934	–	–		–
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		–	–	–		664
		Сметная заработная плата -		Тенге		–	40146	–		–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		171934	–	–		–
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		–	–	–		664
		Сметная заработная плата -		Тенге		–	40146	–		–
		РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ								
		потолок								
68	Е0115-64-4 -	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из	160,78	434,19	3,94	69811	633	17490	0,55	89
				102,11	1,49	16418	240	105	0,01	1

	сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2							
6	Е0111-40-1п-Устройство галтелей на клее рим	КН-2	342,81	123,31	0,16	42272	55	6852	0,09	31
		м		16,18	0,07	5547	24	123	-	-
	СТЕНЫ									
71	Е0115-64-3 -Выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен		319,53	358,58	3,43	114579	1096	25177	0,46	145
		м2		73,73	1,31	23559	419	105	0,01	2
8	Е0126-31-1 -Теплоизоляция стен изделиями из изовера насухо		1,5	2139,46	330,46	3203	495	2894	10,58	16
		м3		1809	123,75	2708	185	100	0,6	1
9	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E		1,5	14600	-	21859	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0107-64-3 -Устройство стен из асбестоцемент-листов унифицированного профиля		20,86	783,82	5,2	16349	108	2942	0,66	14
		м2		98,78	1,96	2060	41	140	0,01	-
11	Е0115-64-5 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм		2,5	645,94	6,12	1612	15	377	0,81	2
		м2		141,39	2,32	353	6	105	0,01	-
12	Е0115-36-1 -Облицовка откосов листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас		19,54	883,04	4,85	17255	95	4601	1,29	25
		м2		222,86	1,41	4355	28	105	0,01	-
13	Е0115-64-5 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских		19,54	645,94	6,12	12622	120	2948	0,81	16
		м2		141,39	2,32	2763	45	105	0,01	-
14	Е0126-31-1 -Утепление внутренних дверных откосов изовером		0,1248	5087,26	330,46	635	41	241	10,58	1
		м3		1809	123,75	226	15	100	0,6	-
	ПОЛЫ									
82	Е0111-4-1 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		18,01	340,45	18,42	6133	332	2058	0,42	7
		м2		85,95	6,91	1548	124	123	0,03	1
83	Е0111-4-2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой		18,01	232,19	9,05	4183	163	1202	0,25	5
		м2		50,85	3,4	916	61	123	0,02	-
84	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		18,01	280,8	9,95	5058	179	1239	0,36	6
		м2		52,2	3,74	940	67	123	0,02	-
85	Е0111-11-2 -Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		72,06	49,04	0,67	3533	48	78	-	-
		м2		0,63	0,25	45	18	123	-	-

87	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	75,15	280,8	9,95	21101	748	5171	0,36	27
		м2		52,2	3,74	3923	281	123	0,02	1
88	E0111-11-2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	601,17	49,04	0,67	29479	403	651	-	3
		м2		0,63	0,25	379	150	123	-	1
89	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	60,12	1489,94	11,72	89570	705	13019	1,06	64
		м2		171,68	4,39	10321	264	123	0,02	1
90	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/80мм/	10,69	280,8	9,95	3001	106	735	0,36	4
		м2		52,2	3,74	558	40	123	0,02	-
91	E0111-11-2к-о=12	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	128,26	49,04	0,67	6289	86	139	-	1
		м2		0,63	0,25	81	32	123	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			468543	5428			455

			Тенге			76699	2041			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			468543	-	-		-
	Материалы -		Тенге			142153	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	78740	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21859	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			222404	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			87814	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13172	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			33381	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			589738	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		509
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	91912	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			589738	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		509
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	91912	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

102	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	39,06	408,95	102,53	15973	4005	8780	0,9	35
		м2		151,65	35,67	5923	1393	120	0,14	5
103	E0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	8,19	331,43	83,13	2714	681	1651	0,8	7
		м2		138,83	29,17	1137	239	120	0,12	1
104	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	30,24	4010	-	121262	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
105	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8,82	4250	-	37485	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
106	C12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	5,04	3760	-	18950	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

107 С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние м2	3,15	3540 -	- -	11151 -	- -	- -	- -	- -
108 С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	25	844 -	- -	21100 -	- -	- -	- -	- -
109 С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	24	1380 -	- -	33120 -	- -	- -	- -	- -
110 С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	1	1500 -	- -	1500 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			263257	4686			42
		Тенге			7060	1632			6
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			263257	-	-		-
	Материалы -	Тенге			6942	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	8693	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			244569	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			10431	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1565	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16421	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			290109	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	10257	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			290109	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	10257	-		-

РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛКА ФАСАДА

33 Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов м3	0,2982	4497,67 3566,25	378,22 141,75	1341 1063	113 42	1106 100	20,04 0,69	6 -
34 С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	0,3042	14600 -	- -	4441 -	- -	- -	- -	- -
35 СПРАЙС-ЛИСТ	-Пленка ветрозащитная TYVEK м2	3,04	94,52 -	- -	288 -	- -	- -	- -	- -
36 Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0042	93997,62 33075	304,24 114,75	395 139	1 -	146 105	198 0,56	1 -
37 Е0107-64-3	-Устройство стен из асбестоцемент-листов унифицированного профиля м2	3	783,82 98,78	5,2 1,96	2351 296	16 6	423 140	0,66 0,01	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			8816	130			9
		Тенге			1499	49			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8816	-	-		-
	Материалы -	Тенге			2459	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1547	-		-

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4728	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге			1675	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	251	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			629	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11120	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	10
Сметная заработная плата -		Тенге			-	1799	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			11120	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	10
Сметная заработная плата -		Тенге			-	1799	-	-

Локальная смета 2-1-2 На сантехнические работы по ВК
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2

36 Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	14	693,07	10,34	9703	145	1448	0,43	6
			76,95	3,87	1077	54	128	0,02	-
37 Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,64 м	160,36	0,07	584	-	413	0,65	2
			108	0,02	393	-	105	-	-
38 С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки, хомуты/	1,05 м2	200	-	210	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1					10497	145			8
					1470	54			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			584	-	-		-
Материалы -		Тенге			190	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	393	-		-
Накладные расходы -		Тенге			413	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	62	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			60	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1056	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата -		Тенге			-	455	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9913	-	-		-
Материалы -		Тенге			8481	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	1131	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			210	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			1448	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	217	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			682	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12043	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		7
Сметная заработная плата -		Тенге			-	1349	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			13099	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
Сметная заработная плата -		Тенге			-	1804	-		-

Локальная смета 2-1-3 На сантехнические работы по ОВ
РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ №1

1 Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов	19	268,16	4,08	5095	77	1345	0,31	6

	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм			53,77	1,53	1022	29	128	0,01	-
2	Е0116-6-4 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	95	424,16 53,77	4,08 1,53	40296 5108	387 146	6725 128	0,31 0,01	29 1
4	С130810-45 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м	8,55	200	-	1710	-	-	-	-
5	С130904-58 -Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	кг	19	343	-	6517	-	-	-	-
6	Е0118-6-1 -Установка чугунных радиаторов	шт	15,5	4331,44 111,7	35,77 13,4	67137 1731	554 208	2482 128	0,7 0,07	11 1
7	Е0118-22-5 -Установка кранов воздушных	1кВт комплект	19	62,81 23,18	- -	1193 440	- -	564 128	0,12 -	2 -
8	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	40,7	161,44 109,08	0,07 0,02	6571 4440	3 1	4662 105	0,65 -	27 -
9	Е0126-7-2 -Изоляция трубопроводов ПОЛОТНОМ ХОЛСТОПРОШИВНЫМ ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА МАРКИ ХПС-Т-5 толщиной 40 мм	м	1,5	73,94 51,81	14,47 5,45	111 78	22 8	86 100	0,29 0,03	- -
10	С11031-83 -ПОЛОТНО ХОЛСТОПРОШИВНОЕ ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛОВОЛОКНА МАРКИ ХПС-Т-5 толщиной 30 мм	м3	0,009	18400 -	- -	166 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0126-23-6 -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	1,5	151,28 43,18	9,1 3,41	227 65	14 5	70 100	0,27 0,02	- -
12	С11011-939 -Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0005	185900 -	- -	93 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				129116	1058			76
		Тенге				12883	397			2
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7167	-	-		-
	Материалы -	Тенге				2288	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	4596	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				259	-	-		-
	Сдача и испытание -	Тенге				46	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				4818	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	723	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				719	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12704	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		30
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	5319	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				121948	-	-		-
	Материалы -	Тенге				104401	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	8684	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8227	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге			271	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			11115	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1667	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7984	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			141047	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
Сметная заработная плата -	Тенге			-	10351	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			153752	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
Сметная заработная плата -	Тенге			-	15670	-		-

Локальная смета 7-2 На ограждение территории

4 С11011-435 ПРИМ.	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	87,83	896	-	78694	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
5 С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,23	147100	-	33833	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
6 Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,33	21,8	0,05	138	-	33	0,03	-
	м2		5,81	0,02	37	-	90	-	-
7 Е0113-26-6 ПРИМ.К0=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,67	31,9	0,02	404	-	47	0,02	-
	м2		4,16	-	53	-	90	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			113069	1			-
		Тенге			89	-			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79236	-	-		-
Материалы -		Тенге			452	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	90	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78694	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			81	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4759	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84076	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	102	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33833	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33833	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2030	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35863	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			119939	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	102	-		-

Локальная смета 7-3 На дорожное покрытие
РАЗДЕЛ 1. НА УЧАСТКЕ

7 Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	83	740,52	6,63	61463	550	12191	0,7	58
	м		108,68	1,76	9020	146	133	0,01	1
8 С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые БР100.30.15	7,47	30700	-	229329	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			290792	550			58
		Тенге			9020	146			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			290792	-	-		-
	Материалы -	Тенге			1552	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	9166	-		-
	Местные материалы -	Тенге			279669	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			12191	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1829	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18179	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			321162	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	10995	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			321162	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	10995	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВНЕ УЧАСТКА

58	Е0127-34-2 -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	13	740,52	6,63	9627	86	1909	0,7	9
	м		108,68	1,76	1413	23	133	0,01	-
59	С143003-9 -Камни бетонные бортовые БР100.30.15	1,17	30700	-	35919	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			45546	86			9
		Тенге			1413	23			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45546	-	-		-
	Материалы -	Тенге			243	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1436	-		-
	Местные материалы -	Тенге			43804	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1909	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	286	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2847	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50303	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1722	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			50303	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1722	-		-

Локальная смета 7-4 На озеленение

1	Е0147-3-3 -Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	1626,86	12,15	-	19766	-	25499	0,07	121
	м2		12,15	-	19766	-	129	-	-
2	Е0147-5-20 -Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,2х1,2х0,6 м	23	4971,83	104,43	114352	2402	31738	7,19	165
	яма		1029,6	40,1	23681	922	129	0,16	4

3	E0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,6 м шт	23	796,15 507,83	218,24 53,19	18311 11680	5020 1223	16645 129	2,96 0,22	68 5
4	C143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (береза,АКАЦИЯ), с комом размером 0,8х0,8Х0,6м, высотой 3 м шт	23	3760 -	- -	86480 -	- -	- -	- -	- -
		ЦВЕТНИК								
5	E0147-28-1	-Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см м2	1,57	316,04 68,04	- -	496 107	- -	138 129	0,47 -	1 -
		ТРАВЯНОЕ ПОКРЫТИЕ								
9	E0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную м2	1614,29	244,28 58,28	- -	394339 94081	- -	121364 129	0,4 -	646 -
10	E0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную м2	1614,29	69,97 7,97	- -	112952 12866	- -	16597 129	0,05 -	88 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге --- Тенге		746697 162181	7421 2146			1089 9
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		746697	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1569	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	164326	-		-
		Местные материалы -		Тенге		575525	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		211981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	31797	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		57521	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1016198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1203
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	196123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		1016198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1203
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	196123	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №4		Тенге --- Тенге		2203756 281588	103519 32144			1930 490
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2038062	-	-		-
		Материалы -		Тенге		157849	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	303917	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		350109	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1121402	-	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		42673	-	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		46	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		366090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	54914	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		144249	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2548401	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2547
Сметная заработная плата -	Тенге	-	358831	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	33833	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	33833	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2030	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	35863	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	131861	-	-	-
Материалы -	Тенге	112882	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9815	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8437	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	271	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	12563	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1885	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8665	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	153090	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	63
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11700	-	-
ИТОГО ПО АКТУ №4 В ЦЕНАХ 2001Г	Тенге	2737355	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2610
Сметная заработная плата -	Тенге	-	370530	-	-
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**Тенге**	**5354921**			
НДС 12%	**Тенге**	**642590**			
ВСЕГО ПО АКТУ № 4	**Тенге**	**5997511**			

ЗАКАЗЧИК:

"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ТЕХНАДЗОР:

ҚАЗАҚСТАН СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛ. ПЕТРОПАВЛ Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ФИРИДО" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАЗАХСТАН СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ. Г.ПЕТРОПАВЛОВСК

ПОДРЯДЧИК:

СЕВКАЗ-ЭНЕРГОСТРОЙ" ТОВАРИЩ. С ОГРАН. ОТВ. РЕСПУБ. СКО ПЕТРОПАВЛ К. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТ. СЕРІК. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК