форма № КС-3

Заказчик: *"ГУ Управление строительства СКО"*

Подрядчик: *ТОО "СевКазЭнергострой"*

Наименование объекта: *Строительство административно-бытового здания по ул.Шухова-пр.Я.Гашека в г.Петропавловске Северо- Казахстанской области*

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	23.01.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	31 880 333	2 152 411	17 975 289	1 100 280					258 289
С НДС	39 383 642	2 410 700							7 503 309

Заказчик

Подрядчик

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО ЗДАНИЯ ПО УЛ.ШУХОВА - ПР.Я.ГАШЕКА В Г.ПЕТРОПАВЛВОСКЕ, СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6 ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 7-2 На Ограждение территории								
8	У1-34-39	-Ворота металлические типов I, II, строительные работы	2	3771,65	91,91	7543	184	1745	3,6	7
		ворота		600,6	22,56	1201	45	140	0,11	-
9	У1-34-40	-Ворота металлические типов I, II, монтаж металлоконструкций	2	15117,23	24,98	30234	50	4469	14	28
		ворота		2475,25	7,48	4951	15	90	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		37778	234			35
				Тенге		6152	60			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7543	-	-		-
		Материалы -		Тенге		6158	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1246	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	262	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		557	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1508	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		30234	-	-		-
		Материалы -		Тенге		25234	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4965	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	670	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2082	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		36786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		30
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5636	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		46631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		39
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7144	-		-

Локальная смета 7-3 На дорожное покрытие

РАЗДЕЛ 1. НА УЧАСТКЕ

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ

1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 5 СМ м3	47,39	1052,26	68,13	49864	3229	2152	0,14	7
				21,38	12,76	1013	605	133	0,04	2
2	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	947,75	305,88	34,29	289895	32499	18662	0,04	38
				6,01	8,79	5696	8335	133	0,03	29
3	Е0127-26-3	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять и исключатьк гр.1,2 м2	1895,5	-23,21	-1,37	-43997	-2592	-1263	-	-1
				-0,1	-0,4	-190	-760	133	-	-3
4	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	947,75	533,6	15,35	505723	14549	13866	0,03	32
				5,94	5,06	5630	4796	133	0,02	17
5	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1895,5	0,02	-	38	-	25	-	-
				0,01	-	19	-	133	-	-
		ОТМОСТКА								
16	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонной отмостки однослойной из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	42,39	428,56	-	18167	-	1395	0,14	6
				24,75	-	1049	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			819689	47685			81
			Тенге			13217	12976			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			819689	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4062	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26193	-		-
		Местные материалы -	Тенге			754726	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5226	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51272	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			905798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31418	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			905798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31418	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВНЕ УЧАСТКА								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ								
6	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	5,91	1052,26	68,13	6219	403	268	0,14	1

	из песка 5 СМ		21,38	12,76	126	75	133	0,04	-
7	E0127-26-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м3	118,2	305,88	34,29	36155	4053	2327	0,04	5
			6,01	8,79	710	1040	133	0,03	4
8	E0127-26-3 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять и исключатьк гр.1,2 м2	236,4	-23,21	-1,37	-5487	-323	-158	-	-
			-0,1	-0,4	-24	-95	133	-	-
9	E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	118,2	533,6	15,35	63072	1815	1729	0,03	4
			5,94	5,06	702	598	133	0,02	2
10	E0127-54-1 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	236,4	0,02	-	5	-	3	-	-
			0,01	-	2	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	99963	5947			9
	Тенге	1518	1618			6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	99963	-	-		-
Материалы -	Тенге	384	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3136	-		-
Местные материалы -	Тенге	92114	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4171	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	626	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6248	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	110382	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3761	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	110382	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3761	-		-

Локальная смета 7-4 На Озеленение

ТРАВЯНОЕ ПОКРЫТИЕ

11	E0147-25-6 -Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных м2	1194,18	19,01	-	22701	-	12647	0,05	63
			8,21	-	9804	-	129	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	22701	-			63
	Тенге	9804	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	22701	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9804	-		-
Местные материалы -	Тенге	12897	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	12647	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1897	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2121	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	37470	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	69
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11701	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	37470	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	69
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11701	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №6	Тенге	980132	53866		189
	----	---	---		---
	Тенге	30691	14654		51
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	949897	-	-	-
Материалы -	Тенге	10604	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	40379	-	-
Местные материалы -	Тенге	859737	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	53400	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8010	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	60198	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1063495	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	238
Сметная заработная плата -	Тенге	-	48389	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	30234	-	-	-
Материалы -	Тенге	25234	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4965	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4469	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	670	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2082	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	36786	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	30
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5636	-	-
ИТОГО ПО АКТУ №6 В ЦЕНАХ 2001Г	Тенге	1100280	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	268
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54025	-	-
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**Тенге**	**2152411**			
НДС 12%	**Тенге**	**258289**			
ВСЕГО ПО АКТУ № 5	**Тенге**	**2410700**			

ЗАКАЗЧИК:

"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ТЕХНАДЗОР:

ФИРИДО

ПОДРЯДЧИК:

"СЕВКАЗЭНЕРГОСТРОЙ"