Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" ноября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АиФ» г. Костанай, ул. Уральская,12
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Мастега Сергея Владимировича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
объекту «Строительство инженерных сетей для пастбиш площадью 2531 га в Тарановском районе, Костанайской области »
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Бейимбета Майлина" руководитель Толеухан Нурсултан
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «КостанайЭнергоСтрой»;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Павладарлесхолдинг»* Заказ 11/18
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Бейимбета Майлина". приказом №5 от 16.01.2019г;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водовод из труб стеклопластиковых DN 1000 PN10 SN5000	м	438,8		410	
Воздушная линия ВЛ-6кВ	км	3,650		3,941	
Насосная контейнерного типа Q=1030м3/ч, H=87м, N=375кВт	компл	2		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Водовод выполнен из труб стеклопластиковых DN 1000 PN10 SN5000 по СТ РК 1128-2002 протяженностью 410м

Электроснабжение.

Точкой подключения является существующая подстанция ПС №19, СШ-6кВ №2, яч. 1905. Строительство ВЛ-6 кВ от существующей ПС №19 до проектируемой трансформаторной подстанции выполнена проводом марки АС-95 подвешенный на железобетонных опорах. Опоры по типовой серии 3.407.1-143 на базе железобетонных стоек СВ-105. Выход с существующей подстанции выполнен кабелем марки АВВГ сечением 95мм², при переходе с кабельной линии в воздушную предусмотрена установка устройства КРМ 1 на первой проектируемой опоре, в соответствии с типовой серией 3.407-1-143. На опорах ВЛ-6 кВ в начале и конце линии, установлены разъединители типа РЛНД-1-10Б/400-У1 с приводом типа ПРНЗ. При установке разъединителя на опору все кронштейны и вал привода заземлены. Для перехода ВЛ-6кВ через реку предусмотрены специальные опоры марки ПП10-3 состоящие из трех стоек СВ-105, по типовой серии 3.407.1-143 выпуск 5. Трансформаторная подстанция наружной установки с силовым трансформатором мощностью 1000 кВА на напряжение 6(10)/0,4 кВ (КТПН-1000-6(10)/0,4кВ). Проектом предусмотрено электроснабжение эл. потребителей двух насосных станций контейнерного типа (полная комплектация заводом-изготовителем) мощностью 375 кВт каждая. Питающие линии выполнены кабелем АВВГ расчетного сечения, проложенного в траншее на глубине 0,7 от уровня земли. Контур заземления КТП и насосной станции выполнены раздельно из стальной полосы 40х4мм присоединенной к заземляющему устройству, состоящему из горизонтального электрода (ст. полоса на отм. -0,800) и присоединенных к нему вертикальных электродов (сталь круглая Ø 16мм, длинной 3м).

Насосная контейнерного типа Q=1030м3/ч, H=87м, N=375кВт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___август 2020г._____;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2021г _____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_3 (три) месяцев _;

фактически, месяц:_____5(пять) месяцев_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 88% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата района Б. Майлина» Руководитель Тобылбаев Д.Ж._____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство инженерных сетей для пастбищ площадью 2531 га в Тарановском районе, Костанайской области **_готовым к приемке в эксплуатацию**,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Директор ТОО «АиФ» Мастега Сергей Владимирович_

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.