Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Бейсебаева Ботагоз Нурлановна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ҚҰРЫЛЫСШЫ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного комплекса с помещениями для обслуживания населения в г.Нур-Султан,район Алматы,ул.Темирбек Журденова, здание 30А**

(наименование, адрес)

Объект : **Административный комплекс с помещениями для обслуживания населения в г.Нур-Султан,район Алматы,ул.Темирбек Журденова, здание 30А.**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№3** от **10.09.2020**

# Акт выполненных работ

за **март 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010102-0313 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 130 | 232,33 | 223,05 | 30202 | 28996 | 10 | 6958 | 40134 | |
| | | | | | | 9,2 | 65,14 | 1196 | 8468 | | 2973 | | |
| 2 | 2 | С341-020102-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 234 | 594 | | 138996 | | | 11120 | 150116 | |
| 3 | 3 | Е11-010102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка грунта для обратной засыпки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 25 | 283,68 | 272,29 | 7092 | 6807 | 3 | 1635 | 9425 | |
| | | | | | | 11,28 | 79,52 | 282 | 1988 | | 698 | | |
| 4 | 4 | С341-020102-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 45 | 594 | | 26730 | | | 2138 | 28868 | |
| 5 | 5 | Е11-010104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 17,5 | 52,11 | 52,11 | 912 | 912 | 0 | 256 | 1262 | |
| | | | | | | 0 | 20,34 | 0 | 356 | | 93 | | |
| 6 | 6 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 7,5 | 961,31 | 0 | 7210 | 0 | 0 | 5191 | 13393 | |
| | | | | | | 961,31 | 0 | 7210 | 0 | | 992 | | |
| 7 | 7 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 175 | 173,54 | 79,8 | 30370 | 13965 | 0 | 16707 | 50843 | |
| | | | | | | 93,74 | 38,85 | 16405 | 6799 | | 3766 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | 294041 | |
| | | | **Раздел: 2. Устройство фундамента** | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 5,44 | 20656,49 | 1114,76 | 112371 | 6064 | 98691 | 8259 | 130280 | |
| | | | | | | 1399,95 | 268,32 | 7616 | 1460 | | 9650 | | |
| 9 | 9 | Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 57,12 | 26497,58 | 1765,57 | 1513542 | 100849 | 1100589 | 306484 | 1965628 | |
| | | | | | | 5463,99 | 432,29 | 312103 | 24692 | | 145602 | | |
| 10 | 10 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 2,12 | 22009,67 | 1388,33 | 46660 | 2943 | 611 | 40043 | 93640 | |
| | | | | | | 20333,34 | 423 | 43107 | 897 | | 6936 | | |
| 11 | 11 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,51 | 243102 | | 367084 | | 367084 | 29367 | 396451 | |
| 12 | 12 | С121-050303-0107 | Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 8 мм ГОСТ 30136-95 | т | 0,61 | 246774 | | 150532 | | 150532 | 12043 | 162575 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Устройство фундамента** | | | | | | | | | 2748574 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 3. Устройство стен и ограждающих конструкций** | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство | м3 | 19,8 | 42479,7 | 6447,98 | 841098 | 127670 | 438002 | 277710 | 1208313 | |
| | | | | | | 13910,4 | 1502,51 | 275426 | 29750 | | 89505 | | |
| 14 | 14 | Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 28,8 | 32043,98 | 4695,41 | 922867 | 135228 | 600312 | 199815 | 1212496 | |
| | | | | | | 6504,4 | 1119,78 | 187327 | 32250 | | 89814 | | |
| 15 | 15 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,5432 | 225164 | | 1022965 | | 1022965 | | 1104802 | Казахстан |
| 16 | 16 | С121-050303-0105 | Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95 | т | 0,3168 | 243332 | | 77088 | | 77088 | 81837 | 83255 | |
| 17 | 17 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 402 | 48926,12 | 1860,72 | 19668299 | 748010 | 10999764 | 6167 | 29210673 | |
| | | | | | | 19702,8 | 467,29 | 7920526 | 187849 | | 7378620 | | |
| 18 | 18 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,2908 | 225164 | | 966134 | | 966134 | 2163754 | 1043424 | Казахстан |
| 19 | 19 | С121-050303-0105 | Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95 | т | 0,1496 | 243332 | | 36402 | | 36402 | 77291 | 39315 | |
| 20 | 20 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 189,1 | 37301,27 | 4717,65 | 7053670 | 892107 | 4077303 | 2912 | 9866257 | |
| | | | | | | 11022 | 1075,52 | 2084260 | 203381 | | 2081754 | | |
| 21 | 21 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,14896 | 225164 | | 1159360 | | 1159360 | 730834 | 1252109 | Казахстан |
| 22 | 22 | С121-050303-0105 | Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95 | т | 0,35904 | 243332 | | 87366 | | 87366 | 92749 | 94355 | |
| 23 | 23 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 9,9484 | 22009,67 | 1388,33 | 218961 | 13812 | 2865 | 6989 | 439419 | |
| | | | | | | 20333,34 | 423 | 202284 | 4208 | | 187908 | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Устройство стен и ограждающих конструкций** | | | | | | | | 32550 | 45554418 | |
| | | | **Раздел: 4. Водоснабжение,канализация,отопление** | | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 8 | 901,88 | 1,42 | 7215 | 11 | 18 | 7046 | 15402 | |
| | | | | | | 898,19 | 0,51 | 7186 | 4 | | 1141 | | |
| 25 | 25 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 45 | 869,75 | 3,46 | 39139 | 156 | 226 | 38034 | 83346 | |
| | | | | | | 861,28 | 1,16 | 38758 | 52 | | 6174 | | |
| 26 | 26 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 52 | 1573,45 | 13,65 | 81820 | 710 | 610 | 78896 | 173573 | |
| | | | | | | 1548,08 | 0,11 | 80500 | 6 | | 12857 | | |
| 27 | 27 | Е11-160501-0702 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах | м трубопровода | 415 | 550,24 | 2,08 | 228351 | 862 | 5301 | 217774 | 481815 | |
| | | | | | | 535,39 | 0,07 | 222188 | 30 | | 35690 | | |
| 28 | 28 | Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж | м подводок | 15 | 780,17 | 0 | 11703 | 0 | 5955 | 5633 | 18722 | |
| | | | | | | 383,17 | 0 | 5748 | 0 | | 1387 | | |
| 29 | 29 | Е11-160603-0102 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная,фасонные части.Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | 42 | 541,82 | 5,81 | 22756 | 244 | 533 | 21576 | 47879 | |
| | | | | | | 523,31 | 0,89 | 21979 | 37 | | 3547 | | |
| 30 | 30 | Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 4 | 3196,94 | 93,26 | 12788 | 373 | 871 | 11504 | 26235 | |
| | | | | | | 2886 | 48,67 | 11544 | 195 | | 1943 | | |
| 31 | 31 | Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18 | Смесители. Установка | шт. | 4 | 1068,5 | 0,11 | 4274 | 0 | 130 | 4061 | 9002 | |
| | | | | | | 1036 | 0 | 4144 | 0 | | 667 | | |
| 32 | 32 | Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 4 | 3955,53 | 185,66 | 15822 | 743 | 2132 | 13070 | 31203 | |
| | | | | | | 3236,76 | 97,37 | 12947 | 389 | | 2311 | | |
| 33 | 33 | С123-010501-1302 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 52 | 139 | | 7228 | | 7228 | | 7806 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | | | | | | 578 | | |
| 34 | 34 | С123-010506-0103 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 | м | 8 | 307 | | 2456 | | 2456 | | 2652 | |
| | | | | | | | | | | | 196 | | |
| 35 | 35 | С123-010506-0109 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 45 | 921 | | 41445 | | 41445 | | 44761 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 3316 | | |
| 36 | 36 | С123-010701-0107 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 415 | 635 | | 263525 | | 263525 | | 284607 | |
| | | | | | | | | | | | 21082 | | |
| 37 | 37 | С123-020601-0101 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50 | шт. | 3 | 81 | | 243 | | 243 | | 262 | |
| | | | | | | | | | | | 19 | | |
| 38 | 38 | С123-020601-0103 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100 | шт. | 9 | 247 | | 2223 | | 2223 | | 2401 | |
| | | | | | | | | | | | 178 | | |
| 39 | 39 | С123-020301-0406 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50х50, PN 16 | шт. | 3 | 1068 | | 3204 | | 3204 | | 3460 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 256 | | |
| 40 | 40 | С123-020301-0410 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110х110, PN 16 | шт. | 13 | 6011 | | 78143 | | 78143 | | 84394 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 6251 | | |
| 41 | 41 | С123-040902-1515 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 17 | 5653 | | 96101 | | 96101 | | 103789 | |
| | | | | | | | | | | | 7688 | | |
| 42 | 42 | С123-030102-0302 | Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 4 | 20732 | | 82928 | | 82928 | | 89562 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 6634 | | |
| 43 | 43 | С123-030102-3204 | Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 4 | 8644 | | 34576 | | 34576 | | 37342 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2766 | | |
| 44 | 44 | С123-030102-3319 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 4 | 9372 | | 37488 | | 37488 | | 40487 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2999 | | |
| 45 | 45 | Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | узел | 1 | 24259,48 | 458,86 | 24259 | 459 | 12232 | 11466 | 38583 | |
| | | | | | | 11568,5 | 131,1 | 11569 | 131 | | 2858 | | |
| 46 | 46 | С123-011307-0101 | Стоимость труб | м | 12 | 436 | | 5232 | | 5232 | | 5651 | |
| | | | | | | | | | | | 419 | | |
| 47 | 47 | Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 366,58 | 0 | 367 | 0 | 18 | 342 | 765 | |
| | | | | | | 348,51 | 0 | 349 | 0 | | 57 | | |
| 48 | 48 | С123-051501-0105 | Манометр GMM 63 прим | комплект | 1 | 4305 | | 4305 | | 4305 | 344 | 4649 | Казахстан |
| 49 | 49 | С123-040901-0601 | Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 - для контрольного манометра | шт. | 1 | 11784 | | 11784 | | 11784 | | 12727 | |
| | | | | | | | | | | | 943 | | |
| 50 | 50 | Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 2 | 634,36 | 28,76 | 1269 | 58 | 36 | 1181 | 2645 | |
| | | | | | | 587,53 | 14,8 | 1175 | 30 | | 196 | | |
| 51 | 51 | С123-030301-0209 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 1 | 3194 | | 3194 | | 3194 | | 3450 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 256 | | |
| 52 | 52 | С123-030301-0109 | Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые УВКГ-32 | шт. | 1 | 26237 | | 26237 | | 26237 | | 28336 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2099 | | |
| 53 | 53 | Е11-181001-0105 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка | фильтр | 1 | 1939,32 | 305,74 | 1939 | 306 | 23 | 1692 | 3922 | |
| | | | | | | 1610,91 | 115,43 | 1611 | 115 | | 290 | | |
| 54 | 54 | С123-041013-0407 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 40674 | | 40674 | | 40674 | | 43928 | |
| | | | | | | | | | | | 3254 | | |
| 55 | 55 | Е11-220901-0102 | Клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка | | 1 | 2197,97 | 86,28 | 2198 | 86 | 327 | 1810 | 4329 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | задвижка или клапан | | | 1784,32 | 44,4 | 1784 | 44 | | 321 | | |
| 56 | 56 | С123-041001-3103 | Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015 | шт. | 1 | 55189 | | 55189 | | 55189 | 4415 | 59604 | |
| 57 | 57 | С123-040501-0206 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 4256 | | 4256 | | 4256 | 340 | 4596 | |
| 58 | 58 | С123-021104-3301 | Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м | шт. | 9 | 264 | | 2376 | | 2376 | 190 | 2566 | |
| 59 | 59 | Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | квт | 60 | 1209,87 | 16,64 | 72592 | 998 | 26208 | 44843 | 126829 | |
| | | | | | | 756,43 | 6,2 | 45386 | 372 | | 9395 | | |
| 60 | 60 | С123-051001-0304 | Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 300 | 2857 | | 857100 | | 857100 | 68568 | 925668 | |
| 61 | 61 | Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | 1 | 15901,04 | 659,82 | 15901 | 660 | 10336 | 5053 | 22630 | |
| | | | | | | 4905,44 | 250,44 | 4905 | 250 | | 1676 | | |
| 62 | 62 | С123-051203-0101 | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3 | шт. | 1 | 10257 | | 10257 | | 10257 | 821 | 11078 | |
| 63 | 63 | Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,02 | 34526,09 | 2208,6 | 691 | 44 | 506 | 140 | 897 | |
| | | | | | | 7003,15 | 532,8 | 140 | 11 | | 66 | | |
| 64 | 64 | Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые | м3 конструкций колодца | 2,765 | 47625,29 | 7876,38 | 131684 | 21778 | 67909 | 50838 | 197124 | |
| | | | | | | 15188,76 | 3383,26 | 41997 | 9355 | | 14602 | | |
| 65 | 65 | С121-040302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 29339 | | 29339 | | 29339 | 2347 | 31686 | Казахстан |
| 66 | 66 | С121-040301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 3 | 14322 | | 42966 | | 42966 | 3437 | 46403 | Казахстан |
| 67 | 67 | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 2 | 19088 | | 38176 | | 38176 | 3054 | 41230 | Казахстан |
| 68 | 68 | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 19088 | | 19088 | | 19088 | 1527 | 20615 | Казахстан |
| 69 | 69 | С121-040302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 23567 | | 23567 | | 23567 | 1885 | 25452 | Казахстан |
| 70 | 70 | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 3466 | | 3466 | | 3466 | 277 | 3743 | Казахстан |
| 71 | 71 | С121-040301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 2 | 4192 | | 8384 | | 8384 | 671 | 9055 | Казахстан |
| 72 | 72 | С123-030101-0303 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 24352 | | 24352 | | 24352 | 1948 | 26300 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 4. Водоснабжение,канализация,отопление** | | | | | | | | | 3293161 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 37020181 | 2104848 | 23177954 | 11026299 | 51890194 | |
| | | | | | | | | 11571651 | 513119 | | 3843716 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 1037804 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 52927998 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 6351360 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 59279358 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "ҚҰРЫЛЫСШЫ"

ДИРЕКТОР ЖУМАБЕК Ә.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

Бейсебаева Ботагоз Нурлановна

(должность, подпись, расшифровка подписи)