Приложение 3

к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«19» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____
Товарищество с ограниченной ответственностью «TUR-GAZ»
наименование организации, юридический адрес

в лицедиректораТурдалиева С. С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство магистрального газопровода город Рудный-поселокКачар-село Федоровка», ЭМР по « Электроснабжение катодной станции № 5 ПС Владыкинка 35/10 кВ», «Электроснабжение катодной станции № 6 с. Федоровка ПС 110/10 кВ», «Электроснабжение 10 кВ АГРС «Урожай-30»», «Молниезащита АГРС «Урожай-30»», «Освещение АГРС «Урожай-30»»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого являетсяГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства" акиматаКостанайской области Камбаров Х.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:ТОО «IntelАвтЭнерго»;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ДжайляуКЗ»17-2011
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акиматаКостанайской области»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ-10кВ и УКЗВ-№1,№2,№3 (ПС Ульяновка)	км/шт	16,368/3		16,419/3	
ВЛ-10кВ УКЗВ-№4 п.Качар	км/шт	13,450/1		13,450/1	
ВЛ-10кВ с КТП10/0,4-25кВА(АГРС-20 п.Качар)	км/шт	0,192/1		0,149/1	
ВЛ-10кВ и УКЗВ-№6 от ПС Федоровка протяженность	км/шт	14,925/1		7,125/1	
ВЛ-10кВ с КТП 10/0,4-25кВА	км/шт	0,933/1		0,765/1	
ВЛ-10кВ и УКЗВ-№5 от ПС Владыкинка протяженность	км/шт	21,864/1		11,417/1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м 2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2016;

месяц, год

окончание работ:декабрь 2016;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;

фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:«Строительство магистрального газопровода город Рудный-поселокКачар-село Федоровка», ЭМР по « Электроснабжение катодной станции № 5 ПС Владыкинка 35/10 кВ»,«Электроснабжение катодной станции № 6 с. Федоровка ПС 110/10 кВ», «Электроснабжение 10 кВ АГРС «Урожай-30»,«Молниезащита АГРС «Урожай-30»,«Освещение АГРС «Урожай-30»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТурдалиевСимбекСапарбекович_____М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

ТУР-ГАЗ