Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2023 года

Заказчик: *КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»*
Подрядчик: *ТОО «Сыр Маржаны и К»*
Договор: *№134 от 27.09.2022 года, Доп. соглашение № 134 от 23.11.2022 года.*
Объект: *На завершение водохозяйственных работ на участке "Карак" и "Конырaулы" в аульном округе Комекбаев Кармакшинского района*

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, тенге	Договорная стоимость по результатам конкурса, тенге	Акт выполненных работ с начала строительства (года), тенге	Акт выполненных работ за отчетный период, тенге
		рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах
1	2	3	4	5	6
1	На завершение водохозяйственных работ на участке "Карак" и "Конырaулы" в аульном округе Комекбаев Кармакшинского района	126 689 555,00	124 155 764,32	64 206 200,00	30 000 000,00
	В том числе НДС 12%	13 573 881,00	13 302 403,32	6 879 236,00	3 214 286,00

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

Заместитель руководителя_____ **Қ. Жансұлтанұлы**

Подрядчик:
ТОО «Сыр Маржаны и К»

Директор _____ **Т. Қалияшов**

Авторский надзор:
РГП "Казводхоз"
Кызылординский филиал

Директор_____ **Р. Ахметов**

Технадзор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

Технадзор_____ **М. Ысқақов**

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Сыр Маржаны и К"

Договор: № 134 от 27.09.2022 года., Доп. соглашение № 134 от 23.11.2022 года., Доп. соглашение № 4 от 15.02.2023 года.

Наименование обьекта: На завершение водохозяйственных работ на участке "Карак" и "Коныраулы" в аульном округе Комекбаев Кармакшинского района

Акт № 1

выполненных работ за февраль месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Гидротехническое сооружение на участке "Карак"									
	Раздел 2 Бетонные работы										
10	**1137-0401-0213**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 сборных конструкций**	**39,84**	11600,45	4851,2	462162	193272	19814	290113	812457
					6251,91	1750,25	249076	69730	–	60182	
11	**2104-0802-0119**	**Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 10.100 (Блок № 47) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016**	**шт.**	**24**	144917		3478008		3478008	–	3756249
					–		–		–	278241	
12	**2102-0101-2914**	**Бетон тяжелый класса В22,5, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**8,58**	23187		198944		198944	–	214860
					–		–		–	15916	
					24,0	54,26	1455	3288	–	1279	
16	**1137-0401-0104**	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство верхнего и нижнего бьефов НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**46,1795**	63054,38	2067,88	2911820	95494	5179168	325674	3496496

				6865,92	883,98	317064	40822	–	259000	
19 1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство плит П-2, П-4, П-6, П-8, П-10, П-12 НР = 91 %	м3 конструкции	143,3	31709,2	752,18	4553441	108013	3732437	691851	5664915
				4965,12	329,28	712991	47285	–	419623	
25 1137-0401-0101	Основание трубы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	11,9	27122,18	618,91	322754	7365	288931	26889	377614
				2223,36	259,66	26458	3090	–	27971	
28 1137-0401-0101	Гасители из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство гасителей "Г", "Д", "О" НР = 91 %	м3 конструкции	9,16	27122,38	619,1	248441	5671	222404	20698	290670
				2223,36	259,72	20366	2379	–	21531	
33 1141-0103-0104	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя НР = 79 %	м2	326	1585,19	–	516771	–	411440	83211	647981
				323,1	–	105331	–	–	47999	
35 1141-0104-0207	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы (шов ДВ-270) НР = 79 %	м	170	1335,72	15,52	227073	2638	7489	172281	431302
				1276,15	6,65	216946	1131	–	31948	
37 1142-0101-0404	Крепление из каменной наброски НР = 68 %	м3	109	12273,92	232,73	1337857	25368	1177997	97611	1550305
				1233,87	83,06	134492	9053	–	114837	
39 2105-0205-0902	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85	т	17,70314	328880		5822210		5822210	–	6287987
				–		–		–	465777	
	Итого по разделу 2					23 530 836				

	Раздел 3 Металлоконструкции (ГС -2х3) - 2 шт										
		Раздел 2. Бетонные работы									
41	1109-0701-0101	Изготовление затвора НР = 69 %	т конструкций	0,75	182788	55912	137091	41934	4000	72048	225870
					121542,67	17681,33	91157	13261	–	16731	
		Итого по разделу 3					**225 870**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**23 756 706**				
		Итого по главам 1-7					**23 756 706**				
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
3	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл. 1 п. 48	Временные здания и сооружения (4,3%)					**1 021 538**				
		Итого по главе 8									
		Итого по главам 1-8					**24 778 244**				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
4	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. 3 п. IX 2а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)					**1 003 519**				
5	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) (13890426*(1.30-1)+13890426*9*81.30/1986+13890426/12)1000					**1 014 669**				
		Итого по главе 9					**2 018 188**				
		Итого по главам 1-9					**26 796 432**				
6		**Непредвиденные работы и затраты (2%)**					**535 929**				
		Итого по сметному расчёту:									
7		**в текущих ценах с 06.04.20 г.**					**27 332 361**				
		в т.ч. с разбивкой по годам									
8		2020 г. - 60% (МРП=2778 тенге)									
9		2021 г. - 40% (МРП=2784 тенге)									
10		**в текущих и прогнозных ценах**					**27 354 226**				
		в т.ч. с разбивкой по годам									
11		2020 г. - 60% (Иинф=1,000)									
12		2021 г. - 40% (Иинф=1,002)									
		с поправочным коэф. К=0,98					**26 785 714**				

13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	3 214 286
		в т.ч. с разбивкой по годам	
14		2020 г. - НДС (12%)	
15		2021 г. - НДС (12%)	
16		Всего по сметному расчёту	30 000 000
		в т.ч. с разбивкой по годам	
17		2020 г.	
18		2021 г.	
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

_____ **К. Садыков**

Подрядчик:
ТОО "Сыр Маржаны и К"

Директор_____ **Т. Калияшов**

Авторский надзор
РГП "Казводхоз" Кызылординский филиал

Эксперт _____ **К. Бердимуратов**

Технадзор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

Эксперт _____ **М. Ысқақов**