Генподрядчик: ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

форма №3

Субподрядчик: ТОО "ГРАНД-МАСТЕР"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области. Газоснабжение.

Договор подряда: №8 от 20.03.2018г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь 2018 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№8	20.03.2018				

Наименование пусковых комплексов,объекто в комплексов работ	стоимость выполненных работ								НДС тенге	ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	16 189 637,21								1 942 756	18 132 393,68
в т.ч. за июнь		16 189 637,21							1 942 756	18 132 393,68
Всего к оплате:	**18 132 393,68 (восемнадцать миллионов сто тридцать две тысячи триста девяносто три) тенге 68 тиын**									

Генподрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Субподрядчик:

Генеральный директор

ТОО "ГРАНД-МАСТЕР"

Лиманов К.К.

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ГРАНД-МАСТЕР"**

Наименование объекта: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области. Газоснабжение.**

Договор подряда (контракт): **№8 от 20.03.2018г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2018

Основание: РП

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010101-0368 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**7461,0000**		**105,71**	**788728**
		НР первого уровня	%	59,1		22,53	168119
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**224,0000**		**1266,85**	**283774**
		НР первого уровня	%	59,1		748,71	167711
3	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1782,0000**		**726,90**	**1295337**
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	765544
4	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5678,0000**		**14,09**	**79995**
		НР первого уровня	%	59,1		2,85	16158
5	**11-010107-1305 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**78,0000**		**28,41**	**2216**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		5,66	442
6	11-010204-0301 РСНБ РК 2015	**Пылеподавление площадки. Полив водой**	**м2**	**72039,0000**		**71,14**	**5124712**
		НР первого уровня	%	59,1		16,23	1169371
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления Г2					
7	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,7610**		**215255,92**	**379066**
		НР первого уровня	%	62,1		112437,61	198003
8	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**1,7201**		**18915,19**	**32536**
		НР первого уровня	%	42,8		3941,97	6781
9	21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сигнальная лента**	**100 м**	**17,2010**		**1671,53**	**28752**
10	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**910,20**	**3641**
		НР первого уровня	%	62,1		346,74	1387
11	23-020304-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**2641,60**	**7925**
12	13-180104-0401 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 100 мм. Отсоединение от штуцеров и соединение**	**штуцер**	**8,0000**		**645,97**	**5168**
		НР первого уровня	%	40,6		262,26	2098

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**910,20**	**14563**
		НР первого уровня	%	62,1		346,74	5548
14	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до 57 мм. укладка с пневматическим испытанием**	**Км трубопровода**	**0,0080**		**495998,25**	**3968**
		НР первого уровня	%	62,1		252950,05	2024
15	**11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0040**		**745141,66**	**2981**
		НР первого уровня	%	62,1		345785,11	1383
16	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0050**		**495998,25**	**2480**
		НР первого уровня	%	62,1		252950,05	1265
17	**11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1075**		**299138,39**	**32157**
		НР первого уровня	%	62,1		150092,12	16135
18	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетон В15. Устройство**	**м3**	**0,1500**		**36362,40**	**5454**
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	256
19	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,8000**		**723,93**	**2027**
		НР первого уровня	%	60,9		150,88	422
		Материалы ограждения 3х2м: 4шт.					
20	**11-090604-0105 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**1,8144**		**92048,69**	**167013**
		НР первого уровня	%	60,9		37455,66	67960

1	2	3	4	5	6	7	8
21	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,8424		257884,63	217242
22	21-050308-0131 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	194,4000		635,27	123496
				Калитка КМ			
23	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0542		92048,69	4985
		НР первого уровня	%	60,9		37455,66	2029
24	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы	т	0,0542		257884,63	13967
				Калитка ложная КМЛ			
25	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0542		92048,69	4985
		НР первого уровня	%	60,9		37455,66	2029
26	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы	т	0,0542		257884,63	13967
27	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,1204		92048,69	11086
		НР первого уровня	%	60,9		37455,66	4511
28	23-010201-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55,6800		2271,46	126475

1	2	3	4	5	6	7	8
29	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2000		494,24	3559
30	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0013		--	--
31	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пластина 110х110х8 ГОСТ 535-2005	т	0,0030		194663,29	592
32	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Бетон В15. Устройство	м3	0,4400		36362,40	15999
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	750
33	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,1094		92048,69	10066
		НР первого уровня	%	60,9		37455,66	4096
34	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0350		190413,29	6657
35	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка В7,5. Устройство	м3	0,0600		32852,63	1971
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	102
36	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	4,0000		431,98	1728
		НР первого уровня	%	55,3		126,66	507
37	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка	футляр	4,0000		23742,12	94968

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		4394,62	17578
38	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Бетон В15. Устройство**	м3	**3,7500**		**36362,40**	**136359**
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	6396
39	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство**	м2 покрытия	**10,4000**		**723,93**	**7529**
		НР первого уровня	%	60,9		150,88	1569
40	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**28,0000**		**55,21**	**1546**
		НР первого уровня	%	54,2		10,39	291
41	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопровод. Продувка воздухом**	км трубопровода	**1,7610**		**260745,71**	**459173**
		НР первого уровня	%	58,7		54495,64	95967
42	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	**1761,0000**		**375,86**	**661887**
		НР первого уровня	%	60,4		222,36	391575
43	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок**	км трубопровода	**1,7610**		**639812,87**	**1126710**
		НР первого уровня	%	58,7		113450,50	199786
44	11-250211-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	**20,0000**		**14457,70**	**289154**
		НР первого уровня	%	58,7		2630,79	52616
45	13-390301-0217 РСНБ РК 2015	**Испытания механические на ударную вязкость**	образец	**2,0000**		**952,44**	**1905**
		НР первого уровня	%	40,6		378,73	757

Итого		11598499
Накладные расходы I уровня, тенге	1498334,56	13096834
Накладные расходы II уровня (3,8%), тенге	0,00	**13 096 834**
Итого, тенге		**13 096 834**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы I уровня, тенге				1498334,56	13096834
		Накладные расходы II уровня (3,8%), тенге				0,00	**13 096 834**
		Итого, тенге					**13 096 834**
		Сметная прибыль (8 %), тенге				927879,92	14 024 713
		Итого по разделу на подряд, тенге					**14 024 713**
		Итого прямые затраты по смете					**14 024 713**
		Временные здания и сооружения (6,7 %)				**939655,8032**	**14 964 369**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,0207)				**309762,4442**	**15 274 132**
		2017 г. - 0 % (Инф = 1,000)					**15 274 132**
		2018 г. - 100 % (Инф = 1,0599383)					**16189637,22**
		Налог на добавленную стоимость				**1942756,466**	**18132393,68**
		Итого с НДС					**18132393,68**
		Всего:					**18132393,68**

Генподрядчик::
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Субподрядчик:
ТОО "ГРАНД-МАСТЕР"

Лиманов К.К.