Форма 2В
1

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AstanA N-Tech"
Наименование объекта Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Аккайын Саркандского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за апрель месяц 2015 года по объекту:
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Аккайын Саркандского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод из полиэтиленовых труб SDR-21 D=110x5,3 мм L=11,089 км,Д=63x3 мм L=0,138 км								
		Раздел. Трубопровод								
1	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010 / *м*	3513,408		382		1342122			
2	8-4-884	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010 / *м*	139,38		131		18259			
3	8-4-2711	Отвод полиэтиленовый литой 15-45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-	8		835		6680			

		2010 *шт*			
		Колодцы водопроводные Д=1,5 м- 11 шт,Д=2,0 -37шт			
		Раздел.Бетонные и железобетонные работы			
4	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	49,33	23700	1169121
5	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных высотой 0,89,Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) К=24,000 *м*	21,36	6230	133073
6	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) К=74,000 *м*	65,86	7920	521611
7	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,29 Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) К=48,000 *м*	13,92	3625	50460
8	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 *шт*	48	784	37632
		Раздел. Трубопроводная арматура			
9	9-2-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	113	15504	1751952

Всего прямые затраты	**5 030 910**	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	– 5 030 910	– –	– –
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	301 855		
Всего	**5 332 765**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	165 316		
- сметная заработная плата, тенге	23 310		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	132		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	113 810		
- сметная заработная плата, тенге	52 353		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	319		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	54 981		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21 992		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 688 864**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**14 546 425**		
- материалы, тенге	12 864 037		
- сметная заработная плата, тенге	390 290		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	451		
Налог (2 %)	290 929		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14 837 354**		

Итого по акту с договорным коэффициентом К=0,9	**13 353 619**
НДС (12 %)	1 602 434
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14 956 053**

Заказчик: ТОО «Dike»

Подрядчик: ТОО "AstanA N-Tech"