Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» октября 2019г.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел стройтельстваАктогайского района",Карагандинская область, Актогайский район, с.Актогай, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 4**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «30» октября 2019 г.,

Товарищество с ограниченной ответственностью "Самға", Директор Байдильдаев Абай Болатович, Карагандинская область, г.Сатпаев, Наурыз, 148

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «30» октября 2019г.,

Товарищество с ограниченной ответственностью "BroadMarkConstruction", Карагандинская область, г.Караганда, Ленина, 69, Директор Еликбаев Ардак Набиевич,в лице эксперта Баймульбиева А.А., аттестат эксперта №KZ70VJE00011450 от 04.06.2015г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от «30» октября 2019г.,

Товарищество с ограниченной ответственностью «ОТАНстройпроект», г.Нур-Султан, Шакарима Кудайбердыулы, 42, 12, Директор Фазыл Нурлан Бейсенбекович, в лице экспертаФазылНурланБейсенбекович, ГСЛ №15011362 от 16.06.2015 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Работы по строительству жилых домов по ул. Сана би 6б, с.Актогай Актогайского района»,**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:**Карагандинская область, с.Актогай Актогайского района, ул. Сана би 6Б**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
от «30» января 2013г,
Государственное учрждение «Аппарат акима села Актогай»

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____ 20___ года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области», № KZ86REA00136770от 03.07.2019г.**

наименование органа принявшего уведомления, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ОТАНстройпроект», лицензия ГСЛ № 15011362 от 16.06.2015г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ГУ "Отдел стройтельстваАктогайского района",

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль, 2019 г.**;

месяц, год

окончание работ **октябрь, 2019 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**;

фактически, месяц: **4**;

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь	м2	129,86		129,86	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	129,86	129,86
Число этажей	Этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	350,6	350,6
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: трехкомнатных	2	129,86		2	129,86	

4.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Внутреннее системы холодного, горячего водоснабжения и канализации разработан на основании задания на проектирование с требованиями, СНиП РК 4.01- 41-2006 "Внутренний водопровод и канализация зданий".Водопровод. Хозпитьевое водоснабжение проектируется от наружных сетей водопровода. Ввод водопровода из полиэтиленовых труб Ø25 мм.Разводящая сеть

из полиэтиленовых труб ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001г.Соединение труб - муфтовое с уплотнением. Для учета расхода воды на каждую половину дома установлен самостоятельный водомерный узел.

Горячее водоснабжение проектируется от водонагревателей.Трубопроводы горячего водоснабжения монтируются из металлопластиковых труб. Температура горячей воды в местах водоразбора не более 600С. Монтаж внутренней системы водопровода выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85. Предусматривается эл. полотенцесушитель N=40Вт

Канализация. Отвод сточных вод от приборов предусматривается в выгребе V=10 м3. Внутренние сети монтируются из полиэтиленовых канализационных труб низкого давления и фасонных частей Ø50мм и Ø110мм по ГОСТ 22689.0-89. Соединение труб -раструбное с резиновыми уплотнительными кольцами. Для удобства эксплуатации на сети установлены прочистки.Монтаж и испытание внутренних сетей холодного-горячего водоснабжения, канализации и санитарно-технических приборов выполнены в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно - технические системы".

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Отопление:система отопления однотрубная, проточная, горизонтальная, проектируется из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75;теплоснабжение здания производится через напольный твердотопливный котел длительного горения "Вивус Сибиряк- 25", номинальная тепловая мощность 25 кВт, объем воды в котле 45 л;в качестве нагревательных приборов предусмотрены чугуные радиаторы типа"М140", высотой h=590 мм.воздухоудоление предусматривается через пробки Маевского, установленные в верхних пробках радиаторов.трубы отопления проложены с уклоном не менее 0,002 см/м.п. в сторону узла управления.трубопроводы прокладываемые в конструкции пола изолировать матами стеклоштапельного волокна, покровный слой - стеклохолост. Толщина изоляции δ = 30 мм.все трубы и нагревательные приборы покрасить масляной краской за 2 раза.заполнение системы водой предусматривается через расширительный бак. Сброс воды из системы отопления осуществляется через спусники.Расширительный бак присоеденен на обратный трубопровод системы отопления.

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Групповые сети (от квартирных щитков до светильников и штепсельных розеток) предусмотрены 3-х проводными (фазный-L, нулевой-N и нулевой защитный-PE проводники) с подключением нулевого рабочего и нулевого защитного проводников в щитке не под один контактный зажим (п. 7.1.36 ПУЭ), разделение PEN проводника производиться в квартирном щитке при помощи изолятора отделение шины N от корпуса щитка.В прихожей предусмотрена установка квартирного щитка типа ЩК 8801.Групповые сети выполнены кабелем марки ВВГ, прокладываемым скрыто в каналах и пустотах плит перекрытий и под слоем штукатурки, Согласно п.2.39 СН РК 4.04-23-2004 в жилых комнатах предусмотренны установки клемных колодок для подключении светильников, а в кухне и в коридоре - клемных колодок и подвесные патронов. Светильник станавливается жильцами по своему выбору.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **21412,5**тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **18271,38**тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **3141,12** тысяч тенге;

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **19271,25** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **16444,24**тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2827,01**тысяч тенге;

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации) и требованиям государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Работы по строительству жилых домов по ул. Сана би 6б, с.АктогайАктогайского района»**

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик **ГУ "Отдел стройтельстваАктогайского района"и.о. руководителяМетжан И.Б.,**

фамилия, имя отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **ТОО "Broad Mark Construction" директорЕликбаев А.Н.**

фамилия, имя отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **ТОО «ОТАНстройпроект» директор Фазыл Н.Б.**

фамилия, имя отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Самға" Директор Байдильдаев А.Б.**

фамилия, имя отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

«30» октября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самға", Директор Байдильдаев Абай Болатович, Карагандинская область, г.Сатпаев, Наурыз, 148**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директор Байдильдаев Абай Болатович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Работы по строительству жилых домов по ул. Сана би 6б, с.АктогайАктогайского района»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел стройтельства Актогайского района", и.о. руководителя Метжан И.Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **РАЙС KZ**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ОТАНстройпроект», лицензия ГСЛ № 15011362 от 16.06.2015г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)**ГУ"Отдел стройтельства Актогайского района",**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса
Площадь	м2	129,86		129,86	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	129,86	129,86
Число этажей	Этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	350,6	350,6
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: трехкомнатных	2	129,86		2	129,86	

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Внутреннее системы холодного, горячего водоснабжения и канализации разработан на основании задания на проектирование с требованиями, СНиП РК 4.01- 41-2006 "Внутренний водопровод и канализация зданий".Водопровод. Хозпитьевое водоснабжение проектируется от наружных сетей водопровода. Ввод водопровода из полиэтиленовых труб Ø25 мм.Разводящая сеть из полиэтиленовых труб ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001г.Соединение труб - муфтовое с уплотнением. Для учета расхода воды на каждую половину дома установлен самостоятельный водомерный узел.

Горячее водоснабжение проектируется от водонагревателей.Трубопроводы горячего водоснабжения монтируются из металлопластиковых труб. Температура горячей воды в местах водоразбора не более 600С. Монтаж внутренней системы водопровода выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85. Предусматривается эл. полотенцесушитель N=40Вт

Канализация. Отвод сточных вод от приборов предусматривается в выгребе V=10 м3. Внутренние сети монтируются из полиэтиленовых канализационных труб низкого давления и фасонных частей Ø50мм и Ø110мм по ГОСТ 22689.0-89. Соединение труб -раструбное с резиновыми уплотнительными кольцами. Для удобства эксплуатации на сети установлены прочистки.Монтаж и испытание внутренних сетей холодного-горячего водоснабжения, канализации и санитарно-технических приборов выполнены в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно - технические системы".

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Отопление:система отопления однотрубная, проточная, горизонтальная, проектируется из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75;теплоснабжение здания производится через напольный твердотопливный котел длительного горения "Вивус Сибиряк- 25", номинальная тепловая мощность 25 кВт, объем воды в котле 45 л;в качестве нагревательных приборов предусмотрены чугуные радиаторы типа"М140", высотой h=590 мм.воздухоудоление предусматривается через пробки Маевского, установленные в верхних пробках радиаторов.трубы отопления проложены с уклоном не менее 0,002 см/м.п. в сторону узла управления.трубопроводы прокладываемые в конструкции пола изолировать матами стеклоштапельного волокна, покровный слой - стеклохолост. Толщина изоляции δ = 30 мм.все трубы и нагревательные приборы покрасить масляной краской за 2 раза.заполнение системы водой предусматривается через расширительный бак. Сброс воды из системы отопления осуществляется через спусники.Расширительный бак присоеденен на обратный трубопровод системы отопления.

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Групповые сети (от квартирных щитков до светильников и штепсельных розеток) предусмотрены 3-х проводными (фазный-L, нулевой-N и нулевой защитный-PE проводники) с подключением нулевого рабочего и нулевого защитного проводников в щитке не под один контактный зажим (п. 7.1.36 ПУЭ), разделение PEN проводника производиться в квартирном щитке при помощи изолятора отделение шины N от корпуса щитка.В прихожей предусмотрена установка квартирного щитка типа ЩК 8801.Групповые сети выполнены кабелем марки ВВГ, прокладываемым скрыто в каналах и пустотах плит перекрытий и под слоем штукатурки, Согласно п.2.39 СН РК 4.04-23-2004 в жилых

комнатах предусмотренны установки клемных колодок для подключении светильников, а в кухне и в коридоре - клемных колодок и подвесные патронов. Светильник станавливается жильцами по своему выбору.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль, 2019 г.**;
окончание работ **октябрь, 2019 г.**;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**;
фактически, месяц: **4**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холоднсе и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **««Работы по строительству жилых домов по ул. Сана би 6б, с.АктогайАктогайского района»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к **ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Самға",

Директор Байдильдаев Абай Болатович

_____

фамилия, имя отчество (при наличии) руководителя, подпись М.П. «САМҒА»

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«30» октября 2019 года

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «ОТАН стройпроект», г.Нур-Султан, Шакарима Кудайбердыулы, 42, 12, Директор Фазыл Нурлан Бейсенбекович,**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта авторского надзора Фазыл Нурлан Бейсенбековича, ГСЛ №15011362 от 16.06.2015 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора о государственных закупках работ №58 18/06/2019г.

№ договора и дата

по объекту: ««Работы по строительству жилых домов по ул. Сана би 6б, с.Актогай Актогайского района»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района", Карагандинская область, Актогайский район, с.Актогай, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 4

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самға", Директор Байдильдаев Абай Болатович, Карагандинская область, г.Сатпаев, Наурыз, 148**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор Байдильдаев А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «РАЙС KZ», № 18000562 от 15.01.2018 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Копжасаров М.Г.** ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2019 год ;

месяц, год

окончание работ октябрь 2019 год ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;

фактически 4 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **21 412,5** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **18271,38** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **3141,12** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **19271,25** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **16444,24** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2827,01** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «КарГорСельПроект», лицензия № 16003694 от 25.02.2016г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района",**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

9.Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

Авторский надзор:

организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «ОТАНстройпроект»**

Директор Фазыл Н.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзора

эксперт авторского надзора Фазыл Н.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения подпись, дата Место печати (при наличии)

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«30» октября 2019г.

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью "Broad Mark Construction", Карагандинская область, г.Караганда, Ленина, 69, Директор Еликбаев Ардак Набиевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **эксперта технического надзора Баймульдинова Алпыс Айтмагамбетовича, аттестат эксперта № KZ70VJE00011450 от 04.06.2015 года**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

по объекту: **«Работы по строительству жилых домов по ул. Сана би 6б, с.Актогай Актогайского района»,**
наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является **ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района", Карагандинская область, Актогайский район, с.Актогай, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 4**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "Самға "**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **ДиректораБайдильдаев А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «РАЙС KZ», № 18000562 от 15.01.2018 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице в лице директора **Копжасаров М.Г.**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2019 год;
месяц, год
окончание работ октябрь 2019 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 4 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **21412,5**тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **18271,38** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **3141,12** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **19271,25** тысяч тенге,в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **16444,24** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2827,01** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ОТАНстройпроект», лицензия ГСЛ № 15011362 от 16.06.2015г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района",**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО "Broad Mark Construction"** **директор Еликбаев А.Н.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Эксперт по техническому надзору:

ТОО «Broad Mark Construction» эксперт технического надзора Баймульдинов Алпыс Айтмагамбетович, аттестат эксперта № KZ70VJE00011450 от 04.06.2015 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.