Форма 2В

1

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "AstanA N-Tech"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

Акт

приемки выполненных работ за июнь месяц 2015 года по объекту:

Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Абай Саркандского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бурение скважины -2 шт								
		Раздел. Бурение скважины до 180 м №1								
1	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4; *м*	106,77216	26525,43 / 4337,55	21851,36 / 2732,93	2832177 / 463130	2333117 / 291801	785128 / 104	24,262 / 9,7265	2591 / 1039
2	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ *т*	17,16	6450		110682				
3	99-4-3	Долото Д=320 мм *шт*	20,51765	484744		9945808				

Всего прямые затраты	**12 888 667**	**2 333 117**	**2 591**
	463 130	**291 801**	**1 039**
В том числе стоимость: материалов, тенге	10 092		
прочие затраты, тенге	421		
Накладные расходы, тенге	785 128		
- заработная плата, тенге	117 769		
- трудоемкость, чел-ч	393		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	820 428		
Всего	**14 494 223**		
Временные здания и сооружения (3,1 %) 0,8	359 457		
- сметная заработная плата, тенге	50 683		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	288		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	307 471		
- сметная заработная плата, тенге	141 437		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	861		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	148 537		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	59 415		
Вынос проекта в натуру	435 860		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15 804 963**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**40 413 290**		
- материалы, тенге	25 806 320		
- сметная заработная плата, тенге	3 254 478		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5 172		

Налог (2 %)	808 266
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**41 221 556**
Итого по акту с договорным коэффициентом К=0,9	**37 099 400**
НДС (12%)	4 451 928
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**41 551 328**

Заказчик: **ТОО «Dike»**

Подрядчик: **ТОО «Astana N-TECN»**