Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ANT Machinery"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инжнерных сетей к 20-ти жилым домам жилого района Карагайлы г.Семей ВКО(поз.20)**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство инжнерных сетей к 20-ти жилым домам жилого района Карагайлы г.Семей ВКО(поз.20)**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 2-6-1 Вертикальная планировка				
1	1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульд озерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	мз грунта	839,000	45,05	37801
			Накладные расходы			*8,97*	*7523*
			Сметная прибыль			*3,34*	*2800*
2	2	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	мз грун та	3356,000	38,55	129377
			Накладные расходы			*7,67*	*25749*
			Сметная прибыль			*2,86*	*9584*
3	3	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катка ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый: проход по о дному следу при толщине слоя 25 см	мз уплотненногогр унта	73,000	78,23	5711
			Накладные расходы			*14,34*	*1047*
			Сметная прибыль			*5,79*	*423*
4	4	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кат камина пневмоколесном ходу 25 т. На каждый послед ующий проход по одному следу при толщине слоя 25 с м	мз уплотненного грунта	146,000	6,77	988
			Накладные расходы			*1,12*	*164*
			Сметная прибыль			*0,50*	*73*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с пог рузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков шом вместимостью 0,5 м3	мз грунта (избыток пригодн ого грунта)	819,000	162,22	132854
			Накладные расходы			*33,13*	*27136*
			Сметная прибыль			*12,02*	*9841*
6	6	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (избы ток пригодного грунта)	т	1285,830	656,06	843576
			Накладные расходы			*24,71*	*31771*
			Сметная прибыль			*48,60*	*62487*
7	7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с пог рузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков шом вместимостью 0,5 м3	мз грунта (недостаток плод ородного грунта)	116,000	162,22	18817
			Накладные расходы			*33,13*	*3843*
			Сметная прибыль			*12,02*	*1394*
8	8	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (недос таток плодородного грунта)	т	139,200	656,06	91323
			Накладные расходы			*24,71*	*3439*
			Сметная прибыль			*48,60*	*6765*
			ИТОГО по смете 2-6-1:				**1260447**
			Локальная смета 2-2-1 Резервуар сточных вод емк.7,5м3				
9	1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отв ал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с к овшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в котлована х	м3 грунта	280,000	107,05	29975
			Накладные расходы			*22,66*	*6346*
			Сметная прибыль			*7,93*	*2220*
10	2	11-010205-0701 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разрабо тка вручную в траншеях и котлованах глубиной более3 мс подъемом краном при наличии креплений Дораб отка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой гру нта в котлованах и траншеях, разработанных механиз ированным способом, применен коэффициент к затрата м труда - 1,2	м3 грунта	5,000	3910,05	19550
			Накладные расходы			*1406,59*	*7033*
			Сметная прибыль			*289,63*	*1448*
11	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка буль дозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	182,000	31,58	5747
			Накладные расходы			*6,28*	*1144*
			Сметная прибыль			*2,34*	*426*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пне вматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	182,000	210,45	38301
			Накладные расходы			*66,61*	*12124*
			Сметная прибыль			*15,59*	*2837*
13	5	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	78,000	1165,60	90916
			Накладные расходы			*428,50*	*33423*
			Сметная прибыль			*86,34*	*6735*
14	6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,490	2528,85	1239
			Накладные расходы			*669,72*	*328*
			Сметная прибыль			*187,32*	*92*
15	7	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Щебеночная подготовка с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,740	526,35	3548
			Накладные расходы			*168,17*	*1133*
			Сметная прибыль			*38,99*	*263*
16	8	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляцияоклеечная рулонными материалами на битумной мастик е. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхно сти	4,260	878,18	3741
			Накладные расходы			*313,76*	*1337*
			Сметная прибыль			*65,05*	*277*
17	9	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляцияоклеечная рулонными материалами на битумной мастик е. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой пов ерхности	4,260	524,28	2233
			Накладные расходы			*188,93*	*805*
			Сметная прибыль			*38,84*	*165*
18	10	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,630	5229,92	3295
			Накладные расходы			*1953,46*	*1231*
			Сметная прибыль			*387,40*	*244*
19	11	11-230601-0107 РСНБ РК 2015	Резервуар сточных вод емкостью 7,5м3, диаметр 2 м. Устройство. Г рунты сухие	м3 конструкций колодца	3,180	19573,24	62243
			Накладные расходы			*6322,43*	*20105*
			Сметная прибыль			*1449,87*	*4611*
20	20	11-100103-0202 РСНБ РК 2015	УстройствО деревянной крышки	м2	0,300	1732,41	520
			Накладные расходы			*631,38*	*189*
			Сметная прибыль			*128,33*	*38*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	11-100107-0609 РСНБ РК 2015	Крышка. Обивкакровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2 проемов	0,800	1351,47	1081
			Накладные расходы			*498,21*	*399*
			Сметная прибыль			*100,11*	*80*
22	22	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование крышки	м2	0,300	63,21	19
			Накладные расходы			*23,10*	*7*
			Сметная прибыль			*4,68*	*1*
23	23	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	12,800	370,90	4748
			Накладные расходы			*13,97*	*179*
			Сметная прибыль			*27,47*	*352*
24	24	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводыиз асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	580600,11	2555
			Накладные расходы			*218920,54*	*963*
			Сметная прибыль			*43007,42*	*189*
25	25	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,016	1021788,89	16349
			Накладные расходы			*308649,89*	*4938*
			Сметная прибыль			*75688,07*	*1211*
26	26	11-220801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм(колено). Установка	т фасонных частей	0,005	66112,83	337
			Накладные расходы			*24604,90*	*125*
			Сметная прибыль			*4897,25*	*25*
27	27	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стенка из керамического кирпича М100. Кладка	м3 кладки	2,400	9751,60	23404
			Накладные расходы			*2960,99*	*7106*
			Сметная прибыль			*722,34*	*1734*
28	28	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство водоупорного замка из мятой глины	м3 изолирующего слоя	8,440	10474,62	88406
			Накладные расходы			*3317,87*	*28003*
			Сметная прибыль			*775,90*	*6549*
29	29	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненн ой поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в2 слоя	м2 поверхности	27,820	759,13	21119
			Накладные расходы			*249,54*	*6942*
			Сметная прибыль			*56,23*	*1564*
30	30	11-061401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщино й до 20 мм	м2 поверхности	26,170	5949,67	155703
			Накладные расходы			*1211,84*	*31714*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*440,72*	*11534*
31	31	11-061401-0103 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретир ование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-01 02 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	26,170	703,98	18423
			Накладные расходы			*126,84*	*3319*
			Сметная прибыль			*52,15*	*1365*
32	32	21-130512-0301 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,013	58841,61	736
			Накладные расходы			*2216,11*	*28*
			Сметная прибыль			*4358,64*	*54*
33	33	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном кл.В7,5. Устройство	м3	0,270	7625,55	2059
			Накладные расходы			*2332,28*	*630*
			Сметная прибыль			*564,86*	*153*
34	34	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки бетон кл.В7,5	м3	0,540	2528,85	1366
			Накладные расходы			*669,72*	*362*
			Сметная прибыль			*187,32*	*101*
			ИТОГО по смете 2-2-1:				**597613**
			ИТОГО по АКТУ:				**1 858 060**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383		**1,0599383**		**1 969 428,96**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,75		**0,75**		**1 477 071,72**
			Итого с НДС		**12 %**	**177 248,61**	**1 654 320,32**

Заказчик

ТОО "Dike" _____

Подрядчик

ТОО "ANT Machinery" _____