Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"29" октября 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Dike". РК. Алматинская область, Аксуский район, с. Жансугуров ул.Еркенова, 45
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сейфуллин Марат Бекетович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерных сетей к 20-ти жилым домам жилого района Карагайлы в городе Семей Восточно-Казахстанской области» (ПОЗ 20) По адресу: Восточно-Казахстанская область, город Семей, района Карагайлы (ПОЗ 20)
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" руководитель Жакаев Болат Магауиянович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "ANT Machinery"
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) РГП на ПХВ "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", приказ № 114 н/к от 29.12.2017г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность тепловой сети, км всего, в т.ч					

к жилому дому	0,100		0,100
Протяженность сетей водопровода, км всего, в т.ч			
к жилому дому	0,022		0,022
Протяженность сетей самотечной канализации км К1,К2, всего, в т.ч.			
К1к жилому дому	0,131		0,131
Общая протяженность КЛ-0,4 кВ в траншеях, км всего, в т.ч.			
к жилому дому	0,200		0,200
Общая протяженность Сети телефонизации в км траншеяхв т.ч.			
к жилому дому	0,131		0,131

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Тепловые сети. Протяженность теплосети 100м: 2 диаметром 133х4мм – 33,5м, 2 диаметром 108х4мм – 66,5 м. Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. Точка подключения УТ2а (существующая) выполнено ранее запроектированном объекте «Строительство инженерных сетей к 3 жилым домам жилого района Карагайлы в г. Семей ВКО». В данном проект выполнен участок теплосети от камеры УН2а (существующая) до позиции 20. Конструкция предизолированных труб заводскоо изготовления включает в себя стальной (рабочий) трубопровод, изолирующий слой из жетского пенополиуретана (ППУ) и внешней защитной облочки из полиэтилена низкогодавления (припдземной прокладке) Конструкция абсолютно герметична, что защищает трубы и изоляцию от поверхностных вод. В низких точках теплотрассы выполнена арматура для спуска воды. Дренаж предусмотрен в дренажные колодцы. Система оперативно-дистанционного контроля (СОДК) выполнена для контроля состояния теплоизоляционного слоя пенополиуретана (ППУ) предизолированных трубопроводов и обнаружения участков с повышенной влажностью изоляции. Система ОДК основана на измерении электрической проводимости теплоизоляционного слоя трубопроводов. Все трубопроводы и элементы тепловых сетей в теплоизоляции из ППУ, выполнены согласно проекта, оборудуются сигнальныит проводниками в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплосети в соответствии ГОСТ 30732-2006. Конструкции железобетонные – Прокладка тепловых сетей выполнена бесканально и в железобетонных непроводных каналах из лотковых элементов по серии 3.006.1-2.87 на участках ввода и выпуска тепловых сетей в теплофикационные камеры, в углах поворота. Стены и днище камеры – сборные бетонные блоки толщиной 400 мм с армированием днища сарной сеткой с размерами ячеек 200х200 мм из арматуры диаметром 10,0 мм класса А-III (А400) по ГОСТ 5781-82*. Под днище устраивается бетонная подготовка из бетона класса В7,5. Плиты и балки покрытия – сборные железобетонные по серии 3.006.1-2.87. Перемычки – сборные железобетонные плитные по ГОСТ 978-84. Сбросной колодец и резервуар сточных

(ливневых) вод емкостью 7,50 куб.м – из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.

Водоснабжение и канализация. На площадке жилого дома позиции 20 выполнены сети: хозяйственно-питьевого водопровода (В1) – 22,0м.; бытовой канализации (К1) – 128,75 м.; дождевой канализации К2 – 2,25 м. Водоснабжение выполнено от ранее запроектированных сетей водопровода диаметром 200 мм с подключением в колодец ПГ-1. Система наружного водоснабжения выполнена объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная. На фасаде жилого дома позиций 20 выполнена установка указателей пожарных гидрантов с флуоресцентным светоотражающим покрытием. Наружные сети водоснабжения выполнены изи полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 диаметром 75 мм. Водопроводный колодец выполнен из сборных железобетонных элементов по т. п. 901-09-11.84. водопровод, уложенный выше глубины промерзания выполнено утеплить слоем кремзита толщиной 0,3 м. Отвод бытовых стоков от позиции 20 выполнен самотеком в ранее запроектированную канализационную сеть диаметром 500 мм с подключением в колодец 5. Наружные сети канализации выполнены из полипропиленовых гофрированных безнапорных канализационных труб диаметром 160-200 мм по ГОСТ Р 54475-2011. Канализационные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по т. п.902-09-22.84. Дождевая канализация выполнена для отвода и очистки дождевых вод с территории покрытий. Для очистки дождевых вод, загрязненных нефтепродуктами от парковки для машин установлено дождеприемном колодце Д-1 комбинированного фильтра-патронас дальнейшим отводом стоков в железобетонный резервуар сточных вод емкостью 7,5 куб.м. В связи с высоким уровнем грунтовых вод выполнена гидроизоляция дна и стен колодцев на 0,5 м выше максимального уровня.

Электроснабжение. Электроснабжение жилого дома по позиции №20 осуществляется от ранее запроектированной трансформаторной подстанции №12 в кирпичном исполнении с трансформаторами мощностью 2630 кВА. Каждое вводно-распределительное устройство подключается от существующей двухтрансформаторной подстанции двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями от разных трансформаторов. Требования надежности электроснабжения потребителей I категории обеспечивается во внутренней сети. Схемы вводно-распределительых устройств и сетей напряжением 0,4 кВ обеспечивают возможность в аварийном случае, с учетом допустимой перегрузки, питать всю нагрузку по одному из кабелей. Кабельные линии напряжением 0,4 кВ выполнены непосредственно в земляных траншеях с устройством постели из строительного песка и покрытием из глиняного (красного) кирпича. При пересечении проезжей части территории кабельные линии выполнены в полиэтиленовых трубах. Электроосвещение по прилегающей к жилому дому территории выполнено светильниками с ртутными лампами, установленными на наружных стенах. Электротехническая часть – от существующей трансформаторной подстанции №12 выполнены автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) для удаленного сбора информации с приборов учета электроэнергии установленных в этажных щитках дома, также передачи собранной информации в центральный узел обработки информации. Размещение оборудования коммерческогоучета, выполнено согласно проекта, происходит в двух шкафах учета навесного иисполнения, оборудованных устройствами термоконтроля, устанавливается по месту. В целях электрической безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические не токоведущие части

электрооборудования выполнено, путем присоединения их к нулевому защитному проводнику сети в соответствии ПУЭ РК.

Связь и сигнализация. Выполнена прокладка оптического кабеля марки ОКБ-12, от существующей оптической муфты, установленной в колодце №3. От существующей муфты, колодца №3 до колодца №5 кабель прокладывается в существующей телефонной канализации. От колодца №5 выполннена строительство новой одноотверстной телефонной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, с установкой железобетонных смотровых устройств ККС-2. Полиэтиленовые трубы выполнены в земляной траншее на глубине – 0,7 м от планировочной отметки земли, с устройством постели из песка. В подвале кабель выполнена до оптических муфт, в трубе ПЭТ. Выполнена целостность кабеля по всей протяженности трассы. Существующие смотровые устройства доукомлектованы кронштейнами и консолями.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 20 июня 2018 года;
месяц, год

окончание работ 31 октября 2018 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца
фактически, месяц: 4месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____ готовым к приемке в эксплуатацию, «Строительство инженерных сетей к 20-ти жилым домам жилого района Карагайлы в городе Семей Восточно-Казахстанской области» (ПОЗ 20).

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Dike" Директор Сейфуллин Марат Бекетович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)