Подрядчик: **ТОО "ЖИЕНБАЙ"**

Субподрядчик: **ТОО "БатысҚұрылысҚызмет"**

Стройка: **Строительство одноэтажных одноквартирных 23-х домов в с.Шалгын, Каратобинского района, ЗКО (привязка проекта)**

Объект: **Строительство одноэтажных одноквартирных 23-х домов в с.Шалгын, Каратобинского района, ЗКО (привязка проекта)**

Договор : № 31/22 от 21.08.2022 года

А К Т № 01
о приемке выполненных строительно - монтажных работ
за октябрь 2022 г

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 02-01-01									
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Стены									
		Стены из газоблока									
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	215,556	15111,62	4084,98	3257400	880542	1073790	1379862	5008243
					6045,15	838,09	1303068	180655		370980	
2	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	198,31152	35283,00	--	6997025	--	6997025	--	7556787
					--	--	--	--		559762	
		Парапет									
3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м³ кладки	49,41	23274,07	4398,45	1149972	217327	478785	469003	1748493
					9185,58	1020,95	453860	50445		129518	
4	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	14,457366	96219,00	--	1391073	--	1391073	--	1502359
					--	--	--	--		111286	
		Отделка фасада									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м²	930	5281,21	32,39	4911525	30123	1814587	2459962	7961209
					3297,65	8,75	3066815	8138		589722	
6	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	93	31059,00	--	2888487	--	2888487	--	3119566
					--	--	--	--		231079	
7	1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м² отделываемой поверхности	930	2249,71	11,26	2092230	10472	1479992	485032	2783443
					647,06	4,86	601766	4520		206181	
8	1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м² окрашиваемой поверхности	930	725,11	4,53	674352	4213	522799	119347	857199
					158,43	1,98	147340	1841		63500	
		Перемычки									
9	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	24	3444,89	2005,35	82677	48128	2213	49808	143084
					1347,33	411,43	32336	9874		10599	
10	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,528	123911,00	--	65425	--	65425	--	70659
					--	--	--	--		5234	
		Перегородки									
11	1110-0402-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м² перегородок (за вычетом проемов)	234,3	4058,90	43,10	951000	10098	505584	395393	1454105
					1857,95	17,11	435318	4009		107712	
12	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	11,715	41869,00	--	490495	--	490495	--	529735
					--	--	--	--		39240	
13	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	179,331	853,00	--	152969	--	152969	--	165207
					--	--	--	--		12238	
14	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	350,187	741,00	--	259489	--	259489	--	280248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		20759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**25364119**	**1200903**	**18122713**	**5358407**	**33180337**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6040503**	**259482**	--	**2457810**	
		Материалы	Тенге				**25364119**				
		Всего заработная плата	Тенге				**5877753**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**6299985**			
		Накладные расходы	Тенге				**12244963**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5358407**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2457810**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**33180337**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**6299985**			**3827**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**33180337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3827**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6299985**			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
15	**1110-0104-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство**	**м² перекрытия**	**540**	**6806,58**	**210,44**	**3675553**	**113638**	**2640697**	**870853**	**4910117**
					1705,96	**85,92**	**921218**	**46397**		**363712**	
16	**215-202-0201 РСНБ РК 2022**	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м³**	**6,615**	**138976,00**	--	**919326**	--	**919326**	--	**992872**
					--	--	--	--		**73546**	
17	**234-101-0202 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м³**	**78,6**	**19969,00**	--	**1569563**	--	**1569563**	--	**1695128**
					--	--	--	--		**125565**	
18	**1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м² потолков**	**505,2**	**1153,35**	**23,41**	**582672**	**11827**	**19975**	**500461**	**1169785**
					1090,40	**10,29**	**550870**	**5199**		**86652**	
19	**232-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	**м²**	**530,46**	**669,00**	--	**354878**	--	**354878**	--	**383268**
					--	--	--	--		**28390**	
20	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**18,8673**	**10005,60**	**62,08**	**188779**	**1171**	**128825**	**53348**	**261497**
					3115,59	**26,12**	**58783**	**493**		**19370**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7290771**	**126636**	**5633264**	**1424662**	**9412668**
							1530871	**52089**	--	**697235**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7290771				
	Материалы		Тенге				2789498				
	Всего заработная плата		Тенге					1582960			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2843767				
		Накладные расходы	Тенге				1424662				
		Сметная прибыль	Тенге				697235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9412668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1092
		Сметная заработная плата	Тенге					1582960			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9412668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1092
		Сметная заработная плата	Тенге					1582960			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
21	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	17,7228	199764,74	1142,89	3540391	20256	2915431	550889	4418582
					34120,10	417,24	604704	7395		327302	
22	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	17,7228	11753,39	86,22	208303	1528	184311	20799	247431
					1267,53	36,46	22464	646		18328	
23	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	726	409,76	4,00	297486	2904	259690	32503	356386
					48,06	1,69	34892	1227		26397	
24	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	726	3299,49	33,11	2395430	24038	1210010	1072556	3745427
					1599,70	6,12	1161382	4443		277441	
25	224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	802,956	3253,00	--	2612016	--	2612016	--	2820977
					--	--	--	--		208961	
26	1110-0107-0612 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фронтон. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м²	122,88	1085,81	9,57	133424	1176	655	118877	272485
					1070,91	4,00	131593	492		20184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	224-103-0222 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	122,88	4418,00	--	542884	--	542884	--	586315
					--	--	--	--		43431	
28	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00864	394960,00	--	3412	--	3412	--	3685
					--	--	--	--		273	
29	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	346,086	537,79	18,58	186122	6430	139889	38024	242077
					115,01	4,41	39803	1526		17931	
30	1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство	м конька	68,4	3567,65	8,30	244027	568	183425	55312	323286
					877,69	1,28	60034	88		23947	
31	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	68,4	1989,00	--	136048	--	136048	--	146932
					--	--	--	--		10884	
32	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	38,4	4869,91	21,59	187005	829	126682	54916	261275
					1549,33	5,14	59494	197		19354	
33	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Проемы оконные площадью до 2 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м²	12	4958,31	590,86	59500	7090	18649	31934	98749
					2813,44	143,43	33761	1721		7315	
34	223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	4,005132	31739,00	--	127119	--	127119	--	137289
					--	--	--	--		10170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10673167	64819	8460221	1975810	13660896
							2148127	17735	--	1011918	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10673167				
	Материалы		Тенге				5038741				
	Всего заработная плата		Тенге					2165862			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3421479				
		Накладные расходы	Тенге				1975810				
		Сметная прибыль	Тенге				1011918				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				13660896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1519
		Сметная заработная плата	Тенге					2165862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13660896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1519
		Сметная заработная плата	Тенге					2165862			
		РАЗДЕЛ 4.Проемы									
		Окно									
35	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	67,47	5031,85	245,24	339499	16546	177260	138176	515889
					2159,37	116,14	145693	7836		38214	
36	223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	67,47	40016,00	--	2699880	--	2699880	--	2915870
					--	--	--	--		215990	
37	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	55,8	1480,62	7,09	82619	395	64933	15727	106214
					309,87	3,30	17291	184		7868	
38	223-501-0106 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	42	1975,00	--	82950	--	82950	--	89586
					--	--	--	--		6636	
39	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	13,8	1238,00	--	17084	--	17084	--	18451
					--	--	--	--		1367	
		Двери									
40	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	20,16	3750,27	1083,35	75605	21840	21609	33672	118019
					1595,03	260,78	32156	5257		8742	
41	261-104-0217 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м²	20,16	19972,00	--	402636	--	402636	--	434847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		32211	
42	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	55,44	2371,98	118,93	131503	6594	35302	83101	231772
					1616,29	49,20	89607	2728		17168	
43	223-201-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	55,44	14584,00	--	808537	--	808537	--	873220
					--	--	--	--		64683	
44	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Наличники. Установка и крепление	м коробок	237,6	479,21	1,72	113860	409	86267	24627	149567
					114,41	0,76	27184	181		11079	
45	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	48	3390,00	--	162720	--	162720	--	175738
					--	--	--	--		13018	
46	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	96	527,00	--	50592	--	50592	--	54639
					--	--	--	--		4047	
47	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	49,8	2169,04	5,62	108013	280	77096	24575	143200
					615,30	1,54	30642	77		10607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5075503	46064	4686866	319878	5827012
							342573	16263	--	431630	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5075503				
	Материалы		Тенге				462467				
	Всего заработная плата		Тенге					358836			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4224399				
		Накладные расходы	Тенге				319878				
		Сметная прибыль	Тенге				431630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5827012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					358836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5827012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					358836			

РАЗДЕЛ 5.Полы

Керамическая плитка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	25,8	805,83	46,53	20790	1200	17031	2790	25466
					99,17	15,86	2559	409		1886	
49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	2,064	52241,19	11,59	107826	24	97348	9827	127065
					5065,07	--	10454	--		9412	
50	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	25,8	464,07	44,45	11973	1147	--	10671	24455
					419,62	20,37	10826	526		1811	
51	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	1,29	25969,00	--	33500	--	33500	--	36180
					--	--	--	--		2680	
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	25,8	1430,31	33,78	36902	871	23995	11778	52574
					466,50	19,15	12036	494		3895	
53	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	25,8	2454,44	93,44	63325	2411	18042	41420	113125
					1661,71	46,21	42872	1192		8380	
54	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	26,316	2951,00	--	77659	--	77659	--	83872
					--	--	--	--		6213	
		Линолеум									
55	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	445,8	805,83	46,53	359239	20743	294286	48204	440040
					99,17	15,86	44210	7070		32597	
56	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	35,664	52241,19	11,59	1863130	413	1682076	169802	2195567
					5065,07	--	180641	--		162635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	445,8	464,07	44,45	206882	19816	--	184378	422560
					419,62	20,37	187067	9081		31300	
58	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	22,29	25969,00	--	578849	--	578849	--	625157
					--	--	--	--		46308	
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	445,8	1430,31	33,78	637632	15059	414607	203512	908438
					466,50	19,15	207966	8537		67294	
60	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	445,8	1459,88	34,70	650815	15469	619926	22455	727132
					34,59	19,00	15420	8470		53862	
61	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	445,8	3624,52	58,72	1615811	26178	1433166	156877	1914501
					350,98	23,38	156467	10423		141813	
62	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	471	294,68	2,97	138794	1399	82688	51942	205996
					116,15	1,17	54707	551		15260	
		Стяжка									
63	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	24,6	805,83	46,53	19823	1144	16239	2660	24282
					99,17	15,86	2440	390		1799	
64	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	1,968	52241,19	11,59	102811	23	92820	9370	121155
					5065,07	--	9968	--		8974	
65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	24,6	1430,31	33,78	35186	831	22879	11230	50130
					466,50	19,15	11476	471		3713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6560947	106728	5505111	936916	8097695
							949109	47614	--	599832	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6560947				
	Материалы		Тенге				4815104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					996723			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				690008				
		Накладные расходы	Тенге				936916				
		Сметная прибыль	Тенге				599832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8097695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								717
		Сметная заработная плата	Тенге					996723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8097695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								717
		Сметная заработная плата	Тенге					996723			
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка									
		Стены									
66	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	1371,84	729,77	5,95	1001128	8163	417972	462269	1580470
					419,14	2,07	574993	2840		117073	
67	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	1371,84	900,16	6,62	1234875	9082	355607	699446	2089065
					634,32	3,00	870186	4116		154744	
		Откосы									
68	1115-0206-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м² отделываемой поверхности	52,35	572,67	5,47	29979	287	6486	18704	52578
					443,29	3,32	23206	174		3895	
69	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	52,35	900,16	6,62	47123	347	13569	26691	79719
					634,32	3,00	33207	157		5905	
		Потолки									
70	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	496,2	880,35	2,30	436830	1141	85665	280313	774514
					705,41	0,74	350024	367		57371	
71	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	496,2	1086,68	7,02	539211	3483	140276	317623	925379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					796,96	3,18	395452	1578		68545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**3289146**	**22503**	**1019575**	**1805046**	**5501725**
							2247068	**9232**	**--**	**407533**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3289146**				
	Материалы		Тенге				**1019577**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2256300**			
		Накладные расходы	Тенге				**1805046**				
		Сметная прибыль	Тенге				**407533**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5501725**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1444**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2256300**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5501725**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1444**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2256300**			
		РАЗДЕЛ 7.Узел прохода дымохода через кровлю									
72	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**7,8**	**4869,91**	**21,59**	**37985**	**168**	**25732**	**11155**	**53071**
					1549,33	**5,14**	**12085**	**40**		**3931**	
73	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м²**	**5,4**	**93,49**	**2,29**	**505**	**12**	**303**	**133**	**689**
					35,27	**0,36**	**190**	**2**		**51**	
74	**214-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,03108**	**463375,00**	**--**	**14402**	**--**	**14402**	**--**	**15554**
					--	**--**	**--**	**--**		**1152**	
75	**234-101-0202 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м³**	**0,66**	**19969,00**	**--**	**13180**	**--**	**13180**	**--**	**14234**
					--	**--**	**--**	**--**		**1054**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**66072**	**180**	**53617**	**11288**	**83548**
							12275	**42**	**--**	**6188**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**66072**				
	Материалы		Тенге				**26034**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12317**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27582**				
		Накладные расходы	Тенге				**11288**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6188**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**83548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12317**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**83548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					12317			
		РАЗДЕЛ 8.Крыльцо									
76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	4,2	48419,58	1688,99	203362	7093	188704	8204	228491
					1801,20	345,33	7565	1450		16925	
77	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,44394	331233,00	--	147048	--	147048	--	158812
					--	--	--	--		11764	
78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	15,9	1430,31	33,78	22742	537	14788	7259	32401
					466,50	19,15	7417	304		2400	
79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	4,5	1185,65	28,84	5335	130	3415	1680	7576
					397,69	3,81	1790	17		561	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				378487	7760	353955	17143	427280
							16772	1771	--	31650	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				378487				
	Материалы		Тенге				206906				
	Всего заработная плата		Тенге					18543			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147048				
		Накладные расходы	Тенге				17143				
		Сметная прибыль	Тенге				31650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				427280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				427280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18543			
		РАЗДЕЛ 9.Монолитный пояс									
80	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	22,884	74047,14	7156,21	1694495	163763	1206123	324219	2180211
					14184,97	1384,19	324609	31676		161497	
81	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,328656	383478,00	--	126032	--	126032	--	136115
					--	--	--	--		10083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,85332	372799,00	--	318117	--	318117	--	343566
					--	--	--	--		25449	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2138644	163763	1650272	324219	2659892
							324609	31676	--	197029	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2138644				
	Материалы		Тенге				1206123				
	Всего заработная плата		Тенге					356285			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				444149				
		Накладные расходы	Тенге				324219				
		Сметная прибыль	Тенге				197029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2659892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					356285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2659892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					356285			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				60836856	1739356	45485594	12173369	78851052
							13611907	435904	--	5840825	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60836856				
	Материалы		Тенге				21442203				
	Всего заработная плата		Тенге					14047811			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24043395				
		Накладные расходы	Тенге				12173369				
		Сметная прибыль	Тенге				5840825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78851052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9091
		Сметная заработная плата	Тенге					14047811			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				78851052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9091
		Сметная заработная плата	Тенге					14047811			
		ОТДЕЛ 2. Локальная смета 02-01-02									
		Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 10.Отопление									
83	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	6	25450,27	584,56	152702	3507	11440	136107	311913
					22959,16	188,21	137755	1129		23105	
84	511-403-0101 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 м³/ч, Н 2,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	6	22786,00	--	136716	--		--	136716
					--	--	--	--	136716	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	61,56	2368,62	20,34	145812	1252	87871	56010	217968
					920,88	7,54	56689	464		16146	
86	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	324	3091,00	--	1001484	--	1001484	--	1081603
					--	--	--	--		80119	
87	1118-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м³. Установка	бак	6	7007,41	931,85	42044	5591	626	36903	85263
					5971,21	304,89	35827	1829		6316	
88	261-302-0214 РСНБ РК 2022	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м³	шт.	6	13587,00	--	81522	--	81522	--	88044
					--	--	--	--		6522	
89	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	36	1977,78	26,86	71200	967	50968	19216	97650
					535,13	9,55	19265	344		7233	
90	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	222	2471,65	66,47	548706	14756	308496	225219	835839
					1015,56	19,64	225454	4360		61914	
91	242-207-4104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	24	5629,00	--	135096	--	135096	--	145904
					--	--	--	--		10808	
92	242-307-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	6	4682,00	--	28092	--	28092	--	30339
					--	--	--	--		2247	
93	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	48	320,00	--	15360	--	15360	--	16589
					--	--	--	--		1229	
94	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	12	3966,00	--	47592	--	47592	--	51399
					--	--	--	--		3807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	2177,00	--	13062	--	13062	--	14107
					--	--	--	--		1045	
96	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м²	27,6	129,69	3,15	3579	87	1827	1156	5114
					60,34	0,36	1665	10		379	
97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	27,6	186,98	4,58	5161	127	3087	1357	7039
					70,54	0,72	1947	20		521	
98	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	7,2	3189,00	--	22961	--	22961	--	24798
					--	--	--	--		1837	
99	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48	708,00	--	33984	--	33984	--	36703
					--	--	--	--		2719	
100	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	246	118,25	1,48	29090	364	630	27535	61154
					114,21	--	28096	--		4529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2514163	26651	1844098	503503	3248142
							506698	8156	136716	230476	
		Стоимость оборудования	Тенге				136716				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				136716				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1387893				
		Материалы	Тенге				4914				
		Всего заработная плата	Тенге					3642			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1379153				
		Накладные расходы	Тенге				2513				
		Сметная прибыль	Тенге				111233				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1501639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3642			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				989554				
		Материалы	Тенге				460030				
		Всего заработная плата	Тенге					511212			
		Сдача и испытание	Тенге				7007				
		Накладные расходы	Тенге				500990				
		Сметная прибыль	Тенге				119243				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1609787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					511212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3248142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					514854			
		РАЗДЕЛ 11.Вентиляция									
101	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	12,6	9066,89	73,60	114243	927	81376	31657	157572
					2534,89	28,81	31940	363		11672	
102	1120-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	6	10976,69	66,64	65860	400	60258	5210	76755
					867,06	18,92	5202	114		5686	
103	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6	2332,93	47,00	13998	282	2752	10856	26842
					1827,32	18,92	10964	114		1988	
104	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6	790,00	--	4740	--	4740	--	5119
					--	--	--	--		379	
105	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м³ изоляции	1,2	37004,63	2568,06	44406	3082	8709	25813	75836
					27179,46	1123,81	32615	1349		5617	
106	234-101-0303 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м³	м³	1,2	25157,00	--	30188	--	30188	--	32603
					--	--	--	--		2415	
107	1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м² поверхности покрытия изоляции	18,6	5320,99	39,93	98970	742	24363	56371	167769
					3971,22	16,57	73865	308		12427	
108	235-102-0303 РСНБ РК 2022	Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200	м²	21,39	2486,00	--	53176	--	53176	--	57430
					--	--	--	--		4254	
109	1120-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	6	4355,42	11,04	26133	67	1558	24040	54187
					4084,63	3,78	24508	23		4014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	246-308-0102 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	6	27619,00	--	165714	--	165714	--	178971
					--	--	--	--		13257	
		ВЕ-2									
111	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	12,6	9066,89	73,60	114243	927	81376	31657	157572
					2534,89	28,81	31940	363		11672	
112	1120-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	6	10976,69	66,64	65860	400	60258	5210	76755
					867,06	18,92	5202	114		5686	
113	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6	2332,93	47,00	13998	282	2752	10856	26842
					1827,32	18,92	10964	114		1988	
114	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6	790,00	--	4740	--	4740	--	5119
					--	--	--	--		379	
115	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м³ изоляции	1,2	37004,63	2568,06	44406	3082	8709	25813	75836
					27179,46	1123,81	32615	1349		5617	
116	234-101-0303 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м³	м³	1,2	25157,00	--	30188	--	30188	--	32603
					--	--	--	--		2415	
117	1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м² поверхности покрытия изоляции	18,6	5320,99	39,93	98970	742	24363	56371	167769
					3971,22	16,57	73865	308		12427	
118	235-102-0303 РСНБ РК 2022	Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200	м²	21,39	2486,00	--	53176	--	53176	--	57430
					--	--	--	--		4254	
119	1120-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	6	4355,42	11,04	26133	67	1558	24040	54187
					4084,63	3,78	24508	23		4014	
120	246-308-0102 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	6	27619,00	--	165714	--	165714	--	178971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		13257	
		ВЕ-3									
121	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	12,6	9066,89	73,60	114243	927	81376	31657	157572
					2534,89	28,81	31940	363		11672	
122	1120-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	6	10976,69	66,64	65860	400	60258	5210	76755
					867,06	18,92	5202	114		5686	
123	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6	2332,93	47,00	13998	282	2752	10856	26842
					1827,32	18,92	10964	114		1988	
124	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6	790,00	--	4740	--	4740	--	5119
					--	--	--	--		379	
125	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м³ изоляции	1,2	37004,63	2568,06	44406	3082	8709	25813	75836
					27179,46	1123,81	32615	1349		5617	
126	234-101-0303 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м³	м³	1,2	25157,00	--	30188	--	30188	--	32603
					--	--	--	--		2415	
127	1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м² поверхности покрытия изоляции	18,6	5320,99	39,93	98970	742	24363	56371	167769
					3971,22	16,57	73865	308		12427	
128	235-102-0303 РСНБ РК 2022	Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200	м²	21,39	2486,00	--	53176	--	53176	--	57430
					--	--	--	--		4254	
129	1120-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	6	4355,42	11,04	26133	67	1558	24040	54187
					4084,63	3,78	24508	23		4014	
130	246-308-0102 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	6	27619,00	--	165714	--	165714	--	178971
					--	--	--	--		13257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1852284	16500	1298502	461841	2499252
							537282	6813	--	185127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1191582				
	Материалы		Тенге				99216				
	Всего заработная плата		Тенге					324411			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				761454				
		Накладные расходы	Тенге				246552				
		Сметная прибыль	Тенге				115047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1553181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					324411			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				660702				
	Материалы		Тенге				437835				
	Всего заработная плата		Тенге					219684			
	Сдача и испытание		Тенге				10614				
		Накладные расходы	Тенге				215289				
		Сметная прибыль	Тенге				70080				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				946071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					219684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2499252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					544095			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**4366447**	**43151**	**3142600**	**965344**	**5747394**
							1043980	**14969**	**136716**	**415603**	
	Стоимость оборудования		Тенге				136716				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				136716				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2579475				
	Материалы		Тенге				104130				
	Всего заработная плата		Тенге					328053			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2140607				
		Накладные расходы	Тенге				249065				
		Сметная прибыль	Тенге				226280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3054820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					328053			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1650256				
	Материалы		Тенге				897865				
	Всего заработная плата		Тенге					730896			
	Сдача и испытание		Тенге				17621				
		Накладные расходы	Тенге				716279				
		Сметная прибыль	Тенге				189323				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2555858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					730896			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				5747394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								625
		Сметная заработная плата	Тенге					1058949			

ОТДЕЛ 3. Локальная смета 02-01-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 12. В1									
131	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	2067,69 2034,42	21,60 0,22	37218 36620	389 4	209	35891 5849	78958
132	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	17,82	259,00 --	-- --	4615 --	-- --	4615	-- 369	4984
133	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	113,4	1914,38 1884,69	17,88 0,13	217091 213724	2028 15	1339	209463 34124	460679
134	241-205-1301 РСНБ РК 2022 Прим.	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	50,49	157,00 --	-- --	7927 --	-- --	7927	-- 634	8561
135	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	61,776	157,00 --	-- --	9699 --	-- --	9699	-- 776	10475
136	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	4568,94 1204,71	81,07 22,96	16448 4337	292 83	11819	4331 1662	22442
137	1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	1558333,80 376116,84	53702,26 247,62	5610 1354	193 1	4063	1341 556	7507
138	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	12	564,51 550,56	5,68 0,54	6774 6607	68 6	99	6481 1060	14315
139	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	3337,00 --	-- --	20022 --	-- --	20022	-- 1602	21624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	1100,00	--	6600	--	6600	--	7128
					--	--	--	--		528	
141	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	775,35	40,79	4652	245	117	4311	9680
					715,06	18,02	4290	108		717	
142	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С	шт.	6	23662,00	--	141972	--	141972	--	153330
					--	--	--	--		11358	
143	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	708,00	--	12744	--	12744	--	13764
					--	--	--	--		1020	
144	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	6	1585,66	219,32	9514	1316	114	8320	19260
					1347,28	67,61	8084	406		1427	
145	242-404-0602 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	6	2165,00	--	12990	--	12990	--	14029
					--	--	--	--		1039	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				513876	4531	234329	270138	846736
							275016	623	--	62721	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				222179				
	Материалы		Тенге				4063				
	Всего заработная плата		Тенге					1355			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				216569				
		Накладные расходы	Тенге				1341				
		Сметная прибыль	Тенге				17882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				241402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1355			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				291697				
	Материалы		Тенге				13698				
	Всего заработная плата		Тенге					274284			
	Сдача и испытание		Тенге				274				
		Накладные расходы	Тенге				268797				
		Сметная прибыль	Тенге				44839				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				605333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					274284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				846736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					275639			
		РАЗДЕЛ 13. Т3									
146	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	108	1914,38	17,88	206753	1931	1275	199489	438741
					1884,69	0,13	203547	14		32499	
147	241-205-1301 РСНБ РК 2022 Прим.	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	106,92	157,00	--	16786	--	16786	--	18129
					--	--	--	--		1343	
148	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	6	564,51	5,68	3387	34	50	3240	7158
					550,56	0,54	3303	3		530	
149	242-207-3701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	6	1100,00	--	6600	--	6600	--	7128
					--	--	--	--		528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				233526	1965	24711	202729	471156
							206850	17	--	34900	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23386				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23386				
		Сметная прибыль	Тенге				1871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25257				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				210140				
	Материалы		Тенге				1325				
	Всего заработная плата		Тенге					206867			
		Накладные расходы	Тенге				202729				
		Сметная прибыль	Тенге				33029				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				445898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					206867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				471156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					206867			
		РАЗДЕЛ 14. К1									
150	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	117	1060,31	4,76	124056	557	904	120306	263912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1047,82	1,42	122595	166		19550	
151	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	846,00	--	20304	--	20304	--	21928
					--	--	--	--		1624	
152	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	708,00	--	8496	--	8496	--	9176
					--	--	--	--		680	
153	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	17609,53	198,42	63394	714	52076	10542	79851
					2945,67	42,52	10604	153		5915	
154	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	4050960,58	323454,83	14583	1165	11573	2038	17951
					512551,38	59412,79	1845	214		1330	
155	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	488,00	--	11712	--	11712	--	12649
					--	--	--	--		937	
156	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	319,00	--	7656	--	7656	--	8268
					--	--	--	--		612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				250201	2436	112721	132886	413735
							135044	533	--	30648	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				62751				
		Материалы	Тенге				11574				
		Всего заработная плата	Тенге					2059			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				48168				
		Накладные расходы	Тенге				2038				
		Сметная прибыль	Тенге				5183				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				69972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2059			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				187450				
		Материалы	Тенге				52980				
		Всего заработная плата	Тенге					133518			
		Накладные расходы	Тенге				130848				
		Сметная прибыль	Тенге				25465				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				343763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					133518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				413735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					135577			
		РАЗДЕЛ 15. Септик из сборных жб колец 0,75м³/сут									
		Земляные работы									
157	1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	74,496	276,82	276,82	20622	20622	--	5580	28299
					--	104,04	--	7751		2096	
158	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	2,304	4557,13	--	10500	--	--	7560	19504
					4557,13	--	10500	--		1445	
159	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,304	1237,52	--	2851	--	--	2053	5296
					1237,52	--	2851	--		392	
160	1101-0102-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	21	290,75	290,75	6106	6106	--	1652	8379
					--	109,28	--	2295		621	
161	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	24	805,83	46,53	19340	1117	15843	2595	23690
					99,17	15,86	2380	381		1755	
162	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	9,726	58305,81	10252,17	567082	99713	302992	202852	831529
					16900,78	4166,56	164377	40524		61595	
163	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	50460,00	--	302760	--	302760	--	326981
					--	--	--	--		24221	
164	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	35776,00	--	429312	--	429312	--	463657
					--	--	--	--		34345	
165	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	54567,00	--	327402	--	327402	--	353594
					--	--	--	--		26192	
166	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	6	15330,00	--	91980	--	91980	--	99338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		7358	
167	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4990,00	--	29940	--	29940	--	32335
					--	--	--	--		2395	
168	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	90	785,00	--	70650	--	70650	--	76302
					--	--	--	--		5652	
169	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	25559,00	--	153354	--	153354	--	165622
					--	--	--	--		12268	
170	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	59,82	1185,65	28,84	70926	1725	45411	22336	100723
					397,69	3,81	23790	228		7461	
171	1108-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м² поверхности	59,82	2515,53	17,25	150479	1032	54811	88436	258028
					1582,02	7,62	94636	456		19113	
172	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	14,13	2038,27	17,25	28801	244	19953	8101	39855
					608,89	7,62	8604	108		2952	
		Крышка деревянная									
173	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревянная крышка утепленная. Установка	м²	4,8	481,07	184,42	2309	885	--	1614	4237
					296,65	76,97	1424	369		314	
174	215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,09	92871,00	--	8358	--	8358	--	9027
					--	--	--	--		669	
175	1110-0107-0612 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м²	4,8	5209,30	9,57	25005	46	19819	4644	32020
					1070,91	4,00	5140	19		2372	
176	1110-0116-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревянная крышка. Антисептирование водными растворами	м² стен	4,8	131,93	5,09	633	24	152	420	1138
					95,13	2,15	457	10		84	
177	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0063	840863,24	5233,46	5297	33	1283	3955	9992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					631919,67	2184,85	3981	14		740	
178	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	6,3	1396,00	--	8795	--	8795	--	9499
					--	--	--	--		704	
179	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0018	54431,15	3881,12	98	7	2	91	204
					49523,76	1714,28	89	3		15	
180	241-206-0102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 110х1,8 мм, с уплотнительным кольцом	м	1,8	1922,00	--	3460	--	3460	--	3737
					--	--	--	--		277	
181	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1715,41	266,37	10292	1598	--	8615	20420
					1449,04	1,33	8694	8		1513	
182	241-209-0109 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	3022,00	--	18132	--	18132	--	19583
					--	--	--	--		1451	
183	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	6	4330,19	61,90	25981	372	21787	3857	32225
					637,02	18,92	3822	114		2387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2390465	133524	1926196	364361	2975214
							330745	52280	--	220387	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2364484				
	Материалы		Тенге				460266				
	Всего заработная плата		Тенге					379089			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1444143				
		Накладные расходы	Тенге				360504				
		Сметная прибыль	Тенге				218000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2942988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					379089			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25981				
	Материалы		Тенге				21788				
	Всего заработная плата		Тенге					3936			
	Сдача и испытание		Тенге				200				
		Накладные расходы	Тенге				3857				
		Сметная прибыль	Тенге				2387				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2975214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					383025			
		РАЗДЕЛ 16.Санитарно-техническое оборудование									
184	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	3904,40	122,37	23426	734	1611	21008	47989
					3513,51	59,24	21081	355		3555	
185	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	6	922,00	--	5532	--	5532	--	5975
					--	--	--	--		443	
186	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	6	11364,00	--	68184	--	68184	--	73639
					--	--	--	--		5455	
187	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	6	19859,00	--	119154	--	119154	--	128686
					--	--	--	--		9532	
188	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	6	19691,00	--	118146	--	118146	--	127598
					--	--	--	--		9452	
189	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	14807,00	--	88842	--	88842	--	95949
					--	--	--	--		7107	
190	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2,4	524,00	--	1258	--	1258	--	1359
					--	--	--	--		101	
191	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	6	1925,24	25,21	11551	151	1711	9560	22800
					1614,81	11,00	9689	66		1689	
192	244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт.	6	6467,00	--	38802	--	38802	--	41906
					--	--	--	--		3104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**6**	**922,00**	**--**	**5532**	**--**	**5532**	**--**	**5975**
					--	**--**	**--**	**--**		**443**	
194	244-104-0401 РСНБ РК 2022	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	**шт.**	**6**	**4235,00**	**--**	**25410**	**--**	**25410**	**--**	**27443**
					--	**--**	**--**	**--**		**2033**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**505837**	**885**	**474182**	**30568**	**579319**
							30770	**421**	**--**	**42914**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**470860**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**470860**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37670**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**508530**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**34977**				
	Материалы		Тенге				**3322**				
	Всего заработная плата		Тенге					**31191**			
		Накладные расходы	Тенге				**30568**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5244**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**70789**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31191**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**579319**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31191**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**3893905**	**143341**	**2772139**	**1000682**	**5286160**
							978425	**53874**	**--**	**391570**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3143660**				
	Материалы		Тенге				**475903**				
	Всего заработная плата		Тенге					**382503**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2203126**				
		Накладные расходы	Тенге				**363883**				
		Сметная прибыль	Тенге				**280606**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3788149**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**235**
		Сметная заработная плата	Тенге					**382503**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**750245**				
	Материалы		Тенге				**93113**				
	Всего заработная плата		Тенге					**649796**			
	Сдача и испытание		Тенге				**474**				
		Накладные расходы	Тенге				**636799**				
		Сметная прибыль	Тенге				**110964**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1498008**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**376**
		Сметная заработная плата	Тенге					**649796**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				5286160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								611
		Сметная заработная плата	Тенге					1032299			
		ОТДЕЛ 4. Локальная смета 02-01-04									
		Электроосвещение ЭО									
		РАЗДЕЛ 17. Щитки									
195	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	12	6400,84	161,15	76810	1934	23664	37416	123364
					4267,64	62,91	51212	755		9138	
196	247-201-0501 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	6	11352,00	--	68112	--	68112	--	73561
					--	--	--	--		5449	
197	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	6	7314,00	--	43884	--	43884	--	47395
					--	--	--	--		3511	
198	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	54	1940,82	--	104804	--	878	74827	194001
					1924,56	--	103926	--		14370	
199	247-204-1514 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	12	836,00	--	10032	--	10032	--	10835
					--	--	--	--		803	
200	247-204-1513 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	6	835,00	--	5010	--	5010	--	5411
					--	--	--	--		401	
201	247-204-1509 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	6	740,00	--	4440	--	4440	--	4795
					--	--	--	--		355	
202	247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	30	4316,00	--	129480	--	129480	--	139838
					--	--	--	--		10358	
203	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1940,82	--	11645	--	98	8314	21556
					1924,56	--	11547	--		1597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	247-301-0123 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Жетысу СО-Э411, 220 В, 5(60) А, класс точности 1 ГОСТ 22261-94	шт.	6	3137,00	--	18822	--	18822	--	20328
					--	--	--	--		1506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				473039	1934	304420	120557	641084
							166685	755	--	47488	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				116449				
	Материалы		Тенге				976				
	Всего заработная плата		Тенге					115473			
		Накладные расходы	Тенге				83141				
		Сметная прибыль	Тенге				15967				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				215557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					115473			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				356590				
	Материалы		Тенге				23665				
	Всего заработная плата		Тенге					51967			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				279780				
		Накладные расходы	Тенге				37416				
		Сметная прибыль	Тенге				31521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				425527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					51967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				641084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					167440			
		РАЗДЕЛ 18. Освещение									
205	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	12	786,39	5,60	9437	67	1111	5966	16635
					688,21	2,31	8259	28		1232	
206	247-102-0323 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа ЖКХ, мощность 8 Вт, IP 65	шт.	12	6456,00	--	77472	--	77472	--	83670
					--	--	--	--		6198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				86909	67	78583	5966	100305
							8259	28	--	7430	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				86909				
	Материалы		Тенге				1111				
	Всего заработная плата		Тенге					8287			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77472				
		Накладные расходы	Тенге				5966				
		Сметная прибыль	Тенге				7430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				100305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8287			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				100305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8287			
		РАЗДЕЛ 19. Провода и кабели									
207	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1230	274,33	2,48	337426	3050	28204	220514	602577
					248,92	0,08	306172	98		44637	
208	243-402-0204 РСНБ РК 2022	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУГНП 3х1,5 мм2	км	0,4017	347769,00	--	139699	--	139699	--	150875
					--	--	--	--		11176	
209	243-402-0205 РСНБ РК 2022	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУГНП 3х2,5 мм2	км	0,5562	537636,00	--	299033	--	299033	--	322956
					--	--	--	--		23923	
210	243-402-0206 РСНБ РК 2022	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУГНП 3х4 мм2	км	0,1236	807350,00	--	99788	--	99788	--	107771
					--	--	--	--		7983	
211	243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,1236	413650,00	--	51127	--	51127	--	55217
					--	--	--	--		4090	
212	243-303-0102 РСНБ РК 2022	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5	км	0,0618	30998,00	--	1916	--	1916	--	2069
					--	--	--	--		153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				928989	3050	619767	220514	1241465
							306172	98	--	91962	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				928989				
	Материалы		Тенге				28204				
	Всего заработная плата		Тенге					306270			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				591563				
		Накладные расходы	Тенге				220514				
		Сметная прибыль	Тенге				91962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1241465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					306270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1241465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					306270			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 20. Электроустановочные устройства									
213	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	144	407,75	0,47	58716	67	6354	37675	104102
					363,16	0,21	52295	30		7711	
214	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	384,00	--	11520	--	11520	--	12442
					--	--	--	--		922	
215	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	412,00	--	7416	--	7416	--	8009
					--	--	--	--		593	
216	247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	6	1017,00	--	6102	--	6102	--	6590
					--	--	--	--		488	
217	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	90	532,00	--	47880	--	47880	--	51710
					--	--	--	--		3830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				131634	67	79272	37675	182853
							52295	30	--	13544	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				131634				
	Материалы		Тенге				6353				
	Всего заработная плата		Тенге					52325			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72918				
		Накладные расходы	Тенге				37675				
		Сметная прибыль	Тенге				13544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				182853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					52325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				182853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					52325			
		РАЗДЕЛ 21. Электромонтажные изделия									
218	247-214-0510 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная переносная РП-102, 223 2Р+РЕ 32А 220В IP44	шт.	42	1266,00	--	53172	--	53172	--	57426
					--	--	--	--		4254	
219	261-404-0618 РСНБ РК 2022	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	46,00	--	1104	--	1104	--	1192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		88	
220	1308-0305-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	24	970,94	14,53	23303	349	321	16389	42867
					943,03	5,40	22633	130		3175	
221	247-213-0103 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	18	174,00	--	3132	--	3132	--	3383
					--	--	--	--		251	
222	247-213-0104 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	6	231,00	--	1386	--	1386	--	1497
					--	--	--	--		111	
223	247-202-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	144	147,00	--	21168	--	21168	--	22861
					--	--	--	--		1693	
224	247-202-0502 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	78	101,00	--	7878	--	7878	--	8508
					--	--	--	--		630	
225	261-301-0236 РСНБ РК 2022	Наконечники 1/2"	10 шт.	1,2	380,00	--	456	--	456	--	492
					--	--	--	--		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				111599	349	88617	16389	138226
							22633	130	--	10238	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				23303				
		Материалы	Тенге				321				
		Всего заработная плата	Тенге					22763			
		Накладные расходы	Тенге				16389				
		Сметная прибыль	Тенге				3175				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				42867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					22763			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				88296				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				88296				
		Сметная прибыль	Тенге				7063				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				95359				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				138226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					22763			
		РАЗДЕЛ 22. Молниезащита									
226	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	5051,78	212,47	121243	5099	86007	22788	155553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1255,72	63,01	30137	1512		11522	
227	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	969,77	31,36	23274	753	16494	4511	30008
					251,14	9,90	6027	238		2223	
228	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	600	504,56	19,91	302736	11946	107814	133884	471552
					304,96	4,95	182976	2970		34932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				447253	17798	210315	161183	657113
							219140	4720	--	48677	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				447253				
	Материалы		Тенге				210314				
	Всего заработная плата		Тенге					223860			
		Накладные расходы	Тенге				161183				
		Сметная прибыль	Тенге				48677				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				657113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					223860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				657113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					223860			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				2179423	23265	1380974	562284	2961046
							775184	5761	--	219339	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				587005				
	Материалы		Тенге				211611				
	Всего заработная плата		Тенге					362096			
		Накладные расходы	Тенге				260713				
		Сметная прибыль	Тенге				67819				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				915537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					362096			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1592418				
	Материалы		Тенге				59333				
	Всего заработная плата		Тенге					418849			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1110029				
		Накладные расходы	Тенге				301571				
		Сметная прибыль	Тенге				151520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2045509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					418849			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				2961046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								475
		Сметная заработная плата	Тенге					780945			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 5. Локальная смета 02-01-05									
		Внутреннее газоснабжение, ГСВ									
229	1118-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	6	87658,80	15824,81	525953	94948	26821	432980	1035647
					67363,94	6272,07	404184	37632		76715	
230	513-104-0302 РСНБ РК 2022	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 12,5 кВт	комплект	6	126067,00	--	756402	--		--	756402
					--	--	--	--	756402	--	
231	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	6	4037,78	351,21	24227	2107	10695	12133	39269
					1904,23	159,22	11425	955		2909	
232	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	6	103946,00	--	623676	--		--	623676
					--	--	--	--	623676	--	
233	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	6	13495,66	19,76	80974	119	55271	25073	114530
					4264,03	--	25584	--		8484	
234	1119-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	12	9481,28	346,06	113775	4152	62704	47252	173909
					3909,91	108,11	46919	1297		12882	
235	Прайс	Система автономного контроля загазованности бытовая СГК-2-Б-СО+СН4 ДН 15 НД	шт	6	28336,00	--	170016	--		--	170016
					--	--	--	--	170016	--	
236	Прайс	Система автономного контроля загазованности бытовая СГК-2-Б-СО+СН4 ДН 20 НД	шт	6	28336,00	--	170016	--		--	170016
					--	--	--	--	170016	--	
237	242-207-4201 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	1867,00	--	22404	--	22404	--	24196
					--	--	--	--		1792	
238	242-207-4202 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	2503,00	--	15018	--	15018	--	16219
					--	--	--	--		1201	
		Дымовая труба									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1538,46	117,41	36923	2818	2151	32083	74527
					1331,42	32,66	31954	784		5520	
240	241-102-0184 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм	м	24	5390,00	--	129360	--	129360	--	139709
					--	--	--	--		10349	
241	241-102-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	3	8689,00	--	26067	--	26067	--	28152
					--	--	--	--		2085	
242	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	15	4869,91	21,59	73049	324	49485	21452	102061
					1549,33	5,14	23240	77		7560	
243	1126-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,6	100171,33	2975,52	60103	1786	16831	32128	99610
					69142,79	1314,28	41486	789		7379	
244	234-101-0302 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м³	м³	0,6	18196,00	--	10918	--	10918	--	11791
					--	--	--	--		873	
245	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	11,4	93,49	2,29	1066	26	638	280	1454
					35,27	0,36	402	4		108	
246	1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4305,75	66,47	25835	399	19343	6087	34476
					1015,56	19,64	6093	118		2554	
247	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2370,45	33,14	35557	498	27464	7607	46617
					506,31	11,17	7595	168		3453	
248	1116-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	36	2314,05	33,14	83306	1193	63886	18257	109688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					506,31	11,17	18227	402		8125	
249	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1824,57	11,67	10947	70	1231	9568	22157
					1607,61	3,24	9646	19		1641	
250	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,144	226700,45	1861,97	32645	268	16745	13230	49545
					108558,58	819,05	15632	118		3670	
251	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	51	748,75	--	38186	--	899	36542	80706
					731,12	--	37287	--		5978	
252	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м²	19,98	222,49	6,29	4445	125	1909	1674	6608
					120,69	0,72	2411	14		490	
253	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	19,98	93,49	2,29	1868	46	1117	491	2548
					35,27	0,36	705	7		189	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				3072736	108879	560957	696837	3933530
							682790	42384	1720110	163957	
		Стоимость оборудования	Тенге				1720110				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1720110				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				387890				
		Материалы	Тенге				87956				
		Всего заработная плата	Тенге					94550			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				203767				
		Накладные расходы	Тенге				78823				
		Сметная прибыль	Тенге				37337				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				504050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					94550			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				964736				
		Материалы	Тенге				269232				
		Всего заработная плата	Тенге					630624			
		Сдача и испытание	Тенге				14538				
		Накладные расходы	Тенге				618014				
		Сметная прибыль	Тенге				126620				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1709370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
		Сметная заработная плата	Тенге					630624			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				3933530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					725174			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								96779189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17092286				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2057992			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					552892			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53342270		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1856826		
		- Накладные расходы	Тенге							15398516	
		- Сметная прибыль	Тенге							7031294	
Итого:			Тенге								**94 922 363**
Оборудование			Тенге								**1 856 826**
Временные здания и сооружения 2,9%			Тенге								**2 752 749**
Итого:			Тенге								**97 675 112**
Зимнее удорожания 1,27%			Тенге								**1 240 474**
Итого:			Тенге								**98 915 585**
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге								**1 978 312**
Итого в текущих ценах .			Тенге								**102 750 723**
НДС 12%			Тенге								**12 330 087**
Итого к оплате с НДС:			**Тенге**								**115 080 810**
Скидка субподрядчика 15%			Тенге								**17 262 121**
Итого со скидкой к оплате включая НДС:			**Тенге**								**97 818 689**

Подрядчик:
ТОО "Жиенбай"

Директор_____ Назаренко Д.Н.

МП

Субподрядчик:
ТОО "БатысҚұрылысҚызмет"

Директор_____ Оспанов А.К.

МП
БИН 170340024883
"Батыс Құрылыс Қызмет"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ