К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

г.Талдыкорган «30» июля 2018 г.

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области; руководитель Канагатов Асет Серикович; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии ТОО «Akniet Group» «30» июля 2018г.; РК, г. Алматы, ул.Макатаева 117, Битибаев Нурлан Маратулы
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Жетысу-ОблГаз» «30» июля 2018 года. Елямова Абдулина Тургановича аттестат эксперта КДС и ЖКХ № 06945, 06946, 06947 от 14.04.2014 года;
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ТОО «КАТЭК» «30» июля 2018г. Стагнеева Любовь Григорьевна, приказ от 20.04.2017 года №112, аттестат №00229 от 30.06.2016года №13
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. (II-Очередь строительства -7 пусковой комплекс)
наименование объекта
по адресу г. Талдыкорган граница участка 4.2.2 существующей застройки ул. Абая, Жансугурова,Желтоксан, Кабанбай батыра; Распределительный ГВД,1,2 МПа; Центральная и Южная ветка, 0,6 МПа
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «28» июля 2016года. №34-530 Акимат г.Талдыкорган Алматинской области;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ТОО «Akniet Group» РК г.Алматы ул. Макатаева 117, Талон о начале строительно-монтажных работ KZ35REA00063483 от 11.07.2017 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «КАТЭК»; 112/15.12.2014-2-2.2-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области; руководитель Канагатов Асет Серикович; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей)

проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **07.2017;**

месяц, год

окончание работ **07.2018.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11(одиннадцать);

фактически, месяц: **12 (двенадцать)**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, изводительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| спределительный зопровод сокого давления 1,2 МПа | м | 2718 | 2718 | 2745,3 | 2745,3 |
| спределительный зопровод сокого давления 0,6 МПа | м | 19044 | 19044 | 17258,5 | 17258,5 |
| дземный спределительный зопровод еднего давления | м | 13185 | 13185 | 12431 | 12431 |
| дземный спределительный зопровод низкого авления | м | 3336 | 3336 | 3086 | 3086 |
| дземный спределительный зопровод низкого авления | м | 9530 | 9530 | 10272 | 10272 |
| ГРП-2 | нм3/час | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| РПб-6.1 | нм3/час | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| РПб-2.3 | нм3/час | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| рпб-6.2 | нм3/час | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| РПШ-5.6 | нм3/час | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 |
| РПШ-6.1.1 | нм3/час | 70-160 | 70-160 | 70-160 | 70-160 |
| РПШ РДНК-400-2Н | м3/час | 70-160 | 70-160 | 70-160 | 70-160 |
| РПШ РДНК-32-2Н | м3/час | 10-55 | 10-55 | 10-55 | 10-55 |
| РПШ-10 | м3/час | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| РПШ-6 | м3/час | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГРПб-2.3<br>ГРПб-6.2<br>ГРПШ-5.6<br>ГРПШ-6.1.1<br><br>ГРПШ - 10-55 м3/ч<br>ГРПШ - 70-160 м3/ч<br>ГРПШ-6<br>ГРШ-10 | | 1<br>2<br>1<br>1<br><br>13<br>20<br>198<br>59 | 1<br>1<br>1<br>1<br><br>13<br>19<br>186<br>59 |
| Площадь земельного участка/площадь застройки:<br>ГГРП-2<br>ГРПб-6.1<br>ГРПб-2.3<br>ГРПб-6.2<br>ГРПШ-5.6<br>ГРПШ-6.1.1<br>ГРПШ - 10-55 м3/ч<br>ГРПШ - 70-160 м3/ч<br>ГРПШ-6<br>ГРШ-10 | м2 | 216<br>72<br>72<br>60<br>15<br>8<br>8<br>8<br>0,4<br>0,996 | 216<br>72<br>72<br>60<br>15<br>8<br>8<br>8<br>0,4<br>0,996 |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование для ГГРП-2 и ГРПБ поставляется ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» и ГРПШ поставляется ТОО «Завод газового оборудования»
для Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (II-Очередь строительства -7 пусковой комплекс).

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации):
всего **2 633 087,16** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 896 443,624** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **322 335,446** тысяч тенге
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 433 855.98** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **1 775 096, 280** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **288 000, 585** тысяч тенге;

9. Объект сдан в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области строительства.

**РЕШИЛ:**

Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. (II-очередь строительства -7 пусковой комплекс)

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Канагатов Асет Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Елямов Абдулин Турганович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «КАТЭК» Нупов К.Ш. ,

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик

(генеральный подрядчик) Битибаев Нурлан_ Маратұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15
К акту приемки объекта в эксплуатацию

**Технические характеристики объекта:**
«Строительство газораспределительных сетей г. Талдыкорган»2 очередь - 7пусковой комплекс

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Протяженность трубопровода | м | 45792,8 | |
| | Протяженность воздушной прокладки: | м | 10272 | |
| | 1) на эстакадах | м | | |
| | 2) на опорах | м | 1952.8 | |
| | 3) безопорная прокладка | м | 8319.2 | |
| | Количество опор | шт | 380 | |
| | Протяженность подземной прокладки: | м | 35520,8 | |
| | 1) в проходных каналах | м | | |
| | 2) в полупроходных каналах | м | | |
| | 3) бесканальная прокладка | м | | |
| 2 | Количество колодцев (камер) | шт | 11 | |
| 3 | Количество компенсаторов | шт | 0 | |
| 4 | Количество вводов | шт | 0 | |
| 5 | Количество задвижек | шт | 0 | |
| | d =80 (надземка) | шт | 0 | |
| | d =50 (надземка) | шт | 0 | |
| 6 | Вентили (клапан) d = | шт | | |
| | d = | шт | | |
| 7 | Кран шаровой(кол-во) | шт | 671 | |
| | d =500 | шт | 4 | |
| | d =400 | шт | 2 | |
| | d =300 | шт | 2 | |
| | d =200 | шт | 5 | |
| | d =150 | шт | 2 | |

Газопровод имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| - Ст DN530*8,0 мм | м | 11770 | 11304,5 |
| - Ст DN426*8,0 мм | | 2683 | 2690 |
| - Ст DN325*7,0 мм | | 35,0 | 14,0 |
| - Ст DN219*7,0 мм | | 27,0 | 27,3 |
| - Ст DN159*6,0 мм | | 85,0 | 10,0 |
| - Ст DN108*5,5 мм | | 6,0 | 25,0 |
| - Ст DN 89*4,0 мм | | 1358 | 1585 |
| - Ст DN57*3,0 мм | | 6602 | 7157 |
| - Ст DN20*8,0 мм | | 1570 | 1570 |
| - ПЭ DN500*45,4 мм | м | 3665 | 3604 |
| - ПЭ DN315*28,6 мм | | 1137 | 1137 |
| - ПЭ DN225*13,4 мм | | 3014 | 3030 |
| - ПЭ DN160*14,6 мм | | 42 | 23 |
| - ПЭ DN110*10,4 мм | | 2360 | 1248 |
| - ПЭ DN90*5,4 мм | | 4165 | 3913 |
| - ПЭ DN63*3,8 мм | | 7598 | 7355 |
| - ПЭ DN32*2,3 мм | | 1696 | 1100 |
| Количество<br>ГГРП-2<br>ГРПб-6.1 | шт | 1<br>1 | 1<br>1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | d =100 | шт | 2 | |
| | d =90 | шт | 1 | |
| | d =80 (надземка) | шт | 45 | |
| | d =63 | шт | 10 | |
| | d =50 (надземка) | шт | 57 | |
| | d =25 | шт | 241 | |
| | d =20 | шт | 300 | |
| 8 | Сифоны (гидрозатворы) | шт | | |
| 9 | Переходники СТ | шт | 29 | |
| | Переходники ПЭ/СТ | шт | 35 | |
| | Переходники ПЭ | шт | 58 | |
| 10 | Затворы поворотные | шт | | |
| 11 | Регуляторы давления ПГБ, ГРПШ | шт | 6 | |
| | Регуляторы давления ГРПШ, ШП | | 277 | |
| 12 | Скважины | шт | | |
| 13 | Станки - качалки (тип _____, марка ____ ) | шт | | |
| | -//- (тип____, марка ____) | шт | | |
| | -//- (тип____, марка ____) | шт | | |

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление энергетики и [illegible] жилищного хозяйства" Алматинской области Канагатов Асет Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: ТОО "КАТЭК"; Стагнеева Любовь Григорьевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.