Заказчик: ТОО "Dike"
Подрядчик: ТОО "AstanA N-Tech"
Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального канала Объединительный Саркандского района Алматинской области

Акт №2
приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2 МК. "Объединительный" Участок канала с ПК0+86 по ПК17+00								
1	Е1-12-9	Разработка грунта 3 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал *м3 грунта*	383	29,64 1,61	28,03 7,06	11352 617	10735 2704	3221 97	0,0112 0,0245	4 9
2	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	383	9,8 –	9,8 2,98	3753 –	3753 1141	1107 97	– 0,00974	– 4
3	Е37-74-6 (ДМ	Демонтаж ж/б блоков Г-15-2 ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	112,2	2251,57 874,8	1376,77 479,47	252626 98153	154474 53797	182340 120	4,88 1,8652	548 209
4	Е37-73-1 (ДМ	Демонтаж монолитного бетона дна ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	15,3	366,14 259,2	106,94 38,23	5602 3966	1636 585	5461 120	1,544 0,16	24 2
5	Е1-90-3	Планировка дна канала вручную в грунтах 3 группы *м2 спланированной поверхности*	255	33,98 33,98	– –	8665 8665	– –	9791 113	0,216 –	55 –
6	Е37-74-6	Монтаж ж/б блоков Г-15-2 *м3*	112,2	4380,12	1720,96	491449	193092	227924	6,1	684

7	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15		1093,5	599,34	122691	67246	120	2,3315	262
			112,2	22500		2524500				
		м3								
8	Е37-73-1	Монолитный ж/б дна	15,5	9302,54	133,67	144189	2072	6916	1,93	30
		м3								
				324	47,78	5022	741	120	0,2	3
9	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,6549	14433,04	6133,63	9452	4017	6072	30,7	20
		т								
				5580	2147,65	3654	1406	120	8,4877	6
12	Е41-7-7	Конструктивные швы(10шт)	684	182,28	1,54	124680	1053	121103	0,946	647
		м								
				169,65	0,59	116041	404	104	0,0028	2
13	1-1-407	Мастика битумная	300,96	53		15951				
		кг								
15	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	510	91,24	7,38	46532	3764	45874	0,536	273
		м2								
				83,7	2,79	42687	1423	104	0,0136	7
16	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,102	26143,3	1166,54	2667	119	198	5,07	1
		т								
				1284,75	574,87	131	59	104	2,69	–
17	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	1,632	30039,53	1538,51	49025	2511	5089	9,49	15
		т								
				2407,5	590,92	3929	964	104	2,44	4
		Итого по смете 2-1-2				**3690443**	**377226**			**2301**
						405556	**130470**			**508**
		Стоимость: материалов, тенге				**2907661**				
		Накладные расходы, тенге				**615096**				
		- заработная плата, тенге				**92264**				
		- трудоемкость, чел-ч				**308**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**258332**				
		Всего по смете, тенге				**4563871**				
		Сметная заработная плата, тенге				**628290**				

Нормативная трудоемкость, чел-ч

3117

Локальная смета 2-1-6 Водораспредительное сооружения на ПК6+72(Объединительный)

1	Ц22-110-1 (Д	Демонтаж рам затвора ПС100х100 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;							
		т	0,2348	21962,87	14200,37	5157	3334	2375	41,1	10
				7762,5	3476,25	1823	816	90	20,3013	5
2	Ц22-110-1 (Д	Демонтаж рам затворов ПС150х150 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;							
		т	0,2434	21962,87	14200,37	5346	3456	2462	41,1	10
				7762,5	3476,25	1889	846	90	20,3013	5
3	Ц22-110-1 (Д	Демонтаж затвора ПС150х150 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;							
		т	0,343	21962,87	14200,37	7533	4871	3470	41,1	14
				7762,5	3476,25	2663	1192	90	20,3013	7
4	Ц22-110-1	Монтаж затвора ПС100х100	0,532	80722,33	47334,58	42944	25182	17938	137	73
		т		25875	11587,5	13766	6165	90	67,671	36
5	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	4	12453,29	1711,79	49813	6847	37454	54	216
		комплект		10080	324	40320	1296	90	1,89216	8
7	Ц22-110-1	Монтаж затворов ПС150х150комплекте	1,029	80722,33	47334,58	83063	48707	34694	137	141
		т		25875	11587,5	26625	11924	90	67,671	70
8	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	3	12453,29	1711,79	37360	5135	28091	54	162
		комплект		10080	324	30240	972	90	1,89216	6
10	Е39-7-5 (ДМ)	Демонтаж служебного мостика ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;							
		т конструкций	0,43361	12073,43	5001,23	5235	2169	2353	22,368	10
				4167,45	1861,85	1807	807	90	4,599	2
11	Е39-7-5	Монтаж служебного мостика	0,86722	19899,86	7144,61	17258	6196	7497	37,28	32
		т конструкций		6945,75	2659,78	6023	2307	90	6,57	6
13	Е37-73-1	Монолитный бетон дна	5,8	9637,49	133,67	55897	775	2587	1,93	11
		м3		324	47,78	1879	277	120	0,2	1

	Итого по смете 2-1-6				**309606**	**106672**			**679**
	Стоимость: материалов, тенге				**127035**	**26602**			**146**
					75899				
	Накладные расходы, тенге				**138921**				
	- заработная плата, тенге				**20838**				
	- трудоемкость, чел-ч				**69**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**26912**				
	Всего по смете, тенге				**475439**				
	Сметная заработная плата, тенге				**174475**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				**894**				
	Локальная смета 2-1-17 Водораспредительное сооружения на ПК27+92(х/в Каражырык)								
1 Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал								
	м3 грунта	18	23,36	22,08	420	397	119	0,00888	–
			1,28	5,56	23	100	97	0,0193	–
2 Е1-27-5	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м								
	м3 грунта	18	3,35	3,35	60	60	20	–	–
			–	1,16	–	21	97	0,0038	–
3 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов								
	м3 грунта	18	1,48	1,48	27	27	9	–	–
			–	0,51	–	9	97	0,00168	–
4 Е37-73-3 (ДМ	Демонтаж существующих стенок из монолитного бетона ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;								
	м3	5,9	693,76	114,16	4093	674	4393	3,576	21
			579,6	40,78	3420	241	120	0,17056	1
5 Ц22-110-1 (Д	Демонтаж затворов ПС100х100 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
	т	0,798	21962,87	14200,37	17526	11332	8071	41,1	33
			7762,5	3476,25	6194	2774	90	20,3013	16

6	Е1-90-2	Планировка дна стенок и дна канала в верхнем бъефе вручную в грунтах 2 группы	50	20,27	–	1014	–	1146	0,129	6
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	1014	–	113	–	–
7	Е37-7-3	Гравийно песчанная подготовка	5,1	2030,77	308,7	10357	1574	1507	0,91	5
		м3		127,58	118,53	651	605	120	0,5478	3
8	Е37-73-3	Монолитный бетон стенок и зуба	5,9	11505,91	142,69	67885	842	5491	4,47	26
		м3		724,5	50,98	4275	301	120	0,2132	1
9	Е37-73-1	Монолитный бетон дна сооружений в верхнем бъефе	7,2	9637,49	133,67	69390	962	3212	1,93	14
		м3		324	47,78	2333	344	120	0,2	1
10	Ц22-110-1	Монтаж затвора ПС100х100	0,798	80722,33	47334,58	64416	37773	26906	137	109
		т		25875	11587,5	20648	9247	90	67,671	54
11	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	6	12453,29	1711,79	74720	10271	56182	54	324
		комплект		10080	324	60480	1944	90	1,89216	11
13	Ц22-61-1 (ДМ	Демонтаж винтеподъемников 0,5В ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	6	3537,54	513,54	21225	3081	16854	16,2	97
		комплект		3024	97,2	18144	583	90	0,56765	3
14	Ц22-61-1	Монтаж винтеподъемника 0,5В	6	12453,29	1711,79	74720	10271	56182	54	324
		комплект		10080	324	60480	1944	90	1,89216	11
16	Е39-7-5	Монтаж метал. мостика L=5,0м	0,31769	19899,86	7144,61	6322	2270	2747	37,28	12
		т конструкций		6945,75	2659,78	2207	845	90	6,57	2
17	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,31769	151200		48035				
		т								
18	Е39-7-5	Монтаж металл. мостика L=3,0м	0,20127	19899,86	7144,61	4005	1438	1740	37,28	8
		т конструкций		6945,75	2659,78	1398	535	90	6,57	1
19	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,20127	151200		30432				
		т								
20	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	9	91,24	7,38	821	66	809	0,536	5

		м2								
21	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0018	83,7 26143,3	2,79 1166,54	753 47	25 2	104 3	0,0136 5,07	– –
		т		1284,75 30039,53	574,87 1538,51	2 838	1 43	104 86	2,69 9,49	– –
22	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0279	2407,5 70,08	590,92 0,12	67 2551	16 4	104 93	2,44 0,0138	– 1
		т		2,77	0,05	101	2	90	0,0002	–
23	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	36,4							
		м2								
	Итого по смете 2-1-17					**498904**	**81087**			**985**
	Стоимость: материалов, тенге					**182190**	**19537**			**104**
	Накладные расходы, тенге					**235627**				
	- заработная плата, тенге					**185570**				
	- трудоемкость, чел-ч					**27836**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					**93**				
	Всего по смете, тенге					**41068**				
	Сметная заработная плата, тенге					**725542**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					**229563**				
	Всего прямые затраты по акту					**1182**				
	Стоимость: материалов, тенге					**4498953**	**564985**			**3965**
	Накладные расходы, тенге					**714781**	**176609**			**758**
	- заработная плата, тенге					**3219187**				
	- трудоемкость, чел-ч					939587				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					140938				
	Всего по акту					470				
	Сметная заработная плата, тенге					326312				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					**5764852**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге					**1032328**				
						5193				
						5764852				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**15778401**
- материалы	8810915
- сметная заработная плата, тенге	2825482
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14213
Налог (2%)	315 568,02
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**16 093 969,04**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	**14 484 572,14**
НДС (12%)	**1 738 148,66**
Итого с НДС-12%	**16 222 720,79**

Заказчик:

ТОО "Dike"

Подрядчик:

ТОО "AstanA N-Tech"