**Заказчик: ТОО "Dike"**
**Подрядчик: ТОО "AstanA N-Tech"**
**Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального канала Объединительный Саркандского района Алматинской области**

# Акт №3
## приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета 2-1-3 МК. "Объединительный" Участок канала с ПК 17+00 по ПК 35+96** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-30-2 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 634,5 | 0,2 | 0,2 | 127 | 127 | 43 | – | – |
| | | *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера* | | – | 0,07 | – | 44 | 97 | 0,00023 | 0,15 |
| 2 | Е37-7-3 | Гравийно песчанная подготовка | 403,02 | 2030,77 | 308,7 | 818441 | 124412 | 119025 | 0,91 | 367 |
| | | *м3* | | 127,58 | 118,53 | 51417 | 47770 | 120 | 0,5478 | 221 |
| 3 | Е37-74-6 | Монтаж ж/б блоков Г-15-2(1244шт) | 738,936 | 4380,12 | 1720,96 | 3236628 | 1271679 | 1501081 | 6,1 | 4508 |
| | | *м3* | | 1093,5 | 599,34 | 808027 | 442874 | 120 | 2,3315 | 1723 |
| 4 | 30-18-20 | Панели-блоки стеновые I - и I - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 | 20 | 22500 | | 450000 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 5 | Е37-73-1 | Монолитный ж/б дна | 50 | 9302,54 | 133,67 | 465127 | 6684 | 22307 | 1,93 | 97 |
| | | *м3* | | 324 | 47,78 | 16200 | 2389 | 120 | 0,2 | 10 |
| | | **Итого по смете 2-1-3** | | | | **4970323** | **1402902** | | | **4971** |
| | | | | | | **875644** | **493077** | | | **1954** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | **2691777** | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | **1642455** | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | **246368** | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | **821** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | **396767** | | | | |
| | **Всего по смете, тенге** | | | | **7009545** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | **1615089** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | **7746** | | | | |
| | **Локальная смета 2-1-9 Водораспредительное сооружения на ПК58+83(Объединительный)** | | | | | | | | |
| 1 Ц22-110-1 (Д | Демонтаж затвора ПС250х200 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; | 1,029 | 21962,87 | 14200,37 | 22600 | 14612 | 10409 | 41,1 | 42 |
| | *т* | | 7762,5 | 3476,25 | 7988 | 3577 | 90 | 20,3013 | 21 |
| 2 Ц22-110-1 (Д | Демонтаж затвора ПС100х100 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; | 0,0266 | 21962,87 | 14200,37 | 584 | 378 | 268 | 41,1 | 1 |
| | *т* | | 7762,5 | 3476,25 | 206 | 92 | 90 | 20,3013 | 1 |
| 3 Ц22-110-1 (Д | Демонтаж рам затвора ПС100х100 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; | 0,1174 | 21962,87 | 14200,37 | 2578 | 1667 | 1187 | 41,1 | 5 |
| | *т* | | 7762,5 | 3476,25 | 911 | 408 | 90 | 20,3013 | 2 |
| 4 Ц22-110-1 | Монтаж затвора ПС100х100 | 0,665 | 80722,33 | 47334,58 | 53680 | 31477 | 22422 | 137 | 91 |
| | *т* | | 25875 | 11587,5 | 17207 | 7706 | 90 | 67,671 | 45 |
| 5 Ц22-61-1 | Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т | 5 | 12453,29 | 1711,79 | 62266 | 8559 | 46818 | 54 | 270 |
| | *комплект* | | 10080 | 324 | 50400 | 1620 | 90 | 1,89216 | 9 |
| 7 Е13-26-8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 | 6,8 | 70,08 | 0,12 | 477 | 1 | 17 | 0,0138 | – |
| | *м2* | | 2,77 | 0,05 | 19 | – | 90 | 0,0002 | – |
| 8 Е39-7-5 | Монтаж метал. мостиков | 0,7865 | 19899,86 | 7144,61 | 15651 | 5619 | 6800 | 37,28 | 29 |
| | *т конструкций* | | 6945,75 | 2659,78 | 5463 | 2092 | 90 | 6,57 | 5 |
| 9 2-1-222 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей | 0,7865 | 151200 | | 118919 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 10 Е1-90-2 | Планировка дна сооружения под укладку бетона вручную в грунтах 2 группы | 19 | 20,27 | – | 385 | – | 435 | 0,129 | 2 |
| | *м2 спланированной поверхности* | | 20,27 | – | 385 | – | 113 | – | – |
| 11 Е37-7-3 | Гравийно песчанная подготовка | 2 | 2030,77 | 308,7 | 4062 | 617 | 590 | 0,91 | 2 |
| | *м3* | | 127,58 | 118,53 | 255 | 237 | 120 | 0,5478 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е37-73-1 | Монолитный бетон дна | | 4,85 | 9637,49 | 133,67 | 46742 | 648 | 2164 | 1,93 | 9 |
| | | *м3* | | | 324 | 47,78 | 1571 | 232 | 120 | 0,2 | 1 |
| 13 | Е37-73-2 | Монолитный бетон опорных подушок | | 0,9 | 9819,45 | 181,91 | 8838 | 164 | 793 | 4,31 | 4 |
| | | *м3* | | | 668,25 | 66,15 | 601 | 60 | 120 | 0,2895 | – |
| | | **Итого по смете 2-1-9** | | | | | **336782** | **63742** | | | **455** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | | **85006** | **16024** | | | **85** |
| | | | | | | | **188034** | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | **91903** | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | | **13785** | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | | **46** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | | **25721** | | | | |
| | | **Всего по смете, тенге** | | | | | **454406** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | | **114815** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | **586** | | | | |
| | | **Локальная смета 2-1-11 Водораспредительное сооружения Арал (МК "Шерубай") на ПК22+54** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-8 | Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал | | 96 | 23,36 | 22,08 | 2243 | 2120 | 637 | 0,00888 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | | 1,28 | 5,56 | 123 | 534 | 97 | 0,0193 | 2 |
| 2 | Е1-27-5 | Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м | | 96 | 3,35 | 3,35 | 322 | 322 | 108 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | – | 1,16 | – | 111 | 97 | 0,0038 | – |
| 3 | Е37-73-3 (ДМ | Демонтаж бетонной стенки из монолитного бетона ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | | 3,5 | 693,76 | 114,16 | 2428 | 400 | 2606 | 3,576 | 13 |
| | | *м3* | | | 579,6 | 40,78 | 2029 | 143 | 120 | 0,17056 | 1 |
| 4 | Е37-7-3 | Гравийно песчанная подготовка | | 3,4 | 2030,77 | 308,7 | 6905 | 1050 | 1004 | 0,91 | 3 |
| | | *м3* | | | 127,58 | 118,53 | 434 | 403 | 120 | 0,5478 | 2 |
| 5 | Е37-73-3 | Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона | | 7,1 | 11505,91 | 142,69 | 81692 | 1013 | 6607 | 4,47 | 32 |
| | | *м3* | | | 724,5 | 50,98 | 5144 | 362 | 120 | 0,2132 | 2 |
| 6 | Е37-74-6 | Монтаж блоков Г-15-2 | | 3,3 | 4380,12 | 1720,96 | 14454 | 5679 | 6704 | 6,1 | 20 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | 30-18-20 | Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 | | 1093,5 | 599,34 | 3609 | 1978 | 120 | 2,3315 | 8 |
| | | | 3,3 | 22500 | | 74250 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е37-74-6 | Монтаж ж/б блоков Г-10-2 | 0,76 | 4380,12 | 1720,96 | 3329 | 1308 | 1543 | 6,1 | 5 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | 30-18-20 | Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 | | 1093,5 | 599,34 | 831 | 455 | 120 | 2,3315 | 2 |
| | | | 0,76 | 22500 | | 17100 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 10 | Е37-73-1 | Монолитный ж/бетон дна | 3,06 | 9637,49 | 133,67 | 29491 | 409 | 1364 | 1,93 | 6 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 11 | Е37-75-2 | Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах | | 324 | 47,78 | 991 | 146 | 120 | 0,2 | 1 |
| | | | 0,2776 | 14433,04 | 6133,63 | 4007 | 1703 | 2574 | 30,7 | 9 |
| | | т | | | | | | | | |
| 14 | Е41-4-1 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя | | 5580 | 2147,65 | 1549 | 596 | 120 | 8,4877 | 2 |
| | | | 28,5 | 68,29 | 7,38 | 1946 | 210 | 1883 | 0,409 | 12 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 15 | Е41-8-2 | Приготовление разжиженного битума РБ-1 | | 60,75 | 2,79 | 1731 | 80 | 104 | 0,0136 | – |
| | | | 0,0057 | 26143,3 | 1166,54 | 149 | 7 | 10 | 5,07 | – |
| | | т | | | | | | | | |
| 16 | Е41-8-3 | Приготовление разжиженного битума РБ-2 | | 1284,75 | 574,87 | 7 | 3 | 104 | 2,69 | – |
| | | | 0,0912 | 30039,53 | 1538,51 | 2740 | 140 | 285 | 9,49 | 1 |
| | | т | | | | | | | | |
| 17 | Ц22-110-1 (Д | Демонтаж затвора ПС100х100 без подъемника ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; | | 2407,5 | 590,92 | 220 | 54 | 104 | 2,44 | – |
| | | | 0,1115 | 21962,87 | 14200,37 | 2449 | 1583 | 1129 | 41,1 | 5 |
| | | т | | | | | | | | |
| 18 | Ц22-110-1 (Д | Демонтаж рамы затвора ПС100х100 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; | | 7762,5 | 3476,25 | 866 | 388 | 90 | 20,3013 | 2 |
| | | | 0,0587 | 21962,87 | 14200,37 | 1289 | 834 | 594 | 41,1 | 2 |
| | | т | | | | | | | | |
| 19 | Ц22-110-1 (Д | Демонтаж затвора ПС200х150 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; | | 7762,5 | 3476,25 | 456 | 204 | 90 | 20,3013 | 1 |
| | | | 0,2886 | 21962,87 | 14200,37 | 6338 | 4098 | 2919 | 41,1 | 12 |
| | | т | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ц22-110-1 | Монтаж затвора ПС100х100 | 0,798 | 7762,5 | 3476,25 | 2240 | 1003 | 90 | 20,3013 | 6 |
| | | | | 80722,33 | 47334,58 | 64416 | 37773 | 26906 | 137 | 109 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 21 | Ц22-61-1 | Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т | | 25875 | 11587,5 | 20648 | 9247 | 90 | 67,671 | 54 |
| | | | 6 | 12453,29 | 1711,79 | 74720 | 10271 | 56182 | 54 | 324 |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 23 | Е13-26-8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 | | 10080 | 324 | 60480 | 1944 | 90 | 1,89216 | 11 |
| | | | 7,2 | 70,08 | 0,12 | 505 | 1 | 18 | 0,0138 | – |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 24 | Е41-7-7 | Конструктивные швы между блоками Г-15 (3шт) | | 2,77 | 0,05 | 20 | – | 90 | 0,0002 | – |
| | | | 12 | 182,28 | 1,54 | 2187 | 18 | 2125 | 0,946 | 11 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 27 | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | | 169,65 | 0,59 | 2036 | 7 | 104 | 0,0028 | – |
| | | | 0,01 | 4740 | | 47 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | **Итого по смете 2-1-11** | | | | **393007** | **68939** | | | **565** |
| | | | | | | **103414** | **17658** | | | **94** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | **220654** | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | **115198** | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | **17280** | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | **58** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | **30492** | | | | |
| | | **Всего по смете, тенге** | | | | **538697** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | **138352** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | **717** | | | | |
| | | **Всего прямые затраты по акту** | | | | **5700112** | **1535583** | | | **5991** |
| | | | | | | **1064064** | **526759** | | | **2133** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | **3100465** | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | **1849556** | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | **277433** | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | **925** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | **452980** | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту** | **8002648** |
| Сметная заработная плата, тенге | **1868256** |
| Нормативная трудоемкость, чел-ч | **9048** |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге** | **8002648** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **21903249** |
| - материалы | 8485974 |
| - сметная заработная плата, тенге | 5113418 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 24765 |
| Налог (2%) | 438 064,97 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)** | **22 341 313,53** |
| **Итого с понижающим коэффициентом К=0,9** | **20 107 182,18** |
| НДС (12%) | **2 412 861,86** |
| **Итого с НДС-12%** | **22 520 044,04** |

**Заказчик:**

ТОО "Dike" _____

**Подрядчик:**

ТОО "AstanA N-Tech" _____