Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

"25" декабря 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Dike", Республика Казахстан. Алматинская область, Аксуйский район, с. Жансугуров, ул.Еркенова дом №45

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Сейфуллин М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии ю) руководителя организации

по объекту: "Капитальный ремонт магистрального канала Объединительный Саркандского района, Алматинской области"

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» в лице руководителя Бекишева С.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "AstanA N–Tech"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Гидротехник Жоба» №165

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области г. Талдыкорган.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
н/у	н/у	н/у		н/у	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	н/у	н/у
Число этажей	этаж	н/у	н/у
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	н/у	н/у
В том числе подземной части	$м^3$	н/у	н/у
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	н/у	н/у

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2
		общая жилая		общая жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Головное водозаборное сооружение на МК «Объединительный»

1. Мехочистка подводящего канала в верхнем бьефе сооружения.

2. Устройство правобережной тенки, протяженностью 36 м из железобетонных блоков Г-15* и левобережной стенки из ж/б блоков Г-10-2

3. Для устойчивости Г-образных блоков проектом предусматривается противовес на дне канала из монолитного железобетона шириной 1 м.

4. Установка 3-х винтоподъемников 1,0 В и замена 3-х винтоподъемников 1,0 в.

5. Монтаж металлических гидромостиков длиной 4,4 м, 2,5 м в количестве2шт и1,5 м в количестве2шт.

МК «Объединительный»

1. Мехочистка дна и расширение откосов земляного канала до проектных(m=1.5) с ПК35+96 по ПК69-97.

2. Корчевка деревьев, кустарников и мелколесья на откосах и берегах шириной до5 м для проезда вдоль канала и проведения эксплуатационных и ремонтных работ.

3. Замена непригодных блоков Г-15 на отдельном участке канала. С ПК0+00 по ПК17+00.

4. Устройство канала с ПК17+00 по ПК35+96 из железобетонных блоков Г-15-2 и дна из монолитного железобетона толщиной 15 см с применением арматурных сеток из арматурной стали Д=12 и8 мм.

5. Замена затворов и металлических мостиков, ремонт существующих стенок и дна водораспределительных сооружений магистрального канала «Объединительный» на ПК6+72, ПК15+56, ПК39+40, ПК58+83.

МК «Шерубай»

6. Мехочистка дна и расширение откосов земляного канала до проектных(m=1,5) с ПК0+00 по ПК83+47.

7. Корчевка деревьев, кустарников и мелколесья на откосах и берегахшириной до5 м для проезда вдоль канала и проведения эксплуатационных и ремонт работ.

8. Замена затворов и металлческих мостиков, ремонт существующих стенок и дна сооружений, замена железобетонных блоков Г-15-2. Устройство обратных стенок в концевой части сооружений на ПК22+54, ПК28+72, ПК48+84, ПК70+29.

9. Покраска металлических поверхностй затворов и металлических мостиков.

МК«Р-2»

10. Мехочистка дна и расширение откосов земляногоканала до проектных(m=1,5) с ПК0+00 по ПК59+98.

11. Корчевка деревьев, кустарников и мелколесья на откосах и берегах шириной до5 м для прооезда вдоль канала и проведения эксплуатационных и ремонтных работ.

12. Замена затвоов и металлических мостиков, ремонт стенок и дна сооружений, замена крепления откосов из монолитного железобетона сооружений на ПК0+76, ПК27+92, ПК42+14, ПК48+73, ПК59+98.

13. Покраска металлических поверхностей затворов и гидромостиков.

краткие техниччесские харатеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологичекому оборудованию

Настоящий проект предусматривает комплект работ по инженерному обеспечению и оздоровлению социально- экономической обстановки региона с повышением санитарно- гигиенического уровня жизни населения.

Проектом было выполнено строительство асфальтобетонных дорог, строительство водопроводной и канализационных сетей из полиэтиленовых труб, а также строительство линии электроснабжения и осветительной сети из фонарей уличного типа.

Общая площадь земельного участка составляет 26,6 Га. Протяженность дорог составляет 3930 м, протяженность водопроводных сетей составляет 3560 м, протяженность канализационных сетей составляет 5340 м., Проектом предусмотрена установка 116 опор для осветительной сети из фонарей уличного типа. Протяженность воздушной линии электропередач составляет 4315 м..

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 09.10.2016 года;

месяц, год

окончание работ 25.12.2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 14;

фактически, месяц: 14;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт магистрального канала Объединительный Саркандского района, Алматинской области» завершенным

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Сейфуллин М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.