Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" декабря 2017 года

Заказчик ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» в лице руководителя Бекишева С.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «25» декабря 2017 г. ТОО «Dike» Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуйский район, с. Жансугуров, ул. Еркенова дом №45 в лице Директора Сейфуллина М. Б.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «25» декабря 2017 г. ТОО "Krav Инжиниринг" в лице директора Кравченко А.Г. Аттестат эксперта КДСиЖКХ № 05849 от 12 августа 2013 г., Аттестат эксперта КДСиЖКХ № 05850 от 12 августа 2013 г., Аттестат эксперта КДСиЖКХ № 05851 от 12 августа 2013 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «25» декабря 2017 г. ТОО «Гидротехник Жоба» в лице директора Жакаева К.Е. в лице авторского надзора Байбекова О.Ж.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: "Капитальный ремонт магистрального канала Объединительный Саркандского района, Алматинской области"

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Scanned by CamScanner

по адресу г.Саркан Сарканского района Алматинской области

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области», талон от 09.10.2016года №KZ85REA00038430

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Гидротехник Жоба» №165

наименование проектной организации, номер проекта

_____утвержденного(й) РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области г. Талдыкорган;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __09.10.2016 года__;

месяц, год

окончание работ ___25.12.2017 года____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:___14_____;

фактически, месяц:_____14_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Scanned by CamScanner

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	н/у	н/у
Число этажей	этаж	н/у	н/у
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	н/у	н/у
В том числе подземной части	м3	н/у	н/у
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	н/у	н/у

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Головное водозаборное сооружение на МК«Объединительный»

1. Мехочистка подводящего канала в верхнем бьефе сооружения.

2. Устройство правобережной стенки, протяженностью 36 м из железобетонных блоков Г-15-2 и левобережной стенки из ж/б блоков Г-10-2.

Scanned by CamScanner

3. Для устойчивости Г-образных блоков проектом предусматривается противовес на дне канала из монолитного железобетона шириной1 м.

4. Установка 3-х винтоподъемников 1,0 В и замена 3-х винтоподъемников 1,0 В.

5. Монтаж металлических гидромостиков длиной 4,4 м, 2,5 м в количестве2 шт и1,5 м в количестве2 шт.

МК«Объединительный»

1. Мехочистка дна и расширение откосов земляного канала до проектных(m=1,5) с ПК35+96 по ПК69+97.

2. Корчевка деревьев, кустарников и мелколесья на откосах и берегах шириной до5 м для проезда вдоль канала и проведения эксплуатационных и ремонтных работ.

3. Замена непригодных блоков Г-15 на отдельном участке канала. С ПК0+00 по ПК17+00.

4. Устройство канала с ПК17+00 по ПК35+96 из железобетонных блоков Г-15-2 и дна из монолитного железобетона толщиной 15 см с применением арматурных сеток из арматурной стали Д=12 и8 мм.

5. Замена затворов и металлических мостиков, ремонт существующих стенок и дна водораспределительных сооружений магистрального канала «Объединительный» на ПК6+72, ПК15+56, ПК39+40, ПК58+83.

МК «Шерубай»

6. Мехочистка дна и расширение откосов земляного канала до проектных(m=1,5) с ПК0+00 по ПК83+47.

7. Корчевка деревьев, кустарников и мелколесья на откосах и берегах шириной до5 м для проезда вдоль канала и проведения эксплуатационных и ремонтных работ.

8. Замена затворов и металлических мостиков, ремонт существующих стенок и дна сооружений, замена железобетонных блоков Г-15-2. Устройство обратных стенок в концевой части сооружений на ПК22+54, ПК28+72, ПК48+84, ПК70+29.

9. Покраска металлических поверхностей затворов и металлических мостиков.

МК«Р-2»

10. Мехочистка дна и расширение откосов земляного канала до проектных(m=1,5) с ПК0+00 по ПК59+98.

11. Корчевка деревьев, кустарников и мелколесья на откосах и берегах шириной до5 м для проезда вдоль канала и проведения эксплуатационных и ремонтных работ.

12. Замена затворов и металлических мостиков, ремонт стенок и дна сооружений, замена крепления откосов из монолитного железобетона сооружений на ПК0+76, ПК27+92, ПК42+14, ПК48+73, ПК59+98.

13. Покраска металлических поверхностей затворов и гидромостиков;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Scanned by CamScanner

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 199 820,766 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 183 895,995 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 15 924, 771 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 199 820,766 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 183 895,995 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 15 924, 771 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ "Капитальный ремонт магистрального канала Объединительный Саркандского района, Алматинской области" принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Бекишев С.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ Кравченко А.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Жакаев К.Е

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Сейфуллин М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Scanned by CamScanner