Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ANT Machinery"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Водоснабжение в селе Жарсуат**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду150 0 - 34шт, Ду2000 - 1шт				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4116,800	249,45	1026937
			Накладные расходы			*38,54*	*158670*
			Сметная прибыль			*18,48*	*76069*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разраб отки их механизированным способом/	м3	127,200	3395,08	431855
			Накладные расходы			*1315,92*	*167386*
			Сметная прибыль			*251,49*	*31989*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	297,080	1475,16	438242
			Накладные расходы			*571,77*	*169861*
			Сметная прибыль			*109,27*	*32462*
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлован ов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при пе ремещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3416,420	43,68	149221
			Накладные расходы			*8,48*	*28986*
			Сметная прибыль			*3,24*	*11053*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			2				
5	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопа та" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Доработка грунта под колодцы	м3	47,360	249,45	11814
			Накладные расходы			*38,54*	*1825*
			Сметная прибыль			*18,48*	*875*
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 групп ы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разраб отки их механизированным способом/	м3	1,360	3395,08	4617
			Накладные расходы			*1315,92*	*1790*
			Сметная прибыль			*251,49*	*342*
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух ко тлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,750	1475,16	1106
			Накладные расходы			*571,77*	*429*
			Сметная прибыль			*109,27*	*82*
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пе ремещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	8,940	43,68	390
			Накладные расходы			*8,48*	*76*
			Сметная прибыль			*3,24*	*29*
9	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиле новых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровод а	2,200	618805,70	1361373
			Накладные расходы			*251272,07*	*552799*
			Сметная прибыль			*45837,46*	*100842*
10	11	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для в одоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,200	1703,16	3747
			Сметная прибыль			*126,16*	*278*
11	18	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10,000	23129,28	231293
			Сметная прибыль			*1713,28*	*17133*
12	19	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара , Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	10035,36	10035
			Сметная прибыль			*743,36*	*743*
13	21	2304-0905-2303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые,DN 25	шт.	70,000	3927,96	274957
			Сметная прибыль			*290,96*	*20367*
14	29	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равно проходные из углеродистой и низколегированной стал и, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4,000	2744,28	10977
			Сметная прибыль			*203,28*	*813*
15	30	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных труб, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60,000	2701,08	162065

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*200,08*	*12005*
16	31	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных труб, D 2 5 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,000	289,44	8683
			Сметная прибыль			*21,44*	*643*
17	33	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	40,000	2934,36	117374
			Сметная прибыль			*217,36*	*8694*
18	34	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 110. PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,000	1670,76	66830
			Сметная прибыль			*123,76*	*4950*
19	35	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь,D N 25	шт.	70,000	2243,16	157021
			Сметная прибыль			*166,16*	*11631*
20	39	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий сборосварочных операций	т	0,017	115793,28	1968
			Сметная прибыль			*8577,28*	*146*
21	41	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Футляр из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,162	949569,78	153830
			Накладные расходы			*375643,58*	*60854*
			Сметная прибыль			*70338,50*	*11395*
22	42	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для во доснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13.4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	133,620	7077,24	945661
			Сметная прибыль			*524,24*	*70049*
23	43	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые. Протаскиван ие в футляр	м трубы, уложенной в футляре	162,000	2228,53	361021
			Накладные расходы			*1023,95*	*165880*
			Сметная прибыль			*165,08*	*26742*
24	44	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	К онцы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	9,000	22284,92	200564
			Накладные расходы			*8793,29*	*79140*
			Сметная прибыль			*1650,74*	*14857*
25	45	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающ ие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 по дстилающего слоя	1,020	7229,14	7374
			Накладные расходы			*2984,04*	*3044*
			Сметная прибыль			*535,49*	*546*
26	46	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодце	17,018	33125,95	563737

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***12744,52***	***216886***
			Сметная прибыль			***2453,77***	***41758***
27	51	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	24,600	74248,92	1826523
			Сметная прибыль			***5499,92***	***135298***
28	52	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3 634-99	комплект	30,000	19716,48	591494
			Сметная прибыль			***1460,48***	***43814***
29	53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 п оверхности	163,200	555,47	90652
			Накладные расходы			***239,66***	***39112***
			Сметная прибыль			***41,15***	***6715***
30	54	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий	отверст.	56,000	3471,71	194416
			Накладные расходы			***1278,69***	***71606***
			Сметная прибыль			***257,16***	***14401***
			ИТОГО:				**9405777**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1718344**
			Сметная прибыль				**696721**
			Итого с временными		**1,3 %**	**122 275,10**	**9 528 052,10**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**197 230,68**	**9 725 282,78**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**	**194 505,66**	**9 919 788,44**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,85		**0,85**		**8 431 820,17**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 011 818,42**	**9 443 638,59**

Заказчик

ТОО "Dike" _____

Подрядчик

ТОО "ANT Machinery" _____