Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ANT Machinery"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Водоснабжение в селе Жарсуат**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду150 0 - 34шт, Ду2000 - 1шт				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3	1029,200	249,45	256734
			Накладные расходы			*38,54*	*39667*
			Сметная прибыль			*18,48*	*19017*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 груп ы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разраб отки их механизированным способом/	м3	31,800	3395,08	107964
			Накладные расходы			*1315,92*	*41846*
			Сметная прибыль			*251,49*	*7997*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	127,320	1475,16	187818
			Накладные расходы			*571,77*	*72798*
			Сметная прибыль			*109,27*	*13912*
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлован ов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при пе ремещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1464,180	43,68	63952
			Накладные расходы			*8,48*	*12423*
			Сметная прибыль			*3,24*	*4737*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	2 / 4	5	6	7	8
5	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопа та" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Доработка грунта под колодцы	м3	11,840	249,45	2953
			Накладные расходы			*38,54*	*456*
			Сметная прибыль			*18,48*	*219*
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 групп ы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разраб отки их механизированным способом/	м3	0,340	3395,08	1154
			Накладные расходы			*1315,92*	*447*
			Сметная прибыль			*251,49*	*86*
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух ко тлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,750	1475,16	2582
			Накладные расходы			*571,77*	*1001*
			Сметная прибыль			*109,27*	*191*
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пе ремещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	20,860	43,68	911
			Накладные расходы			*8,48*	*177*
			Сметная прибыль			*3,24*	*67*
9	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиле новых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровод а	0,622	618805,70	384897
			Накладные расходы			*251272,07*	*156291*
			Сметная прибыль			*45837,46*	*28511*
10	10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,083	525744,92	43637
			Накладные расходы			*218517,49*	*18137*
			Сметная прибыль			*38944,07*	*3232*
11	14	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка медного провода	км	2,822	38753,79	109363
			Накладные расходы			*8755,67*	*24709*
			Сметная прибыль			*2870,65*	*8101*
12	15	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Медный провод, сечение 3 мм2	к м	2,822	86948,64	245369
			Сметная прибыль			*6440,64*	*18175*
13	16	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клап ан	14,000	3385,13	47392
			Накладные расходы			*1538,75*	*21542*
			Сметная прибыль			*250,75*	*3511*
14	17	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	2091,33	2091
			Накладные расходы			*956,49*	*956*
			Сметная прибыль			*154,91*	*155*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	3 Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	18	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	23129,28	92517
			Сметная прибыль			*1713,28*	*6853*
16	20	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые диаметром 25 мм. Уст ановка	кран	83,000	2754,29	228606
			Накладные расходы			*1248,16*	*103597*
			Сметная прибыль			*204,02*	*16934*
17	21	2304-0905-2303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые,DN 25	шт.	13,000	3927,96	51063
			Сметная прибыль			*290,96*	*3782*
18	27	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Тройник,отв од,фланец,втулка под фланец,патрубок диаметром 100 мм. Приварка	шт	235,000	1952,93	458938
			Накладные расходы			*868,43*	*204081*
			Сметная прибыль			*144,66*	*33995*
19	28	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединени е до диаметром 50 мм. Приварка	шт	166,000	1039,31	172525
			Накладные расходы			*463,16*	*76885*
			Сметная прибыль			*76,99*	*12780*
20	30	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных труб, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,000	2701,08	94538
			Сметная прибыль			*200,08*	*7003*
21	31	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных труб, D 2 5 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,500	289,44	3329
			Сметная прибыль			*21,44*	*247*
22	32	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° П Э 100 SDR 26, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0	шт.	2,000	2964,60	5929
			Сметная прибыль			*219,60*	*439*
23	33	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	30,000	2934,36	88031
			Сметная прибыль			*217,36*	*6521*
24	34	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 110. PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,000	1670,76	50123
			Сметная прибыль			*123,76*	*3713*
25	35	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь,D N 25	шт.	13,000	2243,16	29161
			Сметная прибыль			*166,16*	*2160*
26	45	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающ ие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 по дстилающего слоя	2,380	7229,14	17205
			Накладные расходы			*2984,04*	*7102*
			Сметная прибыль			*535,49*	*1274*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	46	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	34,000	33125,95	1126282
			Накладные расходы			*12744,52*	*433314*
			Сметная прибыль			*2453,77*	*83428*
28	47	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дл я колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	7,000	27311,04	191177
			Сметная прибыль			*2023,04*	*14161*
29	52	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3 634-99	комплект	5,000	19716,48	98582
			Сметная прибыль			*1460,48*	*7302*
			ИТОГО:				**4164823**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1215429**
			Сметная прибыль				**308503**
			Итого с временными		**1,3 %**	**54 142,70**	**4 218 965,70**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**87 332,59**	**4 306 298,29**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**	**86 125,97**	**4 392 424,25**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,85		**0,85**		**3 733 560,62**
			Итого с НДС		**12 %**	**448 027,27**	**4 181 587,89**

Заказчик

ТОО "Dike" _____

Подрядчик

ТОО "ANT Machinery" _____