Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"18" февраля 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Dike", адрес: Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с. Жансугуров, Еркенова, 45
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сейфуллина Марата Бекетовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области». (Новое строительство) Атырауская область, Индерский район, с. Жарсуатский с.о.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района" Руководитель отдела Имангазиев Б.Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "ANT Machinery";
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Байтак-Арка", №06-17
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденный Государственным учреждением "Отдел строительства Индерского района", № 05-06-01-12/570 от 28 ноября 2017 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь отведенного земельного участка	га	0,5			0,5
Максимальное суточное водпотребление	м3/сут.	250			250
Общая протяженность водопровода	км	2,765			2,765

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Прокладка водопровода в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 d=110х6,6, питьевая общей длиной = 2467 м.п., на местах пересечения с грунтовой дорогой устанавливает в футляре из ПЭТ труб d=225х13,4; ПЭ100 SDR17 d=90х5,4, питьевая общей длиной - 355 м.п. на местах пересечения с грунтовой дорогой устанавливает в футрляре из ПЭТ труб d=180х10,7; и ПЭ100 SDR11 d=25х2,3, питьевая общей длиной 83 м.п. на местах пересечения с грунтовой дорогой устанавливает в футляре из ПЭТ труб d=50х3 по ГОСТ 18599-2001 с установкой колодцев (35 шт.), отключающих устройств (14 шт. – задвижки марки 30ч6бр, Д100, Ру 1,6 Мпа, 1 шт. – задвижки марки 30ч6бр, Д 50. Ру 1,6 Мпа); прокладка данного водопровода принята на отметке дна траншеи 2,2 м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2019;
месяц, год

окончание работ февраль 2020
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,3 месяца;
фактически, месяц: 10 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области». (Новое строительство) готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Сейфуллин Марат Бекетович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)