Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ANT Machinery"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Есбол Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжение в селе Есбол**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду150 0 - 86шт, Ду2000 - 13шт				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопа та" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8254,400	249,45	2059060
			Накладные расходы			*38,54*	*318125*
			Сметная прибыль			*18,48*	*152516*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 групп ы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разраб отки их механизированным способом/	м3	255,200	3395.08	866425
			Накладные расходы			*1315,92*	*335824*
			Сметная прибыль			*251,49*	*64180*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	553,085	1475,16	815891
			Накладные расходы			*571,77*	*316237*
			Сметная прибыль			*109,27*	*60436*
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлова нов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при п еремещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	6360,965	43,68	277831
			Накладные расходы			*8,48*	*53968*
			Сметная прибыль			*3,24*	*20580*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лоп ата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Доработка грунта под колодцы	м3	131,950	249,45	32915
			Накладные расходы			*38,54*	*5086*
			Сметная прибыль			*18,48*	*2438*
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 групп ы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разраб отки их механизированным способом/	м3	4,060	3395,08	13784
			Накладные расходы			*1315,92*	*5343*
			Сметная прибыль			*251,49*	*1021*
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух ко тлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,078	1475,16	1590
			Накладные расходы			*571,77*	*616*
			Сметная прибыль			*109,27*	*118*
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пе ремещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	12,418	43,68	542
			Накладные расходы			*8,48*	*105*
			Сметная прибыль			*3,24*	*40*
9	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиле новых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровод а	2,500	618805,70	1547014
			Накладные расходы			*251272,07*	*628180*
			Сметная прибыль			*45837,46*	*114594*
10	50	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,180	949569,78	170923
			Накладные расходы			*375643,58*	*67616*
			Сметная прибыль			*70338,50*	*12661*
11	51	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для во доснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	399,960	7077,24	2830613
			Сметная прибыль			*524,24*	*209675*
12	52	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые. Протаскиван ие в футляр	м трубы, уложенной в футляре	180,000	2228,53	401135
			Накладные расходы			*1023,95*	*184311*
			Сметная прибыль			*165,08*	*29714*
13	53	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	10,000	22284,92	222849
			Накладные расходы			*8793,29*	*87933*
			Сметная прибыль			*1650,74*	*16507*
14	54	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилаю щие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 п одстилающего слоя	1,428	7229,14	10323
			Накладные расходы			*2984,04*	*4261*
			Сметная прибыль			*535,49*	*765*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	55	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодце	23,645	33125,95	783263
			Накладные расходы			*12744,52*	*301344*
			Сметная прибыль			*2453,77*	*58019*
16	56	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные д ля колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	137,000	27311,04	3741612
			Сметная прибыль			*2023,04*	*277156*
17	57	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дл я колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	21,000	41060,52	862271
			Сметная прибыль			*3041,52*	*63872*
18	58	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	80,000	3713,04	297043
			Сметная прибыль			*275,04*	*22003*
19	59	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	80,000	10580,76	846461
			Сметная прибыль			*783,76*	*62701*
20	60	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжел ого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	59,328	74248,92	4405040
			Сметная прибыль			*5499,92*	*326299*
21	62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 п оверхности	601,000	555,47	333835
			Накладные расходы			*239,66*	*144033*
			Сметная прибыль			*41,15*	*24729*
22	63	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий	отверст.	28,000	3471,71	97208
			Накладные расходы			*1278,69*	*35803*
			Сметная прибыль			*257,16*	*7201*
23	66	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	1,733	563013,72	975703
			Сметная прибыль			*41704,72*	*72274*
			ИТОГО:				**21593331**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2488785**
			Сметная прибыль				**1599499**
			Итого с временными		1,3 %	280 713,30	21 874 044,30
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	452 792,72	22 326 837,02
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%	446 536,74	22 773 373,76

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,85		**0,85**		**19 357 367,70**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 322 884,12**	**21 680 251,82**

Заказчик

ТОО "Dike" _____

Подрядчик

ТОО "ANT Machinery" _____